

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-804	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,945,561.20	0.00	0.00	1,945,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	3.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
		1,945,561.20	0.00	0.00	1,945,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2167	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE PLAZA CIVICA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,025,450.50	0.00	1,025,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	151817
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 500 M2. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-15-2024.																					
		1,025,450.50	0.00	1,025,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2740	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	250.00 PIEZA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRUSA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- NO. DE CONTRATO: MS-DSM- R33-IR-ADQ-005-2024. SE DESGLOSA LA LISTA DE BENEFICIARIOS: 131 SALINAS DE HIDALGO, 22 PALMA PEGADA, 6 SALITRILLO, 10 CONEJILLO, 9 COL. BENITO JUAREZ, 8 SAN ISIDRO DE PENON BLANCO, 4 LA MESILLA, 7 SAN JOSE DE PUNTEROS, 4 AZOQUEROS, 3 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 6 NORIA DE CAÑAS, 4 POZO SECO, 4 DIEGO MARTÍN, 4 NORIA DE JACALÓN, 3 VICENTE GUERRERO, 3 LA REFORMA, 2 EL ALEGRE, 2 GUADALUPITO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 MANTENEDORA, 2 EL CUERVO, 2 EL LLANO DE CONEJILLO, 2 COL. ZARAGOZA, 1 VIBORILLAS, 1 SANTA MARIA, 1 SAN PEDRO DE ALCANTAR, 1 SAN TADEO, 1 EL POTRO, 1 SAN ANGEL DEL RIO, 1 SAN EVARISTO, 1 EL ESTRIBO.																					
		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-784	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA ENTUBADA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SALINAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24874
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-3-2024																					
2024-1836	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO Y FELIPE ÁNGELES	565,990.50	0.00	565,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 13-06-2024	100.00 %	100.00 %	480 PERSONA	560.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112910
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2024.																					
		1,075,990.50	0.00	1,075,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2160	LA MESILLA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA MESILLA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,102,435.55	0.00	1,102,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	35 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	119226
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 150 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-14-2024.																					
2024-783	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24764
OBSERVACIONES.- METAS EQUIVALEN A 150 ML DE PERFORACION. CONTRATO NO. AO-EST-24800027-2-2024.																					
2024-1833	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN 2	1,395,450.50	0.00	1,395,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112521
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 200 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2024.																					
		3,782,886.05	0.00	3,782,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-806	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	219,215.00	0.00	0.00	219,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		219,215.00	0.00	0.00	219,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-808	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	409,141.00	0.00	0.00	409,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		409,141.00	0.00	0.00	409,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-805	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	3,659,590.00	0.00	0.00	3,659,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	9.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO. SE SUGIERE DESTINAR DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE \$373,230.44 PARA EL PAGOS POR COBRAR A PRINCIPIOS DE OCTUBRE. RECURSO QUE APARECE EN EL SALDO DISPONIBLE DEL FONDO.																					
		3,659,590.00	0.00	0.00	3,659,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3095	EL ESTRIBO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTRIBO	89,450.50	0.00	0.00	89,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	260 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN: UNA BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 240 LITROS POR MINUTO CON 2" DESCARGA PARA 110 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA AQUA PAK, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X10 AWG ALTAMIRA, CABLE CONNERA XLEP VOLTS 2000 10AWG, CONECTORES PARA CABLE USO RUDO TIPO MS4 CALIBRE 10, GABINETE METÁLICO 400X300X200 MM PARA APARATOS ELÉCTRICOS, FORWARD B VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER VCC O VCA, DESCONECTOR PARA TRABAJO EN SISTEMA FOTOBOLTAICO, PANEL MARCA CONNERA DE 460W.																					
2024-3092	EL MEZQUITE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE	27,645.50	0.00	0.00	27,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- 1 BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 240 LITROS POR MINUTO CON 2" DE DESCARGA PARA 110 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA AQUA PAK, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X10 AWG AWQ ALTAMIRA, PANEL MARCA CONNERA DE 460W.																					
2024-3093	LA MESILLA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MESILLA	125,655.75	0.00	0.00	125,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	180 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: TUBO DE 6" PARA A DEME SERIE 25 PVC, BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 60 LITROS POR MINUTO CON 1" DE DESCARGA PARA 180 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA CONNERA, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X10 AWG ALTAMIRA, TUBO PARA COLUMNA DE UPVC DE 1" SERIE 200 MARCA AQUA PAK, PANEL CONNERA 460W.																					
2024-3096	LA REFORMA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	202,455.75	0.00	0.00	202,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	650 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS	0	0

	ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA																							31-07-2024				DE EQ UIPO	TO	NAVARRO					
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-010-2024. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN UNA BOMBA M1X30-21, 200ML DE COLUMNA DE 6", 40 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/4".																																		
2024-3097	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO POZO GUERRERO	389,450.60	0.00	0.00	389,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500	1.00	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-011-2024. 1 BOMBA KOR 20 R500-13, 1 MOTOR MSRT6 503460,2 VALVULAS CHECK 4", 240 ML DE TUBERIA DE 4" DE COLUMNA. EN DEVENGADO LOS \$389,450.60.																																		
2024-3094	SANTA MARIA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA	67,450.45	0.00	0.00	67,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235	1.00	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
	OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTISTIO EN: UNA BOMBA SUMERGIBLE 5HP DE 200 LITROS POR MINUTO CON 2" DE DESCARGA PARA 60 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA CONNERA, DESCONECTOR PARA TRABAJO EN SISTEMA, CABLE CONNERA XLEP VOLTS 2000 10AWG, CONECTORES PARA CABLE HEMBRA Y MACHO USO RUDO, GABINETE METÁLICO 400X300X200 MM PARA APARATOS ELÉCTRICOS, PANEL MARCA CONNERA DE 460 W.																																		
		902,108.55	0.00	0.00	902,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-786	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO POZO CARRETERA REFORMA	495,450.50	0.00	495,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	25111
	OBSERVACIONES.- METAS EQUIVALEN A 150 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-5-2024																				
		495,450.50	0.00	495,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3090	EL CAMARON / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS LOCALIDADES	2,198,450.45	0.00	0.00	2,198,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 12-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,450	6.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-21-2024. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LIMPIEZA DEL POZO, DESASOLVE Y CEPILLADO DE LAS PAREDES, DIAMETRO DE 8" ASI COMO LA PROFUNDIDAD EN LAS LOCALIDADES DE EL CAMARON A 100 METROS, SANTA MARIA A 60 METROS, EL CARAJA A 140 METROS.																				
2024-4599	EL MEZQUITAL / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE MANTENEDORA Y MEZQUITAL	1,400,120.50	0.00	0.00	1,400,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2024 / 27-09-2024	100.00 %	0.00 %	207	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-22-2024. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LIMPIEZA DEL POZO, DESASOLVE Y CEPILLADO DE LAS PAREDES, CON DIAMETRO DE 8", ASI COMO LA PROFUNDIDAD A 140 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE MANTENEDORA Y 160 METROS EN EL MEZQUITAL. EN DEVENGADO EL \$1,400,120.50.																				
2024-787	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,218,450.00	0.00	0.00	1,218,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 10-06-2024	100.00 %	100.00 %	14,500	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-1-2024. SE REALIZA LA REHABILITACION DE LOS POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS, MEDIANTE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO A SI COMO CAMBIO EN TUBERIAS DE LA COLUMNA Y ADECUACIONES DENTRO DEL TREN DE DESCARGA Y ATENCION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO ESTA OBRA ATIENDE A LOS 5 POZOS.																				
		4,817,020.95	0.00	0.00	4,817,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3089	EL POTRO / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD EL POTRO	605,450.75	0.00	0.00	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 26-07-2024	100.00 %	100.00 %	750	250.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBIELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-20-2024. SE REALIZO LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE PVC RD26 2", ASI COMO LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.																				
2024-796	SALITRILLO / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE SALINAS	881,844.96	0.00	881,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 25-03-2024	100.00 %	100.00 %	176	890.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	109893
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-7-2024.																				
		1,487,295.71	0.00	881,844.96	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-785	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	725,425.00	0.00	725,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	25048
OBSERVACIONES.- META EQUIVALE A 552 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-4-2024.																					
725,425.00 0.00 725,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-782	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	1,299,450.55	0.00	1,299,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	45 VIVIENDA	592.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	26732
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-6-2024. EL NOMBRE CORRECTO ES CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO.																					
2024-2180	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ CONSISTENTE EN TUBERÍA PEAD DE 8 PULGADAS EN 1800 ML. 35 POZOS DE VISITA, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS ETAPA ADICIONAL 7	4,108,894.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 27-09-2024	100.00 %	73.00 %	55 VIVIENDA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	170580
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. LO-824025985-E1-2024. DEVENGADO DEL FAISMUN \$1,094,560.51.																					
5,408,344.55 0.00 3,353,897.55 0.00 0.00 2,054,447.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1830	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE HIDALGO	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	125.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118568
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-11-2024.																					
895,450.00 0.00 895,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-816	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	268,718.14	0.00	0.00	268,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	74.00 %	23,500 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VERONICA IVETTE VILLEDA NOYOLA	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOQUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/24 \$198,910.14, DEVENGADO 69,808.00.																					
268,718.14 0.00 0.00 268,718.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-800	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES	1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 16-08-2024	100.00 %	100.00 %	3,300 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	109526
OBSERVACIONES.- META EQUIVALE A 4600 M2. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-17-2024.																					
1,624,950.50 0.00 1,624,950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL	1,192,450.00	0.00	1,192,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 /	100.00 %	100.00 %	250	720.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA	0	118204

1843	MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO																	08-07-2024	%	%	PERSONA	METRO CUADRADO			ESCOBEDO CHÁVEZ			
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-10-2024.																											
2024-2178	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA LADRILLERA CALLE GUADALUPE	1,501,425.50	0.00	1,501,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 09-08-2024	100.00 %	100.00 %	330 PERSONA	910.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118927
		2,693,875.50	0.00	2,693,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2179	EL CAMARON / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES	1,644,300.00	0.00	1,644,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2024 / 28-06-2024	100.00 %	100.00 %	600 VIVIENDA	450.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	152405	
	OBSERVACIONES.- NO. DE CONTRATO: MS-DSM-R33-IR-ADQ-006-2024. TAMBIEN SE COLOCARON EN EL ALEGRE, JACALÓN, MANTENEDORA, SANTA MARIA, LLANO DE CONEJILLO.																					
2024-801	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 25-03-2024	100.00 %	100.00 %	739 PERSONA	400.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	27075	
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-003-2024. LA REHABILITACION CONSISTIO EN LAS ADECUACIONES AL SISTEMA DE CONEXION PARA PODER INSTALAR LA LUMINARIA LED, ESTO EN CADA PUNTO, PARA EL SUMINISTRO DE LAS 400 LUMINARIAS LED DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL.																					
		3,297,300.00	0.00	3,297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-802	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA SAN JUAN PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 12-06-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	711.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	111849	
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-8-2024.																					
		813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-820	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
	OBSERVACIONES.- EN TRAMITE PARA SU BAJA DEL SISTEMA, MEDIANTE OFICIO 017/CDS/2024.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1854	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0	
	OBSERVACIONES.- HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, CUADERNO FLORETE FORMA ITALIANA Y FRANCES, SILICON, CORRECTOR DE CINTA, CUADERNO DE TRANSITO, LAPIZ MAPED, MARCATEXTOS, CUADERNO DE DIARIO #4, BLOK DE POST-IT GRANDE, BLOK DE POST-IT CHICO, RESISTOL BARRA ADHESIVO GRANDE, CINTA 150 MTS., CINTA 18X33, GRAPAS MAE, CAJA ENGRAPADORA, ROLLO PAPEL KRAF, CARPETAS 2", CAJA DE LAPICERO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, CAJA DE TUERAS JOCAR GRANDE, PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA, PAPEL FOTOGRAFIA, PERFORADORA 2 ORIFICIOS, PAQUETES DE SOBRES T/OFCIO, PAQUETE DE HOJAS ETIQUETA, PAQUETE DE CLIPS JUMBO, PAQUETE DE SUJETA DOCUMENTOS, TINTA PARA SELLO, CINTA DE EMPAQUE, CARPETA DE ARGOLLA 2", CAJA DE HOJAS PROTECTOR, HOJAS TABLOIDE, PAQUETE HOJAS IRIS, CAJA DE CARPETAS LEFORD TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA,CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS DE BITACORA DE OBRA, TINTA PROTECTORA DE CHEQUE, MEMORIA USB 64 GB, FOLIADOR DE 6 DIGITOS, TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 Y 504.																					
		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	640,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 /	100.00 %	100.00 %	160 PROD	160.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS	0	0

812	MEDIANTE EL APOYO CON PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS											31-03-2024	%	%	UCTOR	LOTE DE EQUIPO	TO	NAVARRO					
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-002-2024. APORTACION 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. LISTADO DE BENEFICIARIOS: 13 AZOQUEROS, 17 COL. BENITO JUAREZ, 1 COL. ZARAGOZA, 11 CONEJILLO, 2 EL CARAJA, 51 SALINAS, 1 EL ESTRIBO, 5 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 MEZQUITAL, 2 SALITRILLO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 EL TECOLOTE, 2 JACALÓN, 1 ESTACION PEÑON BLANCO, 2 LA MESILLA, 7 LA REFORMA, 1 LOS LIRA, 1 MANTENEDORA, 2 MONTECITOS, 13 NORIA DE CAÑAS, 4 PALMA PEGADA, 1 POZO SECO, 10 PUNTEROS, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 4 SAN EVARISTO, 2 SAN ISIDRO PEÑON BLANCO, 1 SANTA MARIA. CADA PAQUETE SE COMPONE DE: 1 CARRETILLA, 1 BOMBA, 1 TALACHE PICO, 1 PALA, 1 AZADON, 1 RASTRILLO, PAR GUANTES, 1 LENTES, 1 DESARMADORES, 1 NAVAJA MULTIUSOS, 1 MARTILLO, 1 EXTENSION DE 10 M, 1 PINZA, 1 CHALECO, 1 ARCO DE 1 SEGUETA Y 1 MACHETE,																							
2024-1851	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,228,122.00	0.00	0.00	404,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,098.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31 PRODUCTOR	31.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO, ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-007-2024 Y MS-DSM-R33-IR-ADQ-008-2024. ADEMAS DE LAS EMPRESAS: MAVEPO AGRICOLA SA DE CV COMO PROVEEDOR. DENTRO DE LOS IMPLEMENTOS ENTREGADOS ESTAN REMOLQUE DE CAMA BAJA, ESCREPA, SUSBUELO DE 3 Y 5 PUNTAS, COSECHADORA, CULTIVADORA, RASTRA DE 14 Y 20 DISCOS, CORTADORA. LISTA DE BENEFICIARIOS: 6 COLONIA BENITO JUAREZ, 1 COLONIA ZARAGOZA, 3 DIEGO MARTIN, 2 EL ESTRIBO, 1 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 EL TECOLOTE, 1 ESTACION PEÑON BLANCO, 1 LA BOLSA, 2 LA REFORMA, 1 NORIA DE CAÑAS, 2 PALMA PEGADA, 3 PUNTEROS, 4 SALINAS DE HIDALGO, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ Y 2 SAN ISIDRO PEÑON BLANCO																							
2024-2743	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR MF 285 4WD CON 80 HP AL MOTOR Y 60 A LA TF, DOBLE CAJA DE VÁLVULAS, TOLDO METÁLICO	645,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-009-2024.																							
		2,513,122.00	0.00	0.00	824,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,098.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-810	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-001-2024. APORTACION 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. TOTAL DE BENEFICIARIOS SON: 14 LLANO DE CONEJILLO, 44 COL. BENITO JUAREZ, 18 CONEJILLO, 1 EL POTRO, 1 EL CUERVO, 14 NORIA DE CAÑAS, 1 PALMA PEGADA, 16 SAN ISIDRO PEÑON BLANCO, 2 SAN EVARISTO, 8 SALINAS, 1 SANTA MARIA.																						
2024-1847	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE CALIBRE 5 MIL A 20 CM.	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-004-2024. LISTA DE BENEFICIARIOS: 4 AZOQUEROS, 30 COL. BENITO JUAREZ, 10 CONEJILLO, 7 EL CUERVO, 3 EL ESTRIBO, 10 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 LA BOLSA, 1 ESTACION PEÑON BLANCO, 3 LAS COLONIAS, 1 MANTENEDORA, 12 NORIA DE CAÑAS, 1 PUNTEROS, 1 REFORMA, 10 SALINAS, 5 SALITRILLO, 1 SAN EVARISTO, 1 COL. ZARAGOZA Y 10 SAN ISIDRO PEÑON BLANCO.																						
		2,880,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1852	EL LLANO DEL CONEJILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	138,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0	
OBSERVACIONES.- BENEFICIADOS 1 LLANO DE CONEJILLO CON REMOLQUE GANADERO Y 1 DE SAN ANTONIO DE LA PAZ CON REMOLQUE GANADERO 14 PIES.																						
		138,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2163	ESTACION PENON BLANCO / MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN TRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 ESTACION PEÑON BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,615,485.50	0.00	1,615,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	18.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	150492	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-16-2024.																						
		1,615,485.50	0.00	1,615,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-799	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA	4,549,550.45	0.00	4,549,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2024 / 23-09-2024	100.00 %	74.00 %	3,600 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO	0	26296

	SALINAS - SANTO DOMINGO KM 0+110 AL KM 0+240 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO																RO			RODRIGUEZ							
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-19-2024. DEVENGADO \$1,202,800.39.																										
2024-2745	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS DE HIDALGO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N. 49 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 1A. ETAPA	3,123,258.64	0.00	3,123,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2024 / 23-09-2024	100.00 %	54.00 %	1,500 LOCALIDAD	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	171557
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-18-2024. DEVENGADO \$1,623,255.59.																										
		7,672,809.09	0.00	7,672,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN						
2024-817	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,610,305.43	0.00	0.00	2,610,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	97.00 %	97.00 %	31,107 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0						
	OBSERVACIONES.- DEVENGADO \$79,077.58																										
2024-818	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	251,719.00	0.00	0.00	251,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	95.00 %	95.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO	0	0						
	OBSERVACIONES.- EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/2024 \$238,001.00, DEVENGADO \$13,718.00.																										
2024-819	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,287,860.59	0.00	0.00	1,287,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0						
	OBSERVACIONES.- EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/2024 \$1,268,429.38, EL AVANCE REAL ES DEL 98% POR ESTAR DEVENGADO \$19,431.21.																										
		4,149,885.02	0.00	0.00	4,149,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN						
2024-3439	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0						
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-012-2024. TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE T. MANUAL (7497) 2024/, EQUIPAMIENTO NORMAL DEL FABRICANTE Y ADICIONALES:/, TRACCIÓN TRASERA 4X2, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS - CONFIGURACIÓN 2:3. FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL, DISCOS DELANTEROS DE CALIPERS DE DOBLE PISTON REFORZADOS, SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. NO. DE SERIE MR0CX3DD8R1349892. ABATIBLE HACIA ARRIBA, ASIENTO DEL CONDUCTOR Y COPILOTO DE AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, FAROS MULTIREFLECTORES DE HALÓGENO., /PRECIO BASE 449355.52/ TRASLADO 5300.00/ PUBLICIDAD 1410.00/ INTERESES 9500.00/ PREPARACION 900.00/, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE Y DE AJUSTE ELÉCTRICO, PREPARACIÓN DE AUDIO., 4 BOCINAS CON ANTENA DE MÁSTIL CORTO, AJUSTE DE VOLANTE DE ALTURA Y PROFUNDIDA, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, FRENOS ANTI-BLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA DE FRENADO (EBD), INMOVILIZADOR DE MOTOR																										
		541,100.00	0.00	0.00	541,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN						
2024-3446	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0						
	OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BURRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACIÓN, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																										
2024-3447	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO 2018 DIESEL AT DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DE SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0						
	OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BURRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACION, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																										
		256,905.20	0.00	0.00	256,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,971,011.70	0.00	1,025,450.50	1,945,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGUA Y SANEAMIENTO	24,668,635.95	0.00	11,210,944.56	11,403,244.38	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,804,831.25	0.00	6,804,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,531,122.00	0.00	0.00	2,291,624.00	0.00	0.00	0.00	3,239,498.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	9,288,294.59	0.00	9,288,294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,947,890.22	0.00	0.00	4,947,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55,977,737.21	0.00	29,954,471.40	20,729,320.81	0.00	2,054,447.00	0.00	3,239,498.00	0.00

Techo FISM: **33,282,746.00**

Techo FFM: **28,138,036.00**

Disponible FISM: **3,328,274.60**

Disponible FFM: **7,408,715.19**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL