



**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-804	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,945,561.20	0.00	0.00	1,945,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	3.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
2024-5168	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO (OCTUBRE - DICIEMBRE)	2,195,589.50	0.00	0.00	2,195,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	5.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
TOTAL		4,141,150.70	0.00	0.00	4,141,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2167	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,025,450.50	0.00	1,025,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	151817
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 500 M2. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-15-2024.																					
TOTAL		1,025,450.50	0.00	1,025,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2740	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	250.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRUSA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- NO. DE CONTRATO: MS-DSM-R33-IR-ADO-005-2024. SE DESGLOSA LA LISTA DE BENEFICIARIOS: 131 SALINAS DE HIDALGO, 22 PALMA PEGADA, 6 SALITRILLO, 10 CONEJILLO, 9 COL. BENITO JUÁREZ, 8 SAN ISIDRO DE PENÓN BLANCO, 4 LA MESILLA, 7 SAN JOSÉ DE PUNTEROS, 4 AZOGUEROS, 3 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 6 NORIA DE CAÑAS, 4 POZO SECO, 4 DIEGO MARTÍN, 4 NORIA DE JACALÓN, 3 VICENTE GUERRERO, 3 LA REFORMA, 2 EL ALEGRE, 2 GUADALUPITO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 MANTENEDORA, 2 EL CUERVO, 2 EL LLANO DE CONEJILLO, 2 COL. ZARAGOZA, 1 VIBORILLAS, 1 SANTA MARIA, 1 SAN PEDRO DE ALCANTAR, 1 SAN TADEO, 1 EL POTRO, 1 SAN ANGEL DEL RIO, 1 SAN EVARISTO, 1 EL ESTRIBO.																					
TOTAL		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-784	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA ENTUBADA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SALINAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24874
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-3-2024																					
2024-1836	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO Y FELIPE ÁNGELES	565,990.50	0.00	565,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 13-06-2024	100.00 %	100.00 %	480 PERSONA	560.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112910

OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2024.																						
2024-6500	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PILAS - LA PAZ	675,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,450.50	CONTRATO	09-12-2024 / 31-12-2024	20.00 %	0.00 %	3,450 PERSONA	2,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IO-824025985-E3-2024. RECURSO OTROS: RECURSO PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS) 2024.																						
		1,751,441.00	0.00	1,075,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,450.50											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2160	LA MESILLA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA MESILLA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,102,435.55	0.00	1,102,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	35 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	119226
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 150 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-14-2024.																					
2024-783	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24764
OBSERVACIONES.- METAS EQUIVALEN A 150 ML DE PERFORACIÓN. CONTRATO NO. AO-EST-24800027-2-2024.																					
2024-1833	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN 2	1,395,450.50	0.00	1,395,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112521
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 200 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2024.																					
		3,782,886.05	0.00	3,782,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-6504	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA Y JUANA DE ASBAJE	345,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,450.50	CONTRATO	09-12-2024 / 31-12-2024	20.00 %	0.00 %	645 PERSONA	280.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGA CORTES	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IO-824025985-E4-2024. RECURSO OTROS: PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS) 2024.																					
		345,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,450.50											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-806	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	219,215.00	0.00	0.00	219,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
2024-5765	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) (OCTUBRE - DICIEMBRE)	224,498.00	0.00	0.00	224,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		443,713.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-808	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	409,141.00	0.00	0.00	409,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
2024-5767	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (OCTUBRE - DICIEMBRE)	431,496.00	0.00	0.00	431,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		840,637.00	0.00	0.00	840,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	----------------

2024-805	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	3,659,590.00	0.00	0.00	3,659,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500 PERSONA	9.00	INFORME	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																							
2024-5172	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y REBOMBEO (OCTUBRE - DICIEMBRE)	1,529,739.00	0.00	0.00	1,529,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500 PERSONA	3.00	INFORME	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																							
		<b>5,189,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN		
2024-3095	EL ESTRIBO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTRIBO	89,450.50	0.00	0.00	89,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	260 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN: UNA BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 240 LITROS POR MINUTO CON 2" DESCARGA PARA 110 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA AQUA PAK, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X10 AWG ALTAMIRA, CABLE CONERA XLEP VOLTS 2000 10AWG, CONECTORES PARA CABLE USO RUDO TIPO MS4 CALIBRE 10, GABINETE METÁLICO 400X300X200 MM PARA APARATOS ELÉCTRICOS, FORWARD B VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER VCC O VCA , DESCONECTOR PARA TRABAJO EN SISTEMA FOTOBOLTAICO, PANEL MARCA CONNERA DE 460W.																							
2024-3092	EL MEZQUITE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE	27,645.50	0.00	0.00	27,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- 1 BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 240 LITROS POR MINUTO CON 2" DE DESCARGA PARA 110 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA AQUA PAK, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1 AWG AWG ALTAMIRA, PANEL MARCA CONNERA DE 460W.																							
2024-3093	LA MESILLA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MESILLA	125,655.75	0.00	0.00	125,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	180 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: TUBO DE 6" PARA A DEME SERIE 25 PVC, BOMBA SUMERGIBLE 3HP DE 60 LITROS POR MINUTO CON 1" DE DESCARGA PARA 180 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA CONNERA, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X10 AWG ALTAMIRA, TUBO PARA COLUMNA DE UPVC DE 1" SERIE 200 MARCA AQUA PAK, PANEL CONNERA 460W.																							
2024-3096	LA REFORMA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	202,455.75	0.00	0.00	202,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	650 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-010-2024. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN UNA BOMBA M1X30-21, 200ML DE COLUMNA DE 6", 40 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/4".																							
2024-3097	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO POZO GUERRERO	389,450.60	0.00	0.00	389,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	4,500 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-011-2024. 1 BOMBA KOR 20 R500-13, 1 MOTOR MSRT6 503460.2 VALVULAS CHECK 4", 240 ML DE TUBERIA DE 4" DE COLUMNA. EN DEVENGADO LOS \$389,450.60.																							
2024-3094	SANTA MARIA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA	67,450.45	0.00	0.00	67,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	235 PERSONA	1.00	LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN: UNA BOMBA SUMERGIBLE 5HP DE 200 LITROS POR MINUTO CON 2" DE DESCARGA PARA 60 METROS DE PROFUNDIDAD MARCA CONNERA, DESCONECTOR PARA TRABAJO EN SISTEMA, CABLE CONNERA XLEP VOLTS 2000 10AWG, CONECTORES PARA CABLE HEMBRA Y MACHO USO RUDO, GABINETE METÁLICO 400X300X200 MM PARA APARATOS ELÉCTRICOS, PANEL MARCA CONNERA DE 460 W.																							
		<b>902,108.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>902,108.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN		
2024-786	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO POZO CARRETERA REFORMA	495,450.50	0.00	495,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	25111	
OBSERVACIONES.- METAS EQUIVALEN A 150 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-5-2024																							
		<b>495,450.50</b>	<b>0.00</b>	<b>495,450.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3090	EL CAMARÓN / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS LOCALIDADES	2,198,450.45	0.00	0.00	2,198,450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 12-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,450 PERSONA	6.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0

	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-21-2024. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LIMPIEZA DEL POZO, DESASOLVE Y CEPILLADO DE LAS PAREDES, DIAMETRO DE 8" ASI COMO LA PROFUNDIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE EL CAMARÓN A 100 METROS, SANTA MARIA A 60 METROS, EL CARAJA A 140 METROS.																					
2024-4599	EL MEZQUITAL / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE MANTENEDORA Y MEZQUITAL	1,400,120.50	0.00	0.00	1,400,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-22-2024. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LIMPIEZA DEL POZO, DESASOLVE Y CEPILLADO DE LAS PAREDES, CON DIAMETRO DE 8", ASI COMO LA PROFUNDIZACION A 140 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE MANTENEDORA Y 160 METROS EN EL MEZQUITAL. EN DEVENGADO EL \$1,400,120.50.																					
2024-787	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,218,450.00	0.00	0.00	1,218,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0	
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-1-2024. SE REALIZA LA REHABILITACION DE LOS POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS, MEDIANTE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO A SI COMO CAMBIO EN TUBERIAS DE LA COLUMNA Y ADECUACIONES DENTRO DEL TREN DE DESCARGAS Y ATENCION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO ESTA OBRA ATIENDE A LOS 5 POZOS.																					
		4,817,020.95	0.00	0.00	4,817,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3089	EL POTRO / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD EL POTRO	605,450.75	0.00	0.00	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 26-07-2024	100.00 %	100.00 %	750 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-20-2024. SE REALIZÓ LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE PVC RD26 2", ASI COMO LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.																				
2024-796	SALITRILLO / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE SALINAS	881,844.96	0.00	881,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 25-03-2024	100.00 %	100.00 %	176 VIVIENDA	890.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	109893
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-7-2024.																				
		1,487,295.71	0.00	881,844.96	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-785	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	725,425.00	0.00	725,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	25048
	OBSERVACIONES.- META EQUIVALE A 552 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-4-2024.																				
		725,425.00	0.00	725,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-782	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	1,299,450.55	0.00	1,299,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	45 VIVIENDA	592.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	26732
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-6-2024. EL NOMBRE CORRECTO ES CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO.																				
2024-2180	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ CONSISTENTE EN TUBERÍA PEAD DE 8 PULGADAS EN 1800 ML. 35 POZOS DE VISITA, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS ETAPA ADICIONAL 7	4,108,894.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 27-09-2024	100.00 %	100.00 %	55 VIVIENDA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	170580
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. LO-824025985-E1-2024. DEVENGADO DEL FAISMUN \$1,094,560.51.																				
		5,408,344.55	0.00	3,353,897.55	0.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1830	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	125.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118568



OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-003-2024. LA REHABILITACIÓN CONSISTIO EN LAS ADECUACIONES AL SISTEMA DE CONEXIÓN PARA PODER INSTALAR LA LUMINARIA LED, ESTO EN CADA PUNTO, PARA EL SUMINISTRO DE LAS 400 LUMINARIAS LED DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL.																			
		3,297,300.00	0.00	3,297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-802	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA SAN JUAN PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 12-06-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	711.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	111849	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-8-2024.																						
		813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA ETC.) Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5255	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON ENERGÍA SOLAR EN CALLE S/N PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	899,263.01	0.00	899,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2024 / 16-12-2024	100.00 %	100.00 %	18,500 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	40354	
OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL CONTRATO, FECHA 06/NOVIEMBRE/2024 - 02/DICIEMBRE/2024, 510 PERSONAS BENEFICIARIAS, 190 M 320 F, 110 VIVIENDA.																						
		899,263.01	0.00	899,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1854	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	143,461.41	0.00	0.00	143,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0	
OBSERVACIONES.- HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, CUADERNO FLORETE FORMA ITALIANA Y FRANCÉS, SILICON, CORRECTOR DE CINTA, CUADERNO DE TRANSITO, LAPIZ MAPED, MARCATEXTOS, CUADERNO DE DIARIO #4, BLOK DE POST-IT GRANDE, BLOK DE POST-IT CHICO, RESISTOL BARRA ADHESIVO GRANDE, CINTA 150 MTS., CINTA 18X33, GRAPAS MAE, CAJA ENGRAPADORA, ROLLO PAPEL KRAF, CARPETAS 2", CAJA DE LAPICERO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, CAJA DE TIJERAS JOCAR GRANDE, PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA, PAPEL FOTOGRAFÍA, PERFORADORA 2 ORIFICIOS, PAQUETES DE SOBRES T/OFCIO, PAQUETE DE HOJAS ETIQUETA, PAQUETE DE CLIPS JUMBO, PAQUETE DE SUJETA DOCUMENTOS, TINTA PARA SELLO, CINTA DE EMPAQUE, CARPETA DE ARGOLLA 2", CAJA DE HOJAS PROTECTOR, HOJAS TABLOIDE, PAQUETE HOJAS IRIS, CAJA DE CARPETAS LEFORD TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA,CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS DE BITACORA DE OBRA, TINTA PROTECTORA DE CHEQUE, MEMORIA USB 64 GB, FOLIADOR DE 6 DIGITOS, TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 Y 504.																						
		143,461.41	0.00	0.00	143,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5247	SALINAS DE HIDALGO / LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 - ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, CAMINO SALINAS - POTRO, CAMINO CONEJILLO - LLANO DE CONEJILLO, PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SALINAS	104,675.76	0.00	0.00	104,675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2024 / 31-10-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO IVAN GÓMEZ CATALINA	0	0	
		104,675.76	0.00	0.00	104,675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-812	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO CON PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	640,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	160 PRODUCTOR	160.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-002-2024. APORTACIÓN 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. LISTADO DE BENEFICIARIOS: 13 AZOGUEROS, 17 COL. BENITO JUAREZ, 1 COL. ZARAGOZA, 11 CONEJILLO, 2 EL CARAJA, 51 SALINAS, 1 EL ESTRIBO, 5 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 MEZQUITAL, 2 SALITRILLO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 EL TECOLOTE, 2 JACALÓN, 1 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 2 LA MESILLA, 7 LA REFORMA, 1 LOS LIRA, 1 MANTENEDORA, 2 MONTECITOS, 13 NORIA DE CAÑAS, 4 PALMA PEGADA, 1 POZO SECO, 10 PUNTEROS, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 4 SAN EVARISTO, 2 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, 1 SANTA MARIA. CADA PAQUETE SE COMPONE DE: 1 CARRETELLA, 1 BOMBA, 1 TALACHE PICO, 1 PALA, 1 AZADON, 1 RASTRILLO, PAR GUANTES, 1 LENTES, 1 DESARMADORES, 1 NAVAJA MULTIUSOS, 1 MARTILLO, 1 EXTENSION DE 10 M, 1 PINZA, 1 CHALECO, 1 ARCO DE 1 SEGUETA Y 1 MACHETE,																						

2024-1851	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,228,122.00	0.00	0.00	404,024.00	0.00	0.00	0.00	824,098.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31 PRODUCTOR	31.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-007-2024 Y MS-DSM-R33-IR-ADQ-008-2024. ADEMÁS DE LAS EMPRESAS: MAVEPO AGRICOLA SA DE CV COMO PROVEEDOR. DENTRO DE LOS IMPLEMENTOS ENTREGADOS ESTÁN REMOLQUE DE CAMA BAJA, ESCREPA, SUSBUELO DE 3 Y 5 PUNTAS, COSECHADORA, CULTIVADORA, RASTRA DE 14 Y 20 DISCOS, CORTADORA. LISTA DE BENEFICIARIOS: 6 COLONIA BENITO JUÁREZ, 1 COLONIA ZARAGOZA, 3 DIEGO MARTÍN, 2 EL ESTRIBO, 1 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 EL TECOLOTE, 1 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 1 LA BOLSA, 2 LA REFORMA, 1 NORIA DE CAÑAS, 2 PALMA PEGADA, 3 PUNTEROS, 4 SALINAS DE HIDALGO, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ Y 2 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO																					
2024-2743	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR MF 285 4WD CON 80 HP AL MOTOR Y 60 A LA TF, DOBLE CAJA DE VÁLVULAS, TOLDO METÁLICO	645,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-009-2024.																					
		<b>2,513,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,098.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-810	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-001-2024. APORTACIÓN 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. TOTAL DE BENEFICIARIOS SON: 14 LLANO DE CONEJILLO, 44 COL. BENITO JUAREZ, 18 CONEJILLO, 1 EL POTRO, 1 EL CUERVO, 14 NORIA DE CANAS, 1 PALMA PEGADA, 16 SAN ISIDRO PENON BLANCO, 2 SAN EVARISTO, 8 SALINAS, 1 SANTA MARIA.																					
2024-1847	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE CALIBRE 5 MIL A 20 CM.	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-004-2024. LISTA DE BENEFICIARIOS: 4 AZOQUEROS, 30 COL. BENITO JUAREZ, 10 CONEJILLO, 7 EL CUERVO, 3 EL ESTRIBO, 10 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 LA BOLSA, 1 ESTACIÓN PENÓN BLANCO, 3 LAS COLONIAS, 1 MANTENEDORA, 12 NORIA DE CANAS, 1 PUNTEROS, 1 REFORMA, 10 SALINAS, 5 SALITRILLO, 1 SAN EVARISTO, 1 COL. ZARAGOZA Y 10 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO.																					
		<b>2,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1852	EL LLANO DEL CONEJILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	138,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0
OBSERVACIONES.- BENEFICIADOS 1 LLANO DE CONEJILLO CON REMOLQUE GANADERO Y 1 DE SAN ANTONIO DE LA PAZ CON REMOLQUE GANADERO 14 PIES.																					
		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5253	ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO / REHABILITACIÓN DE CAMINO ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO - PANTEÓN	1,596,642.56	0.00	1,596,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2024 / 15-11-2024	100.00 %	100.00 %	2,450 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGA CORTES	0	389745
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 11500 M2. 127 BENEFICIARIOS 50 M 77 F, 31 VIVIENDAS.																					
		<b>1,596,642.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,642.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2163	ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO / MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,615,485.50	0.00	1,615,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	8.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	150492
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-16-2024.																					
		<b>1,615,485.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,485.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-799	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - SANTO DOMINGO KM 0+110 AL KM 0+240 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	4,549,550.45	0.00	4,549,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	3,600 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	26296
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-19-2024. META 0.00286 KM., 2860 M2.																					
2024-2745	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS DE HIDALGO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N. 49 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 1A. ETAPA	3,123,258.64	0.00	3,123,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,500 LOCALIDAD	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	171557
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-18-2024.																					
2024-5254	SAN ISIDRO PEÑON BLANCO / REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO DE CARRETERA SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO	832,369.03	0.00	832,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2024 / 16-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,600 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	401263
OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL CONTRATO: FECHA 14/NOVIEMBRE/2024 - 10/DICIEMBRE/2024, 212 PERSONAS BENEFICIARIAS 106 M, 106 H, 42 VIVIENDAS. META EQUIVALE A 125.5 M3.																					
TOTAL		8,505,178.12	0.00	8,505,178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-817	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,635,644.46	0.00	0.00	2,635,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2024-818	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	251,719.00	0.00	0.00	251,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN CERDASISCAREÑO	0	0
2024-819	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,287,860.59	0.00	0.00	1,287,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2024-5175	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	821,538.43	0.00	0.00	821,538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	8.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2024-5187	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	91,095.24	0.00	0.00	91,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
2024-5245	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	257,004.83	0.00	0.00	257,004.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
TOTAL		5,344,862.55	0.00	0.00	5,344,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3439	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-012-2024. TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE T. MANUAL (7497) 2024/, EQUIPAMIENTO NORMAL DEL FABRICANTE Y ADICIONALES:/. TRACCIÓN TRASERA 4X2, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS - CONFIGURACIÓN 2:3, FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL, DISCOS DELANTEROS DE CALIPERS DE DOBLE PISTON REFORZADOS, SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. NO. DE SERIE MR0CX3DD8R1349892. ABATIBLE HACIA ARRIBA, ASIENTO DEL CONDUCTOR Y COPILOTO DE AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, FAROS MULTIREFLECTORES DE HALÓGENO., /PRECIO BASE 449355.52/ TRASLADO 5300.00/ PUBLICIDAD 1410.00/ INTERESES 9500.00/ PREPARACION 900.00/, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE Y DE AJUSTE ELÉCTRICO, PREPARACIÓN DE AUDIO,, 4 BOCINAS CON ANTENA DE MÁSTIL CORTO, AJUSTE DE VOLANTE DE ALTURA Y PROFUNDIDA, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, FRENOS ANTI-BLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA DE FRENADO (EBD), INMOVILIZADOR DE MOTOR																					
2024-5770	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO 2025 MARCA VOLKSWAGEN TIPO JETTA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	486,070.00	0.00	0.00	486,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-014-2024, NO. DE SERIE 3VWEP6BU2SM020557, MOTOR NO. DSJ145647, VEHICULO SEDAN MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA VERSION COMFORTLINE 2025, TRANSMISION AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO 1.4 LITROS , 4 CILINDROS, VIDRIOS, SEGUROS Y ESPEJOS ELÉCTRICO,MANOS AL VOLANTE, CONTROLES POR VOZ.																					
2024-5769	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS NUEVOS 2024 DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET 210 MAX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,199,800.00	0.00	0.00	1,199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SM MOTRIZ SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO MS-DSM-R33-IR-ADQ-013-2024. NO. DE SERIE LSFAM3AA0RA095256 Y LSFAM3AA4RA087435. MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB 2.0 TURB 4X4 2024, 4 CILINDROS, DE GASOLINA. PARA REALIZAR FUNCIONES DE PREVENCIÓN.																					
TOTAL		2,226,970.00	0.00	0.00	2,226,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3446	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BARRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACION, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																					
2024-3447	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO 2018 DIESEL AT DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DE SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BARRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACION, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																					
2024-5768	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA REALIZAR LABORES DE SEGURIDAD VIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2024 / 29-11-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO EN DIEZ SILVATOS Y 20 CONOS DE PLÁSTICO DE 70 CM.																					
		<b>265,605.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,605.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	5,166,601.20	0.00	1,025,450.50	4,141,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	27,905,978.94	0.00	11,210,944.56	13,619,686.38	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	1,020,901.00
DEPORTES	1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,271,863.75	0.00	6,804,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,032.50
ELECTRIFICACIÓN	899,263.01	0.00	899,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	248,137.17	0.00	0.00	248,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,531,122.00	0.00	0.00	2,291,624.00	0.00	0.00	0.00	3,239,498.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	11,717,306.18	0.00	11,717,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	7,837,437.75	0.00	0.00	7,837,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>68,202,660.50</b>	<b>0.00</b>	<b>33,282,746.00</b>	<b>28,138,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,239,498.00</b>	<b>1,487,933.50</b>

Techo FISM: **33,282,746.00**

Techo FFM: **28,138,036.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL