

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA





POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$4,377,115.70	\$0.00	\$2,822,217.70	\$1,204,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	----------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.				\$ 4,377,115.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,204,538.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.				\$ 3,172,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 349,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794 57601 58441 59288	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513 62788 63542 162586	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55								RURAL	C	02-abr-24 12-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130 291129	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MAR 24. \$ 581,143.30 DVD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61								RURAL	C	14-jun-24 27-jul-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564	MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30 MAY 24. \$ 159,012.61 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$ 199,998.00							RURAL	C	01-jul-24 30-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24. - \$ 199,998.00 11,111 TON. C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-010-2024.
2024-		ADQUISICIÓN DE 15 MIL KG DE SEMILLA													11-nov-24										SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$4,377,115.70	\$0.00	\$2,822,217.70	\$1,204,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	----------------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
4959	TM070A	DESCRIPCIÓN DE TERMINO DE SEMBRAR DE AVENA.	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00						RURAL	C	30-nov-24	0%	0%	500	TONELADA	15.00	A	V	I		30OCT24. \$ 150,000.00 15.000 KG.	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,204,900.00	\$ -	\$ -	\$ 854,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -														
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00			\$ 329,000.00						RURAL	C	31-may-24											SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS
														15-jul-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT		INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (\$315,000.00)	
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00			\$ 525,540.00					\$ 350,360.00	RURAL	C	18-mar-24											SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. ING. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FEM/DR/IR-
														29-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT			