



**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYOS DIRECTOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5247	SALINAS DE HIDALGO / LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 - ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, CAMINO SALINAS - POTRO, CAMINO CONEJILLO - LLANO DE CONEJILLO, PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SALINAS	104,675.76	0.00	0.00	104,675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2024 / 31-10-2024	0.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO IVAN GÓMEZ CATALINA	0	0
2024-5249	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE PROXIMIDAD SOCIAL EN APOYO A PLANTELES EDUCATIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2024 / 31-12-2024	5.00 %	5.00 %	4,510 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE DOTA DE APOYO A LOS PLANTELES EDUCATIVOS CON LA CONTRATACION DE SEIS PERSONAS QUE TIENEN LA ENCOMIENDA DE APOYAR A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES.																					
		<b>214,675.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,675.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-804	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,945,561.20	0.00	0.00	1,945,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	3.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
2024-5168	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO (OCTUBRE - DICIEMBRE)	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	52.00 %	52.00 %	31,107 PERSONA	3.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
		<b>4,045,561.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,045,561.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2167	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,025,450.50	0.00	1,025,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	151817
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 500 M2. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-15-2024.																					
		<b>1,025,450.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,450.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2740	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	250.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRUSA DE CV	0	0

OBSERVACIONES.- NO. DE CONTRATO: MS-DSM- R33-IR-ADQ-005-2024. SE DESGLOSA LA LISTA DE BENEFICIARIOS: 131 SALINAS DE HIDALGO, 22 PALMA PEGADA, 6 SALITRILLO, 10 CONEJILLO, 9 COL. BENITO JUÁREZ, 8 SAN ISIDRO DE PENÓN BLANCO, 4 LA MESILLA, 7 SAN JOSÉ DE PUNTEROS, 4 AZOQUEROS, 3 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 6 NORIA DE CAÑAS, 4 POZO SECO, 4 DIEGO MARTÍN, 4 NORIA DE JACALÓN, 3 VICENTE GUERRERO, 3 LA REFORMA, 2 EL ALEGRE, 2 GUADALUPITO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 MANTENEDORA, 2 EL CUERVO, 2 EL LLANO DE CONEJILLO, 2 COL. ZARAGOZA, 1 VIBORILLAS, 1 SANTA MARIA, 1 SAN PEDRO DE ALCANTAR, 1 SAN TADEO, 1 EL POTRO, 1 SAN ANGEL DEL RIO, 1 SAN EVARISTO, 1 EL ESTRIBO.																			
522,000.00		0.00		0.00		522,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-784	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA ENTUBADA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SALINAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24874
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-3-2024																					
2024-1836	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO Y FELIPE ÁNGELES	565,990.50	0.00	565,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 13-06-2024	100.00 %	100.00 %	480 PERSONA	560.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112910
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-12-2024.																					
1,075,990.50		0.00		1,075,990.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2160	LA MESILLA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA MESILLA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,102,435.55	0.00	1,102,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	35 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	119226
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 150 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-14-2024.																					
2024-783	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	24764
OBSERVACIONES.- METAS EQUIVALEN A 150 ML DE PERFORACIÓN. CONTRATO NO. AO-EST-24800027-2-2024.																					
2024-1833	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MEDIANTE PERFORACIÓN 2	1,395,450.50	0.00	1,395,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	112521
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 200 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-9-2024.																					
3,782,886.05		0.00		3,782,886.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-806	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	219,215.00	0.00	0.00	219,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
219,215.00		0.00		0.00		219,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-808	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	409,141.00	0.00	0.00	409,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
409,141.00		0.00		0.00		409,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-805	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	3,659,590.00	0.00	0.00	3,659,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	9.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																					



	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-22-2024. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LIMPIEZA DEL POZO, DESASOLVE Y CEPILLADO DE LAS PAREDES, CON DIAMETRO DE 8", ASI COMO LA PROFUNDIZACIÓN A 140 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE MANTENEDORA Y 160 METROS EN EL MEZQUITAL. EN DEVENGADO EL \$1,400,120.50.																			
2024-787	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	1,218,450.00	0.00	0.00	1,218,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-1-2024. SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE LOS POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS, MEDIANTE MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A SI COMO CAMBIO EN TUBERÍAS DE LA COLUMNA Y ADECUACIONES DENTRO DEL TREN DE DESCARGAS Y ATENCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO ESTA OBRA ATIENDE A LOS 5 POZOS.																			
		4,817,020.95	0.00	0.00	4,817,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3089	EL POTRO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD EL POTRO	605,450.75	0.00	0.00	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 26-07-2024	100.00 %	100.00 %	750 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-20-2024. SE REALIZÓ LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA DE PVC RD26 2", ASI COMO LA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.																				
2024-796	SALITRILLO / REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE SALINAS	881,844.96	0.00	881,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 25-03-2024	100.00 %	100.00 %	176 VIVIENDA	890.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA \$ DE RL DE CV	0	109893
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-7-2024.																				
		1,487,295.71	0.00	881,844.96	605,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-785	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO	725,425.00	0.00	725,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	445 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	25048
	OBSERVACIONES.- META EQUIVALE A 552 ML. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-4-2024.																				
		725,425.00	0.00	725,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-782	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	1,299,450.55	0.00	1,299,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	45 VIVIENDA	592.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA \$ DE RL DE CV	0	26732
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-6-2024. EL NOMBRE CORRECTO ES CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUANA DE ASBAJE, ZARAGOZA Y MANUEL NAVARRETE, MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO.																				
2024-2180	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ CONSISTENTE EN TUBERÍA PEAD DE 8 PULGADAS EN 1800 ML. 35 POZOS DE VISITA, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS ETAPA ADICIONAL 7	4,108,894.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 27-09-2024	100.00 %	73.00 %	55 VIVIENDA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA \$ DE RL DE CV	0	170580
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. LO-824025985-E1-2024. DEVENGADO DEL FAISMUN \$1,094,560.51.																				
		5,408,344.55	0.00	3,353,897.55	0.00	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1830	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE HIDALGO	895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	125.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118568
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-11-2024.																				
		895,450.00	0.00	895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-816	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	268,718.14	0.00	0.00	268,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	74.00 %	23,500 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VERONICA IVETTE VILLEDA NOYOLA	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENON BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOQUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/24 \$198,910.14, DEVENGADO 69,808.00. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CILINDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																					
2024-5173	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	23,500 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE INSUMOS COMO CUBETA Y GARRAFAS DE ACEITE PARA MOTOR, ARRANCADOR, BATERIA.																					
TOTAL		348,718.14	0.00	0.00	348,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-800	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES	1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 16-08-2024	100.00 %	100.00 %	3,300 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	109526
OBSERVACIONES.- META EQUIVALE A 4600 M2. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-17-2024.																					
TOTAL		1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1843	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CALLE ABASOLO	1,192,450.00	0.00	1,192,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 08-07-2024	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118204
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-10-2024.																					
2024-2178	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA LADRILLERA CALLE GUADALUPE	1,501,425.50	0.00	1,501,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 09-08-2024	100.00 %	100.00 %	330 PERSONA	910.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	118927
TOTAL		2,693,875.50	0.00	2,693,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2179	EL CAMARÓN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES	1,644,300.00	0.00	1,644,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2024 / 28-06-2024	100.00 %	100.00 %	600 VIVIENDA	450.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	152405
OBSERVACIONES.- NO. DE CONTRATO: MS-DSM-R33-IR-ADQ-006-2024. TAMBIEN SE COLOCARON EN EL ALEGRE, JACALÓN, MANTENEDORA, SANTA MARIA, LLANO DE CONEJILLO.																					
2024-801	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 25-03-2024	100.00 %	100.00 %	739 PERSONA	400.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ	0	27075
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-003-2024. LA REHABILITACIÓN CONSISTIO EN LAS ADECUACIONES AL SISTEMA DE CONEXIÓN PARA PODER INSTALAR LA LUMINARIA LED, ESTO EN CADA PUNTO, PARA EL SUMINISTRO DE LAS 400 LUMINARIAS LED DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL.																					
TOTAL		3,297,300.00	0.00	3,297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-802	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA SAN JUAN PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 12-06-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	711.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	111849
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-8-2024.																					
TOTAL		813,655.75	0.00	813,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRICIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRICIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA ETC.)**

**Proyecto: EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5255	AZOQUEROS / ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON ENERGÍA SOLAR EN CALLE S/N PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	899,263.01	0.00	899,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2024 / 16-12-2024	0.00 %	0.00 %	18,500 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		<b>899,263.01</b>	<b>0.00</b>	<b>899,263.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1854	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-06-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0
	OBSERVACIONES.- HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, CUADERNO FLORETE FORMA ITALIANA Y FRANCÉS, SILICÓN, CORRECTOR DE CINTA, CUADERNO DE TRANSITO, LAPIZ MAPED, MARCATEXTOS, CUADERNO DE DIARIO #4, BLOK DE POST-IT GRANDE, BLOK DE POST-IT CHICO, RESISTOL BARRA ADHESIVO GRANDE, CINTA 150 MTS., CINTA 18X33, GRAPAS MAE, CAJA ENGRAPADORA, ROLLO PAPEL KRAF, CARPETAS 2", CAJA DE LAPICERO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, CAJA DE TIJERAS JOCAR GRANDE, PAQUETE HOJAS OPALINA GRUESA, PAPEL FOTOGRAFÍA, PERFORADORA 2 ORIFICIOS, PAQUETES DE SOBRES T/OFCIO, PAQUETE DE HOJAS ETIQUETA, PAQUETE DE CLIPS JUMBO, PAQUETE DE SUJETA DOCUMENTOS, TINTA PARA SELLO, CINTA DE EMPAQUE, CARPETA DE ARGOLLA 2", CAJA DE HOJAS PROTECTOR, HOJAS TABLOIDE, PAQUETE HOJAS IRIS, CAJA DE CARPETAS LEFORD TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA, CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CUADERNOS DE BITACORA DE OBRA, TINTA PROTECTORA DE CHEQUE, MEMORIA USB 64 GB, FOLIADOR DE 6 DIGITOS, TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 Y 504.																				
		<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-812	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO CON PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	640,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	160 PRODUCTOR	160.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-002-2024. APORTACIÓN 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. LISTADO DE BENEFICIARIOS: 13 AZOQUEROS, 17 COL. BENITO JUAREZ, 1 COL. ZARAGOZA, 11 CONEJILLO, 2 EL CARAJÓ, 51 SALINAS, 1 EL ESTRIBO, 5 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 MEZQUITAL, 2 SALITRILLO, 2 SALTO DEL MATORRAL, 2 EL TECOLOTE, 2 JACALÓN, 1 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 2 LA MESILLA, 7 LA REFORMA, 1 LOS LIRA, 1 MANTENEDORA, 2 MONTECITOS, 13 NORIA DE CAÑAS, 4 PALMA PEGADA, 1 POZO SECO, 10 PUNTEROS, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 4 SAN EVARISTO, 2 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, 1 SANTA MARIA. CADA PAQUETE SE COMPONE DE: 1 CARRETILLA, 1 BOMBA, 1 TALACHE PICO, 1 PALA, 1 AZADON, 1 RASTRILLO, PAR GUANTES, 1 LENTES, 1 DESARMADORES, 1 NAVAJA MULTIUSOS, 1 MARTILLO, 1 EXTENSION DE 10 M, 1 PINZA, 1 CHALECO, 1 ARCO DE 1 SEGUETA Y 1 MACHETE.																				
2024-1851	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1,228,122.00	0.00	0.00	404,024.00	0.00	0.00	0.00	824,098.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31 PRODUCTOR	31.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ, JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO, ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-007-2024 Y MS-DSM-R33-IR-ADQ-008-2024. ADEMÁS DE LAS EMPRESAS: MAVEPO AGRICOLA SA DE CV COMO PROVEEDOR. DENTRO DE LOS IMPLEMENTOS ENTREGADOS ESTAN REMOLQUE DE CAMA BAJA, ESCRÉPA, SUSBUOLO DE 3 Y 5 PUNTAS, COSECHADORA, CULTIVADORA, RASTRA DE 14 Y 20 DISCOS, CORTADORA. LISTA DE BENEFICIARIOS: 6 COLONIA BENITO JUÁREZ, 1 COLONIA ZARAGOZA, 3 DIEGO MARTÍN, 2 EL ESTRIBO, 1 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 EL TECOLOTE, 1 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 1 LA BOLSA, 2 LA REFORMA, 1 NORIA DE CAÑAS, 2 PALMA PEGADA, 3 PUNTEROS, 4 SALINAS DE HIDALGO, 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ Y 2 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO																				
2024-2743	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR MF 285 4WD CON 80 HP AL MOTOR Y 60 A LA TF, DOBLE CAJA DE VÁLVULAS, TOLDO METÁLICO	645,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-009-2024.																				
		<b>2,513,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,098.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-810	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-001-2024. APORTACIÓN 50% MUNICIPAL Y 50% BENEFICIARIOS. TOTAL DE BENEFICIARIOS SON: 14 LLANO DE CONEJILLO, 44 COL. BENITO JUAREZ, 18 CONEJILLO, 1 EL POTRO, 1 EL CUERVO, 14 NORIA DE CAÑAS, 1 PALMA PEGADA, 16 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, 2 SAN EVARISTO, 8 SALINAS, 1 SANTA MARIA.																				
2024-1847	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE CALIBRE 5 MIL A 20 CM.	1,440,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	120 PRODUCTOR	1,900.940.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0

OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-004-2024. LISTA DE BENEFICIARIOS: 4 AZOQUEROS, 30 COL. BENITO JUAREZ, 10 CONEJILLO, 7 EL CUERVO, 3 EL ESTRIBO, 10 EL LLANO DE CONEJILLO, 1 LA BOLSA, 1 ESTACION PEÑÓN BLANCO, 3 LAS COLONIAS, 1 MANTENEDORA, 12 NORIA DE CANAS, 1 PUNTEROS, 1 REFORMA, 10 SALINAS, 5 SALITRILLO, 1 SAN EVARISTO, 1 COL. ZARAGOZA Y 10 SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO.																				
		2,880,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00										

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1852	EL LLANO DEL CONEJILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	138,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	CONTRATO	25-01-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ABRAHAM FEHR MARTENS	0	0
OBSERVACIONES.- BENEFICIADOS 1 LLANO DE CONEJILLO CON REMOLQUE GANADERO Y 1 DE SAN ANTONIO DE LA PAZ CON REMOLQUE GANADERO 14 PIES.																					
		138,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5253	ESTACION PEÑÓN BLANCO / REHABILITACIÓN DE CAMINO ESTACION PEÑÓN BLANCO - PANTEÓN	1,596,642.56	0.00	1,596,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-10-2024 / 15-11-2024	0.00 %	0.00 %	2,450 LOCALIDAD	1.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	0	
		1,596,642.56	0.00	1,596,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2163	ESTACION PEÑÓN BLANCO / MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 ESTACION PEÑÓN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,615,485.50	0.00	1,615,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONA	18.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE TORRES HERNANDEZ	0	150492	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-16-2024.																						
		1,615,485.50	0.00	1,615,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5254	AZOQUEROS / REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO DE CARRETERA AZOQUEROS	832,369.03	0.00	832,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2024 / 16-12-2024	0.00 %	0.00 %	2,600 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	0	
2024-799	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS - SANTO DOMINGO KM 0+110 AL KM 0+240 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO	4,549,550.45	0.00	4,549,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	3,600 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	26296	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-19-2024. META 0.00286 KM., 2860 M2.																						
2024-2745	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CARRETERA SALINAS DE HIDALGO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N. 49 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 1A. ETAPA	3,123,258.64	0.00	3,123,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2024 / 23-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,500 LOCALIDAD	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	171557	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800024-18-2024. DEVENGADO \$1,623,255.59.																						
		8,505,178.12	0.00	8,505,178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-817	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,610,305.43	0.00	0.00	2,610,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2024-818	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	251,719.00	0.00	0.00	251,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	95.00 %	95.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO	0	0
OBSERVACIONES.- EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/2024 \$238,001.00, DEVENGADO \$13,718.00.																					
2024-819	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,287,860.59	0.00	0.00	1,287,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0

OBSERVACIONES.- EJERCIDO AL 30/SEPTIEMBRE/2024 \$1,268,429.38. EL AVANCE REAL ES DEL 98% POR ESTAR DEVENGADO \$19,431.21.																									
2024-5175	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2024 / 31-12-2024	19.00 %	19.00 %	31,107 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2024-5187	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	11.00 %	11.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
2024-5245	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (OCTUBRE - DICIEMBRE)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
		<b>5,279,885.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,885.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3439	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MS-DSM-R33-IR-ADQ-012-2024. TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE T. MANUAL (7497) 2024/, EQUIPAMIENTO NORMAL DEL FABRICANTE Y ADICIONALES:7, TRACCIÓN TRASERA 4X2, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS - CONFIGURACION 2:3, FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL, DISCOS DELANTEROS DE CALIPERS DE DOBLE PISTON REFORZADOS. SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. NO. DE SERIE MR0CX3DD8R1349892. ABATIBLE HACIA ARRIBA, ASIENTO DEL CONDUCTOR Y COPILOTO DE AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, FAROS MULTIREFLECTORES DE HALÓGENO., /PRECIO BASE 449355.52/ TRASLADO 5300.00/ PUBLICIDAD 1410.00/ INTERESES 9500.00/ PREPARACION 900.00/, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE Y DE AJUSTE ELÉCTRICO, PREPARACIÓN DE AUDIO., 4 BOCINAS CON ANTENA DE MÁSTIL CORTO, AJUSTE DE VOLANTE DE ALTURA Y PROFUNDIDA, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, FRENOS ANTI-BLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), INMOVILIZADOR DE MOTOR																						
		<b>541,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3446	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO NUEVO 2024 DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX PARA SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BARRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACIÓN, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																						
2024-3447	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO A VEHICULO 2018 DIESEL AT DOBLE CABINA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DE SEGURIDAD PÚBLICA	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 30-08-2024	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES	0	0	
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSTA DE: CENTRO DE BARRERA PERSONALIZADO, DEFENSA TRASERA, ROL BAR TRIPLE PERSONALIZADO, BANCA CENTRAL CON RESPALDO CON PORTA ESPOSAS PERSONALIZADO, ROTULACIÓN, PINTURA A DOS TONOS, KIT TORRETA CON SIRENA Y BOCINA DE NUEVA GENERACIÓN DIGITAL ECO2022, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA COMPLETO ELÉCTRICO (TORRETA, SIRENA, BOCINA, ACCESORIOS Y RADIO INCLUYE MATERIAL).																						
		<b>256,905.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,905.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	5,285,687.46	0.00	1,025,450.50	4,260,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	26,078,635.95	0.00	11,210,944.56	12,813,244.39	0.00	2,054,447.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,624,950.50	0.00	1,624,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,804,831.25	0.00	6,804,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	899,263.01	0.00	899,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,531,122.00	0.00	0.00	2,291,624.00	0.00	0.00	0.00	3,239,498.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	11,717,306.18	0.00	11,717,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,077,890.22	0.00	0.00	6,077,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>64,160,686.57</b>	<b>0.00</b>	<b>33,282,746.00</b>	<b>25,583,995.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,239,498.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **33,282,746.00**

Techo FFM: **28,138,036.00**



Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **2,554,040.43**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL