

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2935	LAGUNILLAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	19 %	5,774 PERSONA	3.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2115	BUENAVISTA / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA, EL AHOGADO Y EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (SEGUNDA ETAPA)	4,898,146.71	2,000,000.00	2,898,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2018 / 29-10-2018	0 %	0 %	217 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		31584	34343
		4,898,146.71	2,000,000.00	2,898,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-995	SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO QUE ABASTECE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2018 / 15-03-2018	100 %	100 %	971 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4143	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,396,127.08	0.00	1,396,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 12-06-2018	100 %	100 %	614 PERSONA	1,398.39 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	0
2018-1511	SAN ISIDRO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	97,260.07	0.00	0.00	97,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2018 / 05-04-2018	100 %	100 %	93 PERSONA	246.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,493,387.15	0.00	1,396,127.08	97,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MUROS DE CONTENCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3638	EL COCO / REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL COCO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	674,788.18	0.00	0.00	674,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2018 / 28-08-2018	55 %	68 %	59 PERSONA	325.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN COMPEAN MENDEZ	0	0

		674,788.18	0.00	0.00	674,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-3634	LA LINEA / AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	578,030.38	0.00	578,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 05-06-2018	100 %	100 %	205 PERSONA	0.16 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	0	71610						
		578,030.38	0.00	578,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-4144	EL EPAZOTE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	72,040.04	0.00	72,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2018 / 30-06-2018	20 %	100 %	3 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		0	0						
		72,040.04	0.00	72,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-168	LAGUNILLAS / PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	597,699.25	0.00	0.00	597,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	36 %	5,774 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0						
2018-172	LAGUNILLAS / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2018 / 30-11-2018	50 %	59 %	5,774 PERSONA	10.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0						
2018-2942	LAGUNILLAS / GASTOS DE OPERACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	42 %	5,774 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0						
	OBSERVACIONES.- CON ESTE PROYECTO SE ADQUIEREN: NEUMATICOS PARA RADIO-PATRULLA, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PATRULLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.																										
		1,331,699.25	0.00	0.00	1,331,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4105	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	294,848.60	0.00	294,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4107	EL AHOGADO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AHOGADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	176,909.16	0.00	176,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4109	EL CAPULIN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	117,939.44	0.00	117,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4114	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COCO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	117,939.44	0.00	117,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4115	EL LIMON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,969.72	0.00	58,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4125	EL TEPAMAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAMAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,969.72	0.00	58,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4133	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	353,818.32	0.00	353,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	6 VIVIENDA	6.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4135	LA RODADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	117,939.44	0.00	117,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0

2018-4129	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	117,939.44	0.00	117,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4117	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	176,909.16	0.00	176,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4120	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	648,667.04	0.00	648,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	11 VIVIENDA	11.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4131	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	176,909.16	0.00	176,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2018-4112	SAN RAMÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,969.72	0.00	58,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 11-08-2018	40 %	30 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
		2,476,728.36	0.00	2,476,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA COCINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3632	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	291,661.50	0.00	291,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 10-06-2018	100 %	49 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	73346
2018-3631	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	758,319.91	0.00	758,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 10-06-2018	100 %	49 %	13 VIVIENDA	13.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	72173
		1,049,981.41	0.00	1,049,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,956,146.71	2,000,000.00	2,956,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,168,175.33	0.00	1,396,127.08	772,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	650,070.42	0.00	650,070.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,331,699.25	0.00	0.00	1,331,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,526,709.77	0.00	3,526,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,732,801.48	2,000,000.00	8,629,053.98	2,103,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **9,657,058.10**
Techo FFM: **3,342,493.00**

Disponible FISM: **1,028,004.12**
Disponible FFM: **1,238,745.50**