

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1063	COXCATLAN / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, COXCATLÁN, S.L.P.	100,885.21	0.00	0.00	100,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0
2018-8225	COXCATLAN / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	50,588.00	0.00	0.00	50,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	52 %	52 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2018-8850	COXCATLAN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - TONERS	17,499.98	0.00	0.00	17,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		168,973.19	0.00	0.00	168,973.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4842	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MARCA JEEP MODELO 2007 COLOR PLATA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	17,045 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	187827
2018-4843	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP F-150 XL 4X4 MODELO 2011 PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	17,045 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	187845
2018-5670	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MARCA JEEP MODELO 2007 COLOR BLANCA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	2,457 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226254
2018-5671	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AVALANCHE MARCA CHEVROLET MODELO 2008 COLOR BLANCA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	2,457 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226242
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1067	COXCATLAN / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, COXCATLÁN, S.L.P.	137,720.57	0.00	85,934.94	51,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA	0	187862
		137,720.57	0.00	85,934.94	51,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1064	COXCATLÁN / SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA CDSM, COXCATLAN, S.L.P.	53,165.57	0.00	0.00	53,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	9 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLAN	0	0
		53,165.57	0.00	0.00	53,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5815	COXCATLÁN / SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA EN LA SUPERVISIÓN Y MANEJO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	2,457 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	0	0
2018-8752	COXCATLÁN / PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33																				
2018-8239	TAZAQUIL EJIDO / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	669 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CANCELA PARA DAR LUGAR A OTRAS ACCIONES PRORITARIAS																				
		305,001.00	0.00	304,001.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:ARCHIVO DOCUMENTAL Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL****

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8845	COXCATLÁN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - PAPELERIA (CONTRALORIA)	53,041.00	0.00	0.00	53,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
		53,041.00	0.00	0.00	53,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8762	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POR ESTIAJE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33																				
		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4651	BARRIO PACULA / DOTACION DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO PACULA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	56 PERSONA	28.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4654	BARRIO TEPETZINTLA DOS / DOTACION DE AGUA EN CAMION CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TEPETZINTLA DOS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	143 PERSONA	28.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4657	COMUNIDAD CALMECAYO / DOTACION DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN COMUNIDAD CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	23 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4661	COXCATLÁN / DOTACION DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TEXCALAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	689 PERSONA	210.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-4662	CUILONICO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN CUILONICO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 PERSONA	21.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4663	EL SABINO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL SABINO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 PERSONA	21.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4668	MAYTLA (EL CIRUELO) / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EJIDO MAYTLA (EL CIRUELO), MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4673	MOYOTLA / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN MOYOTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 PERSONA	77.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4677	PICHOLCO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN PICHOLCO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4686	SAN ANDRÉS / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 PERSONA	14.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4697	SAN BERNAL / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN SAN BERNAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 PERSONA	14.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4707	TAMPUCHÓN / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN TAMPUCHON, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 PERSONA	56.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4739	TAZAQUIL / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN TAZAQUIL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4740	TLAPANI / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TLAPANI AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 PERSONA	42.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
		133,980.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4802	AJACACO / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	3,610,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	4,474 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		153834	0	
2018-2295	AMAXAC / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,815,555.45	0.00	3,815,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	932 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	0	54112	
		7,425,555.45	1,805,000.00	5,620,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8232	EL SABINO / CONSTRUCCION DE CARCAMO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	798,287.68	0.00	798,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	40 %	30 %	310 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	0	
2018-8234	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CARCAMO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	798,287.68	0.00	798,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	40 %	30 %	680 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
		1,596,575.36	0.00	1,596,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-	COXCATLAN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS	194,106.00	0.00	0.00	194,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 /	67 %	67 %	17,015	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E.		0	0

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

8211										ON MUNICIPAL	31-12-2018			PERSONA	FORME	TO					
		194,106.00	0.00	0.00	194,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6318	SAN PABLO PRIMERO / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN, S.L.P.,	86,320.24	0.00	86,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 10-08-2018	100 %	100 %	387 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO, S.A. DE C.V.	0	0
		86,320.24	0.00	86,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8228	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL	736,328.01	0.00	736,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	30 %	24 %	17,015 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	0
		736,328.01	0.00	736,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4557	COXCATLÁN / REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2018 / 20-07-2018	100 %	100 %	687 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	187962
2018-2294	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN / REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	259,921.00	0.00	259,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2018 / 28-05-2018	100 %	100 %	487 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	54105
		458,921.00	0.00	458,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5646	EJIDO CALMECAYO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	113,197.86	0.00	113,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	412 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	226088
2018-5640	EL SABINO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	297,041.20	0.00	297,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	563 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	223881
2018-785	LAS MESAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	261,854.05	0.00	261,854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100 %	100 %	864 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	3720
2018-5621	SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO) / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO GALVANIZADO DE 4" EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO SEGUNDO PALZOQUILLO, COXCATLÁN, S.L.P.	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	478 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	223932
2018-5622	SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO) / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO GALVANIZADO DE 3" EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO SEGUNDO PALZOQUILLO, COXCATLÁN, S.L.P.	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	458 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	223968
2018-2291	TAZAQUIL EJIDO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO DE TAZAQUIL EJIDO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	238 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	52844
2018-5653	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	276,882.16	0.00	276,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	679 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E	0	226681

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

TEPETZUAPA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.													%	%								MMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.								
											3,072,975.27	0.00	3,072,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5345	BARRIO TEPETZINTLA DOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TEPETZINTLA DOS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	36,392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2018 / 31-07-2018	100 %	100 %	147 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	0
RECURSO OTROS: REMANENTES DEL FISM 2015		36,392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO DE ABSORCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-946	AMAXAC / CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	220,363.75	0.00	220,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	463 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	52825
2018-944	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN / CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,014,300.59	0.00	1,014,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 08-05-2018	95 %	80 %	136 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	52610
		1,234,664.34	0.00	1,234,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3525	TZAQUIL EJIDO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN TZAQUIL EJIDO EN COXCATLAN	2,999,978.59	1,499,989.30	1,499,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2018 / 28-09-2018	60 %	39 %	669 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	60849	0
		2,999,978.59	1,499,989.30	1,499,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8229	COXCATLAN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	17,015 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	0
		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8760	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-8227	MAHUJCO / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	80 %	30 %	17,015 PERSONA	1.00 HE CTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	BONIFACIO MORENO HERNANDEZ	0	0
		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8757	COXCATLÁN / DOTACIÓN DE COBIJAS A PERSONAS VULNERABLES	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	300 PERSONA	300.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:FOMENTO CULTURAL Proyecto:DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8848	COXCATLÁN / PROGRAMA DE FESTEJOS CULTURALES / XANTOLO	98,080.00	0.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 EVENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		98,080.00	0.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5343	COXCATLÁN / AMPLIACIÓN DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	4,752 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	190547	
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5619	AMAXAC / AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL BARRIO CHACHATITLA DE AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	208,718.80	0.00	208,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	1,267 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	192302	
2018-4024	COXCATLÁN / AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	540,491.64	0.00	540,491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 03-08-2018	100 %	100 %	2,456 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	92563	
		749,210.44	0.00	749,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-939	CUILONICO / CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RANCHO CUILONICO, MUNICIPIO COXCATLÁN, S.L.P.	188,184.42	0.00	188,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 20-04-2018	100 %	100 %	328 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL SONZALEZ MORAN	0	16072	
2018-846	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN / CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	335,906.96	0.00	335,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	238 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	7165	
		524,091.38	0.00	524,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-924	COMUNIDAD TEPETZINTLA / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COMUNIDAD TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	7 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	OBRAS	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	7874
2018-816	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON TERMINACIÓN DE CONCRETO EN EL CBTIS NO. 87 EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P	634,781.00	0.00	634,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 23-05-2018	100 %	100 %	623 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRAS	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	0	6398
2018-934	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TEXCALAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	401,007.22	0.00	401,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	114 PERSONA	186.00 METRO CUADRADO	OBRAS	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	0	8037
2018-937	PETLACOYO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PETLACOYO, MUNICIPIO COXCATLÁN, S.L.P.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 20-04-2018	100 %	100 %	231 PERSONA	167.00 METRO CUADRADO	OBRAS	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN	0	8053
		1,324,288.22	0.00	1,324,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-797	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,131,026.11	0.00	1,131,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 20-04-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	128.00 LUMINARIA	OBRAS	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ECOGENERACIÓN PERVAL S.A. DE C.V.	0	6243
2018-8237	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	256,043.90	0.00	256,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-10-2018 / 31-10-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	250.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES. S.A. DE C.V.	0	0
		1,387,070.01	0.00	1,387,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8236	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	30 %	10 %	17,015 PERSONA	100.00 COMEDOR	OBRAS	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-949	COLALTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "JUAN ESCUTIA" DE COLALTITLA, COXCATLÁN, S.L.P.	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	7 ALUMNO	1,064.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1073	SAN PABLO PRIMERO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "CUAUHTEMOC" DE SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN, S.L.P.	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	8 ALUMNO	1,368.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1077	TAMPUCHON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "FRANCISCO MÁRQUEZ" DE TAMPUCHON, COXCATLÁN, S.L.P.	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	23 ALUMNO	3,496.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1114	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "MANUEL JOSE OTHON" DE TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN, S.L.P.	4,374.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	9 ALUMNO	1,360.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1115	TIOAMEL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "LEONA VICARIO" DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P.	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	6 ALUMNO	912.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1116	TIOAMEL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "ENRIQUE REBZAMEN" DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P.	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	8 ALUMNO	1,216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
		29,646.00	0.00	0.00	29,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-863	AMAXAC / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE AMAXAC, COXCATLÁN, S.L.P.	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	36 ALUMNO	5,472.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-875	COLALTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "FRANCISCO I. MADERO" DE COLALTITLA, COXCATLÁN, S.L.P.	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	18 ALUMNO	2,736.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1072	COXCATLÁN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN LA E.P. "NETZAHUALCOYOTL", COXCATLÁN, S.L.P.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	42 ALUMNO	4,130.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-952	XPATLACH / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "JUAN MIRANDA URESTI" DE IXPATLACH, COXCATLÁN, S.L.P.	27,702.00	0.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	57 ALUMNO	8,664.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1075	SAN PABLO PRIMERO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "21 DE MARZO" DE SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN, S.L.P.	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	25 ALUMNO	3,800.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1078	TAMPUCHON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "CUAUHTÉMOC" DE TAMPUCHON, COXCATLÁN, S.L.P.	44,712.00	0.00	0.00	44,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	92 ALUMNO	13,984.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1079	TAZAQUIL EJIDO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "BENITO JUÁREZ" DE TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN, S.L.P.	20,898.00	0.00	0.00	20,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	43 ALUMNO	6,536.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1117	TIOAMEL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "5 DE FEBRERO" DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	32 ALUMNO	4,864.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1118	TOTOATL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA E.P. "MIGUEL BARRAGÁN" DE TOTOATL, COXCATLÁN, S.L.P.	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	28 ALUMNO	4,256.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
		192,866.00	0.00	0.00	192,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-950	COXCATLÁN / APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DE VARIAS LOCALIDADES DE COXCATLÁN, S.L.P.	206,693.39	0.00	0.00	206,693.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 28-09-2018	100%	100%	23 ALUMNO	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SC	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: NO PROCEDE PORQUE EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y EL ARTICULO 50 DE LA LAATEM NO LO CONTEMPLAN. INSTITUCIONES PUBLICAS, SI. INSTITUCIONES PARTICULARES NO.																				
		206,693.39	0.00	0.00	206,693.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-941	SUCHIACO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU EN LA COMUNIDAD DE SUCHIACO, MUNICIPIO COXCATLÁN, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 02-04-2018	100%	100%	42 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN	0	45649
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-836	BARRIO TEPETZINTLA DOS / CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CEBAC "20 DE NOVIEMBRE" EN BO. TEPETZINTLA II, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	712,240.00	0.00	712,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	7138
2018-2337	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTIS NO. 87, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,792,787.59	0.00	1,792,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	54172
		2,505,027.59	0.00	2,505,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-787	AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDA ETAPA EN LA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,151,652.84	0.00	1,151,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 16-04-2018	100 %	100 %	89 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	3776	
		1,151,652.84	0.00	1,151,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-945	SAN ANDRÉS / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	690,820.60	0.00	690,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 23-05-2018	100 %	100 %	76 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	52818	
		690,820.60	0.00	690,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5627	MAYTLA (EL CIRUELO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MAYTLA (EL CIRUELO), LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	399,999.32	0.00	399,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	89 PERSONA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	226147	
2018-824	SUCHIACO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUCHIACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	390,610.00	0.00	390,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-02-2018 / 13-04-2018	100 %	100 %	43 PERSONA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	7099	
		790,609.32	0.00	790,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-819	COMUNIDAD CALMECAYO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LALAXCUATITLA - CALMECAYO EN COMUNIDAD CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	340,215.88	0.00	340,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 23-05-2018	100 %	100 %	89 PRODUCTOR	192.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	7043	
		340,215.88	0.00	340,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-789	LAS MESAS / REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LAS MESAS-XOCOYO, EN LAS MESAS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,006,864.58	0.00	1,006,864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 16-04-2018	100 %	100 %	123 PRODUCTOR	567.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	3917	
		1,006,864.58	0.00	1,006,864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5620	SUCHIACO / CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN SUCHIACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	27 PRODUCTOR	1.00 SALA DE EXT RACCIÓN DE MIEL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	223915
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-925	EJIDO NUEVO CALMECAYO / AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN EJIDO NUEVO CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 04-06-2018	100 %	100 %	89 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	7971
		1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3738	EL SABINO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	650,948.44	0.00	650,948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 27-07-2018	100 %	100 %	89 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	116993
2018-2340	SAN ANDRÉS / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2018 / 29-06-2018	100 %	100 %	16 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	92527
2018-2339	TLAXCO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN TLAXCO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	405,416.52	0.00	405,416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2018 / 29-06-2018	100 %	100 %	38 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	116658
		1,407,364.96	0.00	1,407,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2292	LAS MESAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LAS MESAS, SAN PABLO PRIMERO Y COMUNIDAD CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	7 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	53177
		407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4023	BARRIO LA PALMA / MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN EL BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	960,349.82	0.00	960,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2018 / 31-07-2018	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	0	187990
		960,349.82	0.00	960,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION* Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2341	LAS MESAS / AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS	138,104.05	0.00	138,104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	4.50 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	116853

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MESAS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	138,104.05	0.00	138,104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		%	%	LINEAL					
---------------------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--	---	---	--------	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-853	AJACACO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN AJACACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 01-05-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	7194
2018-943	COLALTITLA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN COMUNIDAD COLALTITLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	52588
2018-794	SESECAMEL / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 280 AL 530 MTS EN SESECAMEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	6216
2018-792	TAZAQUIL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO OLIMPA DEL TRAMO 280 AL 530 MTS TAZAQUIL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	5699
2018-813	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 09-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	6345
2018-5344	TIOAMEL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN TIOAMEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	323,355.00	0.00	323,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2018 / 31-08-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.23 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	192280
2018-790	TLAPANI / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	5618
		3,248,355.00	0.00	3,248,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION* Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-923	TOTOATL / CONSTRUCCIÓN DE VADO 1 Y VADO 2 EN TOTOATL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	286,671.57	0.00	286,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 05-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	96.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	7480
		286,671.57	0.00	286,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4556	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 31-07-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	3.70 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226306
2018-7005	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 31-08-2018	100%	100%	754 PERSONA	0.28 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6927	MOYOTLA / REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MOYOTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	460,588.65	0.00	460,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2018 / 28-09-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR PALMEROS ZAPATA	0	0
		460,588.65	0.00	460,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1071	COXCATLÁN / SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, COXCATLÁN, S.L.P.	3,455,259.63	0.00	0.00	3,455,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	123.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD.																					
2018-8209	COXCATLÁN / SUELDOS A PERSONAL DE PROMOCION A LA SALUD	297,579.17	0.00	0.00	297,579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	57 %	57 %	17,015 PERSONA	15.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD																					
2018-8213	COXCATLÁN / SUELDOS A PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	163,416.61	0.00	0.00	163,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	17,015 PERSONA	8.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD																					
2018-8214	COXCATLÁN / SUELDOS PROGRAMA DE PREVENCION DEL DENGUE	36,762.30	0.00	0.00	36,762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-11-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	12.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD																					
2018-8215	COXCATLÁN / SUELDOS PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER EMBARAZADA	33,513.41	0.00	0.00	33,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	14.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD																					
		3,986,531.12	0.00	0.00	3,986,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8210	COXCATLÁN / ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2018 / 30-11-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	0
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1068	COXCATLÁN / SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COXCATLÁN, S.L.P.	1,182,854.24	0.00	0.00	1,182,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-11-2018	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
2018-1119	COXCATLÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P A LA CFE	1,215,383.98	0.00	0.00	1,215,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2018-8216	COXCATLÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E.	0	0
2018-8208	COXCATLÁN / SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	415,382.66	0.00	0.00	415,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2018 / 31-12-2018	53 %	53 %	19 PERSONA	19.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		2,813,621.88	0.00	0.00	2,813,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8217	COXCATLÁN / ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-11-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	0
		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1070	COXCATLÁN / DOTACIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COXCATLÁN, S.L.P.	59,894.12	0.00	0.00	59,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 31-03-2018	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V.	0	0
		59,894.12	0.00	0.00	59,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8758	COXCATLÁN / REHABILITACIÓN DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	56,217.47	0.00	0.00	56,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 MODULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		56,217.47	0.00	0.00	56,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:TURISMO, Programa:UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma:PROMOCION Y DIFUSION Proyecto:PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8847	COXCATLÁN / PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 30-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 EVENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8230	COMUNIDAD CALMECAYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	632,000.00	0.00	199,800.00	0.00	206,000.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	100 VIVIENDA	1,000.00 o METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		632,000.00	0.00	199,800.00	0.00	206,000.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2293	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2018 / 09-05-2018	100 %	100 %	358 PERSONA	50.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	226449
2018-5669	COXCATLÁN / SUMINISTRO DE LÁMINAS PARA EL PROGRAMA TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	999,960.00	0.00	999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	867 PERSONA	192.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	0
		1,999,960.00	0.00	1,999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,014,860.33	0.00	739,935.94	274,924.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	53,041.00	0.00	0.00	53,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	19,275,796.44	3,304,989.30	15,026,328.96	908,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,392.18
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	98,080.00	0.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,654,660.05	0.00	4,654,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	4,976,706.42	0.00	4,547,501.03	429,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	790,609.32	0.00	790,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,316,195.24	0.00	5,316,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	4,493,719.27	0.00	4,493,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	4,236,531.12	0.00	0.00	4,236,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,154,733.47	0.00	0.00	3,154,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,631,960.00	0.00	2,199,760.00	0.00	206,000.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00
	50,796,072.66	3,304,989.30	37,768,709.81	9,253,781.37	206,000.00	226,200.00	0.00	0.00	36,392.18

Techo FISM: **37,768,709.81**
Techo FFM: **9,291,909.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **38,127.63**

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL