

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-232	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	19,920,333.31	0.00	17,820,333.31	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>19,920,333.31</b>	<b>0.00</b>	<b>17,820,333.31</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1288	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE PERMISO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE VÍA FERREA	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 15-05-2019	0 %	0 %	16,821 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO SA DE CV	0	0
		<b>307,072.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,072.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-214	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	24 %	24 %	31,794 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>659,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659,918.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-53	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	0 %	0 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-55	AZOGUEROS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	0 %	0 %	300,000 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-50	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	7 %	7 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-114	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO. ANTONIO REYNA RANGEL, PBRO. IGNANCIO AGUILAR HERNÁNDEZ Y PBRO. JUAN N. DOMÍNGUEZ	1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 18-06-2019	30 %	30 %	1,500 PERSONA	1,128.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
		1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-221	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN AGUSTÍN, FRACC. PALMAR DE LOS SACERDOTES	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 17-05-2019	0 %	0 %	380 PERSONA	192.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- SE SOLICITA CAMBIO DE NOMBRE A: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ GUTIERREZ MEDIANTE OFICIO 017/CDS/19.																						
2019-977	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO	519,893.00	0.00	519,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 31-05-2019	0 %	0 %	1,065 PERSONA	158.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
		1,402,965.00	0.00	1,402,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-67	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	147,373.05	0.00	0.00	147,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	6 %	6 %	16,821 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- LA META PLANTEADA ES HECTAREA.																						
		147,373.05	0.00	0.00	147,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-209	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	28 ALUMNO	5,488.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-202	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	17 ALUMNO	3,332.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-213	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	9 ALUMNO	1,794.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-116	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	96 ALUMNO	18,816.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-207	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	20 ALUMNO	3,920.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC.	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 /	8 %	8 %	95 ALUMNO	18,620.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

144	PRIM. EMILIANO ZAPATA											ON MUNICIPAL	31-12-2019			ALUMNO	00 DESAYUNO	TO						
2019-212	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	4 ALUMNO	784.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-115	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	85 ALUMNO	16,660.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-204	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	97 ALUMNO	19,012.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-203	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	213 ALUMNO	41,748.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-205	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	101 ALUMNO	19,796.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-206	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM BELISARIO DOMÍNGUEZ	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	362 ALUMNO	70,952.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-117	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	9 ALUMNO	1,764.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
2019-140	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	8 %	8 %	19 ALUMNO	3,724.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0	
		<b>979,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>979,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-984	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO MANUEL M. PONCE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	482,551.16	0.00	482,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	0 %	0 %	480 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 48 M2.																					
2019-985	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2EE ESTRUCTURA UIC EN CBTIS NO. 186	1,154,496.90	0.00	1,154,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	0 %	0 %	1,900 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		<b>1,637,048.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,048.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1013	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE 2 AULAS ATÍPICAS 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	0 %	0 %	290 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		<b>557,937.06</b>	<b>0.00</b>	<b>557,937.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-989	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ZARAGOZA	1,280,450.00	0.00	1,280,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	0 %	0 %	780 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0
2019-987	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	785,600.00	0.00	785,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	0 %	0 %	250 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2019-988	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	720,570.00	0.00	720,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	0 %	0 %	980 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
2019-986	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	554,780.00	0.00	554,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	0 %	0 %	120 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0

			3,341,400.00	0.00	3,341,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1284	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 17-06-2019	0 %	0 %	85 PRODUCTOR	80.35 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-216	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	36 %	36 %	31,794 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-217	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	28 %	28 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-218	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	37 %	37 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-219	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,192,927.38	0.00	0.00	7,192,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	7 %	7 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		11,912,927.38	0.00	0.00	11,912,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-220	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31,794 PERSONA	31.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0	
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-995	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (CONCRETO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	30 %	30 %	1,850 PERSONA	1,366.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 54.14 ACCIONES.																					
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-991	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	30 %	30 %	1,500 PERSONA	39.60 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 910.10 M2																					
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	19,920,333.31	0.00	17,820,333.31	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,639,538.05	0.00	2,692,165.00	4,947,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,214,985.12	0.00	2,194,985.12	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,341,400.00	0.00	3,341,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,062,927.38	0.00	0.00	12,062,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50,246,175.23</b>	<b>0.00</b>	<b>28,248,883.43</b>	<b>21,997,291.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **28,248,883.43**

Techo FFM: **21,997,291.80**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL