

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-232	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	19,920,333.31	0.00	17,820,333.31	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		19,920,333.31	0.00	17,820,333.31	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1288	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE PERMISO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE VÍA FERREA	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO SA DE CV	0	0
		307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-214	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	39 %	39 %	31,794 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-53	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	54 %	54 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-55	AZOGUEROS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	54 %	54 %	300,000 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-50	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	21 %	21 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-114	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO. ANTONIO REYNA RANGEL, PBRO. IGNANCIO AGUILAR HERNÁNDEZ Y PBRO. JUAN N. DOMÍNGUEZ	1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 18-06-2019	40 %	30 %	1,500 PERSONA	1,129.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
		1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-221	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIEZ GUTIERREZ	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 17-05-2019	90 %	90 %	380 PERSONA	192.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
2019-977	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO	519,893.00	0.00	519,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 31-05-2019	0 %	0 %	1,065 PERSONA	158.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHÁVEZ	0	0	
		1,402,965.00	0.00	1,402,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-67	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	147,373.05	0.00	0.00	147,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	6 %	6 %	16,821 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META PLANTEADA ES HECTAREA.																					
		147,373.05	0.00	0.00	147,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-209	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	28 ALUMNO	5,488.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-202	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	17 ALUMNO	3,332.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2019-213	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	9 ALUMNO	1,794.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-116	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	96 ALUMNO	18,816.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-207	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	20 ALUMNO	3,920.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-144	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	95 ALUMNO	18,620.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2019-212	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	4 ALUMNO	784.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-115	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	85 ALUMNO	16,600.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-204	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	97 ALUMNO	19,012.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-203	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	213 ALUMNO	41,748.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-205	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	101 ALUMNO	19,796.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-206	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM BELISARIO DOMÍNGUEZ	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	362 ALUMNO	70,952.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-117	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	9 ALUMNO	1,764.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-140	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	22 %	22 %	19 ALUMNO	3,724.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		979,200.00	0.00	0.00	979,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-984	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO MANUEL M. PONCE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	482,551.16	0.00	482,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	10 %	30 %	480 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 48 M2.																					
2019-985	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE ESTRUCTURA UIC EN CBTIS NO. 186	1,154,496.90	0.00	1,154,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	10 %	30 %	1,900 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		1,637,048.06	0.00	1,637,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1013	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE 2 AULAS ATÍPICAS 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	10 %	30 %	290 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 96 M2.																					
		557,937.06	0.00	557,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-989	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ZARAGOZA	1,280,450.00	0.00	1,280,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	30 %	30 %	780 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	0	
2019-987	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	785,600.00	0.00	785,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	30 %	30 %	250 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2019-988	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTÍN	720,570.00	0.00	720,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 19-08-2019	63 %	30 %	980 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
2019-986	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	554,780.00	0.00	554,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 19-08-2019	30 %	31 %	120 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
		3,341,400.00	0.00	3,341,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1284	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2019 / 17-06-2019	0 %	0 %	85 PRODUCTOR	80.35 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH																					
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-216	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	52 %	52 %	31,794 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-217	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	44 %	44 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-218	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	54 %	54 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-219	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,192,927.38	0.00	0.00	7,192,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		11,912,927.38	0.00	0.00	11,912,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-220	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31,794 PERSONA	31.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-995	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (CONCRETO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	30 %	30 %	1,850 PERSONA	1,366.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 54.14 ACCIONES.																					
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-991	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	50 %	30 %	1,500 PERSONA	39.60 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 910.10 M2																					
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO	19,920,333.31	0.00	17,820,333.31	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMERGENTE Y CONTINGENCIAS									
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,639,538.05	0.00	2,692,165.00	4,947,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,214,985.12	0.00	2,194,985.12	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,341,400.00	0.00	3,341,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,062,927.38	0.00	0.00	12,062,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,246,175.23	0.00	28,248,883.43	21,997,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,248,883.43**
Techo FFM: **21,997,291.80**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL