

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-232	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	1,906,360.52	0.00	906,360.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		1,906,360.52	0.00	906,360.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1288	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE PERMISO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE LÍNEA DE DRENAJE SOBRE VÍA FERREA	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO SA DE CV	0	0
		307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-214	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	31,794 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4074	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS	407,705.20	0.00	0.00	407,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 09-08-2019	0 %	0 %	140 PERSONA	140.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		407,705.20	0.00	0.00	407,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-53	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	54 %	54 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-55	AZOQUEROS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 30-09-2019	54 %	54 %	400,000 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- AL AUMENTAR EL MONTO ASIGNADO, DISMINUYE EL PORCENTAJE EJERCIDO A 48%		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-50	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	35 %	35 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3366	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS EN CABECERA MUNICIPAL	443,808.15	0.00	443,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 28-06-2019	0 %	0 %	15,800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0	
		443,808.15	0.00	443,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-114	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO. ANTONIO REYNA RANGEL, PBRO. IGNANCIO AGUILAR HERNANDEZ Y PBRO. JUAN N. DOMINGUEZ	1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 18-06-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1,129.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	75837	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE PVC HCCO DE 2" 12D 26 Y EL CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar brevemente en que consiste la rehabilitación		1,289,200.00	0.00	1,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4077	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PAZ (2A. ETAPA)	2,066,275.86	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	14,866 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- 50 DESCARGAS																						
2019-4081	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL POLVORIN	3,392,545.00	0.00	3,392,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 23-08-2019	0 %	0 %	850 PERSONA	1,436.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
		5,458,820.86	0.00	4,425,682.93	0.00	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-221	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIEZ GUTIERREZ	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 17-05-2019	100 %	100 %	380 PERSONA	192.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	52429	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EL CAMBIO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" EN EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR, ASI COMO LA REPOSICION FUERA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en que consiste la rehabilitación																						
2019-977	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES ALVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO	1,843,897.00	0.00	1,843,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2019 / 23-08-2019	50 %	0 %	1,065 PERSONA	158.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN: CAMBIO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" EN EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR, ASI COMO LA REPOSICION FUERA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en que consiste la rehabilitación																						

2019-209	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	28 ALUMNO	5,488.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato y mencionar nombre del proveedor - Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, y mencionar nombre del proveedor.																						
2019-202	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	17 ALUMNO	3,332.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, mencionar nombre del proveedor																						
2019-213	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	9 ALUMNO	1,794.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato, mencionar nombre del proveedor.																						
		28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-116	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	96 ALUMNO	18,816.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad contrato, falta nombre del proveedor																						
2019-207	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	20 ALUMNO	3,920.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del contratista																						
2019-144	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	95 ALUMNO	18,620.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor																						
2019-212	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	4 ALUMNO	784.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor																						
2019-115	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	85 ALUMNO	16,660.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor																						
2019-204	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	97 ALUMNO	19,012.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad contrato, falta nombre del proveedor.																						
2019-203	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	213 ALUMNO	41,748.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor.																						
2019-205	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	101 ALUMNO	19,796.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor.																						
2019-206	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM BELISARIO DOMÍNGUEZ	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	362 ALUMNO	70,952.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, falta nombre del proveedor																						
2019-117	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	9 ALUMNO	1,764.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor.																						
2019-140	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	19 ALUMNO	3,724.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, falta nombre del proveedor.																						
		691,200.00	0.00	0.00	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-984	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN	482,551.16	0.00	482,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 20-08-2019	55 %	30 %	480 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO REYES HERNANDEZ	0	75850

2019-219	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,192,986.47	0.00	0.00	7,192,986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	32 %	32 %	31,794 PERSONA	1.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		12,165,625.57	0.00	0.00	12,165,625.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-220	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	149,940.91	0.00	0.00	149,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31,794 PERSONA	31.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar modalidad a contrato, menciona nombre del proveedor.																					
		149,940.91	0.00	0.00	149,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3934	PALMA PEGADA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA MUNICIPIO DE SALINAS	233,723.00	116,861.50	116,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119518	0	
2019-3935	POZO SECO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD POZO SECO MUNICIPIO DE SALINAS	140,923.00	70,461.50	70,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120732	0	
2019-3938	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO MUNICIPIO DE SALINAS	1,486,523.00	743,261.50	743,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	32 VIVIENDA	32.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120758	0	
2019-3936	SALTO MATORRAL / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SALTO MATORRAL MUNICIPIO DE SALINAS	187,323.00	93,661.50	93,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		120741	0	
2019-3937	SAN JUAN SIN AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SIN AGUA MUNICIPIO DE SALINAS	280,123.00	140,061.50	140,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	5 VIVIENDA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		119630	0	
		2,328,615.00	1,164,307.50	1,164,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-995	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (CONCRETO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,850 PERSONA	1,366.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 54.14 ACCIONES.																					
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-991	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 13-08-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	39.60 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 910.10 M2																					
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
-------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------

ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1,906,360.52	0.00	906,360.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,072.62	0.00	0.00	307,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	659,918.75	0.00	0.00	659,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	18,362,233.37	0.00	11,774,017.19	5,555,078.25	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,168,919.80	2,046,599.00	4,932,665.10	189,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,914,985.12	0.00	2,194,985.12	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	5,076,548.00	0.00	5,076,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,315,566.48	0.00	0.00	12,315,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,528,615.00	1,164,307.50	3,364,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,490,219.66	3,210,906.50	28,248,883.43	21,997,291.80	0.00	1,033,137.93	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **28,248,883.43**

Techo FFM: **21,997,291.80**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL