

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3866	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD D 1,343.95 M.L. EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 1,932,000.27		\$ 1,932,000.27								URBANA	C	07-oct-19 30-nov-19	30%	0%	480	M.L.	1,343.95	O	V	P	ING. ANA JULIA FLORES HERNÁNDEZ No. DE CONTRATO MMA/CDSM/035-2019. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-012-2019. SE AGREGARON TOMAS
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,169,461.78	\$ -	\$ 5,169,461.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-3870	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CON UNA LONGITUD DE 479.40 M.L. EN CALLE MORELIA, ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO; CALLE GUERRERO; ENTRE LEÓN Y CULIACÁN; CALLE LEÓN, ENTRE CALLE GUERRERO Y ORIZABA, CALLE COAHUILA, ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE TABASCO, ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA PRIVADA PIRULES; ENTRE MIEMBRILO Y MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE MANDARINA; ENTRE PROLONGACIÓN NEGRETE Y PROLONGACIÓN ALTAMIRANO, FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA.	\$ 610,961.82		\$ 610,961.82								URBANA	C	06-ago-19 07-sep-19	100%	100%	298	M.L.	479.40	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/017-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-012-2019. GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO,
2019-3891	SD040D	*AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 448.70 M.L. EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SAN CRISTOBAL, CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE S/NOMBRE Y 12 DE DICIEMBRE; CALLE SAN RAFAEL ENTRE SAN PEDRO Y SAN CRISTOBAL; CALLE SAN BENITO ENTRE SAN CRISTOBAL Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE*.	\$ 606,805.86		\$ 606,805.86								URBANA	C	12-ago-19 14-sep-19	100%	100%	520	M.L.	448.70	O	V	IT	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX SESION DEL 26SEPT19 - \$ 606,805.86 GABRIELA MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/CDSM/020-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2019.
2019-3895	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,118.60 M.L. EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE HIDALGO, COLONIA GUADALUPE.	\$ 2,107,395.03		\$ 2,107,395.03								URBANA	C	22-ago-19 30-sep-19	100%	80%	752	M.L.	1,118.60	O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GÓMEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-007-2019. ANTES \$ 2'182,458.29 AHORA \$ 2'107,395.03 DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE AJUSTAN LAS
		AAMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD													02-sep-19									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2019-3896	SD040D	ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 815.98 M.L. EN CALLE TAMAZUNCHALE, ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CERRO DEL FRAYLE; CALLE MARMOL, ENTRE RAYON Y PRIVADA CALHIDRA; CALLE INFIERNILLO, ENTRE EL SALTO Y MARMOL; CALLE TOMÁS ALCOCER, ENTRE EL SALTO Y AGUSTINA REYES, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 1,002,043.13		\$ 1,002,043.13									URBANA	C	04-oct-19	100%	100%	497	M.L.	815.98	O	V	IT	ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ No. DE CONTRATO MMA/CDSM/027-2019 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-011-2019.	
2019-3897	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 722.60 M.L. EN CALLE SALAMANCA, ENTRE VILLA DE REYES E INFIERNILLO; CALLE VILLA DE REYES, ENTRE SALAMANCA Y RAYÓN; CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ, ENTRE SALAMANCA Y TOMÁS ALCOCER; CALLE AGUSTINA REYES, ENTRE INFIERNILLO Y RAYÓN, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 842,255.94		\$ 842,255.94									URBANA	C	01-ago-19 23-sep-19	100%	100%	405	M.L.	722.60	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO - CONTRATO No. MMA/CDSM/008-2019. ADJ. DIR. No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-010-2019. AUMENTO DEBIDO A QUE INCREMENTARON LAS METAS DE 710.10 M.L. A 722.60 M.L.	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			\$ 5,244,143.71	\$ -	\$ 1,807,494.17	\$ 3,436,649.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																										
2019-9	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00									RURAL	AM	26-mar-19 31-dic-19	50%	30%	13,700	M2	52,650	O	V	P	BACHO CON CARPETA FRÍA CAMINOS PASTORZA, SANTA LUCÍA, LA CONCEPCIÓN, LOS POQUITOS, ARROYITO DEL AGUA, GUADALUPE DE LOS FAZ, VIBORILLAS, RANCHO NUEVO, NORIA DE LOS CASTILLO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMION DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGREGANDO LA CANTIDAD DE AGUA OPTIMA CON PIPA MARCA DINA, Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS553 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DIHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	
2019-2054	UB-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. 57-SANTA BRIGIDA, SEGUNDA ETAPA.	\$ 3,076,649.54		\$ 3,076,649.54									RURAL	AM	17-jun-19	100%	100%	250	M2	8,788.50	O	V	IT	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. LIC. MIGUEL GOZALO LEÓN MOLINA, CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2019. LICITACIÓN No.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-2991	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-2999	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3024	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3026	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3028	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 53,546.94		\$ 53,546.94							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	17	BECA	17	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3030	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3034	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3036	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3041	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 56,696.76		\$ 56,696.76							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	18	BECA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3061	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3062	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3063	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3064	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 47,247.30		\$ 47,247.30							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	15	BECA	15	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3065	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3066	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3067	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3068	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3069	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3070	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3103	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3104	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3105	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3106	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3107	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3108	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3109	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3110	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3111	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DIF MUNICIPAL.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66.66%	66.66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	66.66%	66.66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1127		(COMPLEMENTO).												31-dic-19										MATEHUALA	
VIVIENDA			\$ 3,086,854.66	\$ -	\$ 3,086,854.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-1129	SH-01-0D	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, PENDIENTE POR DEFINIR.	\$ 133,354.66		\$ 133,354.66									01-sep-19	0%	0%									DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE TOMÓ LA CANTIDAD DE \$ 853,145.34 PARA SOLVENTAR EL INCREMENTO DE OBRAS DEL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y EL INCREMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
2019-5170	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00									17-sep-19	7%	5%	8	CUARTO	2						COSTO TOTAL \$ 2'473,500 51 CUARTOS. \$ 48,500.00 COSTO DE CADA CUARTO.
2019-5171	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00									17-sep-19	69%	17%	12	CUARTO	3						
2019-5172	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00									17-sep-19	88%	0%	4	CUARTO	1						
2019-5173	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00									17-sep-19	69%	0%	12	CUARTO	3						
2019-5175	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00									17-sep-19	6%	0%	16	CUARTO	4						
2019-5176	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00									17-sep-19	19%	4%	4	CUARTO	1						
2019-5177	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00									17-sep-19	13%	3%	12	CUARTO	3						

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-5179	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	I		
2019-5183	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA MISION.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	16	CUARTO	4	O	V	I		
2019-5185	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	I		
2019-5186	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	37%	8%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5187	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	90%	22%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5188	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 291,000.00		\$ 291,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	92%	29%	24	CUARTO	6	O	V	P		
2019-5189	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	19%	0%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5190	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUERRERO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	92%	36%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5192	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	79%	12.00%	12	CUARTO	3	O	V	P		
2019-5193	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	16	CUARTO	4	O	V	I		
2019-5194	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
2019-	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
5195		CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										31-dic-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5196	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										17-sep-19	98%	12%	4	CUARTO	1	O	V	P		
															31-dic-19										
2019-5197	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00										17-sep-19	92%	20.00%	8	CUARTO	2	O	V	P		
															31-dic-19										
2019-5198	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										17-sep-19	92%	28%	4	CUARTO	1	O	V	P		
															31-dic-19										
2019-5199	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00										17-sep-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-5200	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SARABIA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										17-sep-19	92%	28%	4	CUARTO	1	O	V	P		
															31-dic-19										
2019-1137	SH-06-0A	ADQUISICIÓN DE 150 ESTUFAS ECOLÓGICAS.	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00										01-ago-19	100%	100%	750	UNIDAD	150	O	V	IT	ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/021-2019.	
															20-ago-19										
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2019-1140	SJ-02-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 21,153.65		\$ 21,153.65										28-mar-19	0%	0%		SANITARIO	5	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-3903	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC.	\$ 446,606.16		\$ 446,606.16										06-sep-19	75%	62.35%	35	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	P	C. CLAUDIO PEREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. INCREMENTO ANTES \$ 419,391.88 AUMENTO \$ 27,214.28 \$ 446,606.16	
															22-nov-19										
2019-3904	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE.	\$ 451,054.19		\$ 451,054.19										06-sep-19	71%	33.29%	30	TECHADO	1	O	V	P	C. CLAUDIO PEREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. INCREMENTO ANTES \$ 421,786.35 AUMENTO \$ 29,267.84 \$	
															22-nov-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-3905	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 RA. ETAPA INCLUYE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 199,655.58		\$ 199,655.58							RURAL	C	14-ago-19	30-oct-19	58%	47.96%	10	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019,	
2019-3906	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E.P. LÁZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 293,138.49		\$ 293,138.49							RURAL	C	14-ago-19	30-oct-19	62%	51.12%	41	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019,	
2019-3907	SJ-03-0C	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL, DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 143,177.21		\$ 143,177.21							RURAL	C	06-sep-19	22-nov-19	30%	32.69%	12	SANITARIO	1	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. AUMENTO ANTES \$ 132,597.00 AUMENTO DE \$ 10,580.21 \$ 143,177.21 \$ 1'216,429.70	
2019-3908	SJ-03-0A	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 175,592.14		\$ 175,592.14							RURAL	C	06-sep-19	22-nov-19	92%	71.75%	10	AULAS	2	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. AUMENTO ANTES \$ 162,807.00 AUMENTO DE \$ 12,785.14 \$ 175,592.14	
2019-3909	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE, 136.65 M.L. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACC. BENITO JUÁREZ.	\$ 550,520.00		\$ 550,520.00							URBANA	C	30-oct-19	16-dic-19	0%	0.00%	342	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	I	ING. FELIPE ESPINOSA MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/044-2019. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-029-2019.	
2019-3911	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00 x 26.00 MTS. EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COL. MANUEL MORENO TORRES;	\$ 611,279.89		\$ 611,279.89							URBANA	C	21-oct-19	30-nov-19	0%	0.00%	19	TECHADO	1	O	V	I	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/042-2019 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-027-2019.	
2019-3913	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00x24.00 MTS) EN E.P. MIGUEL LERDO DE TEJADA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 607,822.69		\$ 607,822.69							RURAL	C	21-oct-19	30-nov-19	0%	0.00%	20	TECHADO	1	O	V	I		
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 2,474,928.06	\$ -	\$ 2,474,928.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																								
2019-1142	TM-05-0A	PENDIENTE POR DEFINIR.	\$ 456,862.31		\$ 456,862.31							RURAL	C	28-mar-19	0%	0%	8,200	PIEZA	1	O	V	I		
														31-dic-19										
2019-6508	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO DEL PALMAR, EL MIMBRE, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO Y ARROYITO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 526,383.26		\$ 526,383.26							RURAL	C	04-nov-19	0%	100%	365	M3	16,806.62	O	V	P	RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GOMEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/039-2019, No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2019.	
														31-dic-19										
2019-6509	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, ASI COMO DESAZOLVE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 515,401.92		\$ 515,401.92							RURAL	C	04-nov-19	0%	100%	583	M3	17,497.00	O	V	P	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/041-2019.	
														31-dic-19										
2019-6510	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA Y LA MORITA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 476,280.57		\$ 476,280.57							RURAL	C	04-nov-19	0%	0%	212	M3	15,206.91	O	V	I	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/040-2019.	
														31-dic-19										
2019-3915	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS Y ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00							RURAL	C	04-nov-19	0%	0%	125	M3	15,000	O	V	I		
														31-dic-19										
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 50,291,076.17	\$ -	\$ -	\$ 50,291,076.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2019-16	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 22,267,996.34		\$ 22,267,996.34							URBANA	AM	26-mar-19	74%	74%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	P	SE AJUSTA EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE CONSIDERA DE ACUERDO AL TIEMPO QUE SE LLEVA EJECUTANDO.	
														31-dic-19										
2019-2056	UI-01	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. (PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL).	\$ 2,882,003.66		\$ 2,882,003.66							URBANA	AM	31-may-19	0%	0%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	I		
														31-dic-19										
2019-18	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 25,141,076.17		\$ 25,141,076.17							URBANA	AM	26-mar-19	87%	87%	91,522	INFORME	1	A	V	P	\$ 24600.000+ \$ 541,076.17= \$ 25141,076.17	
														31-dic-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-3917	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ) COLONIA GUADALUPE	\$ 1,116,436.75		\$ 1,116,436.75								URBANA	C	06-ago-19	100%	90%	182	M2	2,277.80	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/010-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2019. ANTES \$ 1'119,175.86 REDUCCIÓN DE \$ 2,279.11 \$ 1'116,436.75	
															19-sep-19										
2019-3918	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SABINOS (TRAMO: CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO) OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 633,483.62		\$ 633,483.62								URBANA	C	06-ago-19	100%	90%	108	M2	1,360.68	O	V	P	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/011-2019 ADJ. No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-007-2019 ANTES \$ 635,700.47 \$ 633,483.62	
															19-sep-19										
2019-3919	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL SALTO (TRAMO: CALLE INFIERNILLO A CALLE CALHIDRA) (PRIMERA ETAPA) COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 1,211,592.22		\$ 1,211,592.22								URBANA	C	06-ago-19	100%	80%	200	M2	2,507.52	O	V	P	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA. CONTRATO No. MMA/CDSM/012-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-008-2019. ANTES \$ 1'213,638.70 \$ 1'211,592.22	
															19-sep-19										
2019-3920	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,930,493.58		\$ 1,930,493.58								URBANA	C	20-ago-19	100%	91%	188	M2	2,359.58	O	V	P	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/014-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-005-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN APROBADO ANTES \$ 1'932,786.51	
															18-oct-19										
2019-3921	SE-03-0H	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,908,230.55		\$ 2,908,230.55								URBANA	C	16-ago-19	100%	100%	1,216	M2	104,426.67	O	V	IT		
															17-oct-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3922	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,359,363.98		\$ 1,359,363.98							URBANA	C	22-ago-19	100%	95%	158	M2	1,981.38	O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO CONTRATO No. MMA/CDSM/015-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/IR/06-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN APROBADO \$ 1'363,515.14	
												URBANA	C	20-oct-19										
2019-3923	SE-01-0A	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,202,026.95		\$ 1,202,026.95							URBANA	C	06-ago-19	70%	60%	142	M2	1,780.00	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/013-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FFM/PAV/A D-009-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN	
												URBANA	C	25-oct-19										
2019-25	SE-03-0J	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00							URBANA	C	26-mar-19	0%	0%	91,522	ACOMETIDA	465	A	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2019. FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS.	
												URBANA	C	03-jun-19										
2019-2798	SE-03-0H	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO.	\$ 496,294.40		\$ 496,294.40							URBANA	C	25-jun-19	100%	100%	6,000	M3	120	A	V	IT	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/004-2019 LICITACIÓN No. MMA/CDSM/PAV/FFM/IR-003-2019. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO, PARA BACHEO. ÚNICAMENTE INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA. SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65, INCLUYE ÚNICAMENTE SUMINISTRO DE MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA.	
												URBANA	C	26-jul-19										
2019-14	SF-03-0H	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y	\$ 1,195,625.34		\$ 1,195,625.34							URBANA	C	15-abr-19	100%	100%	14,000	M3	280	O	V	IT	LICITACIÓN POR ADJ. DIRECTA No. MMA/CDSM/PAV/A/D-001-2019. CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/001-2019. RETORNOS CARR. 57, CALLE PINOS ROJES, CEBIAS, RAMO 33, EL PORRIS MALGÓN, 4 DE MAYO, CARR.	

