

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3625	RAYON / CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2019 / 15-11-2019	95 %	97 %	5,928 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2621	EL RANCHITO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEÓN, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2622	EL TIGRE / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	24 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2620	SAN PATRICIO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
		241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3622	RAYON / REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	499,997.56	0.00	0.00	499,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2019 / 14-10-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																				
		499,997.56	0.00	0.00	499,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2624	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	75 %	75 %	5,928 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1894	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LUCIO CABAÑAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	749,901.42	0.00	749,901.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 29-08-2019	100 %	98 %	120 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
		749,901.42	0.00	749,901.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-6783	OBREGÓN (ESTANCITAS) / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD OBREGÓN (ESTANCITAS) DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S. L. P.	23,028,000.00	23,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2019 / 30-11-2020	0 %	0 %	711 PERSONA	11,514.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO FISE: Recurso FONREGION																					
		23,028,000.00	23,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4361	RAYON / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	999,682.62	0.00	0.00	999,682.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2019 / 29-10-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																					
		999,682.62	0.00	0.00	999,682.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5528	EL PIRUCHE / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. LA PALMA Y COL. PIRUCHIL, EL PIRUCHE, MUNICIPIO DE RAYON	33,143.91	26,515.13	6,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 LUMINARIA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146469	0
2019-5530	RANCHO NUEVO / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA VAQUEROS RANCHO NUEVO RAYON	101,328.54	81,062.83	20,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	7.00 LUMINARIA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146353	0
2019-5532	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRANCISCO VILLA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE RAYON	32,634.92	26,107.93	6,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 VIVIENDAS	3.00 LUMINARIA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146441	0
		167,107.37	133,685.89	33,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2625	RAYÓN / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	409,587.66	0.00	0.00	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-08-2019	98 %	95 %	5,928 PERSONA	1,516.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION DE LUMINARIAS, ASI COMO DE QUE CONSTA EL MATERIAL.																					
		409,587.66	0.00	0.00	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6802	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2019 / 31-12-2019	5 %	30 %	39 ALUMNO	1.00 TECHADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	0	0

2019-1895	RAYÓN / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,522,000.00	0.00	0.00	2,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	83 %	77 %	21 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR METAS Y BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																						
2019-3618	RAYÓN / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	83 %	80 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CHECAR METAS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																						
		3,076,000.00	0.00	0.00	3,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2626	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE UNIFORMES	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2019 / 30-06-2019	100 %	98 %	20 PERSONA	20.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO. - Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES.																					
2019-5799	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-10-2019 / 31-12-2019	30 %	95 %	15,707 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2019-6767	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	5,928 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
		459,998.00	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5026	AGUA DE GAMOTES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD AGUA DE GAMOTES MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 1	580,000.00	232,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		147478	0
2019-5034	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE AMOLADERAS MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	638,000.00	255,200.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	44 PERSONA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		147961	0
2019-5030	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE RAYON SLP (ZONA 2)	812,000.00	324,800.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	56 PERSONA	14.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148168	0
2019-5031	EL NOGALITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO, MUNICIPIO DE RAYON SLP. (ZONA 2)	464,000.00	185,600.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148657	0
2019-5032	EL PAJARITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD EL PAJARITO DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	348,000.00	139,200.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148759	0
2019-5035	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	406,000.00	162,400.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	28 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148135	0
2019-5036	LA LUZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD LA LUZ MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	174,000.00	69,600.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148233	0
2019-5033	MORELOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	174,000.00	69,600.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		148815	0
2019-5027	NOGALES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	464,000.00	185,600.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		147671	0
2019-5028	RICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE RICO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 1	348,000.00	139,200.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		147778	0
2019-5037	SAN CRISTOBAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	232,000.00	92,800.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		151360	0
2019-5029	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 1	464,000.00	185,600.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		147847	0

2019-5038	VAQUEROS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE VAQUEROS MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	464,000.00	185,600.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		151424	0
		5,568,000.00	2,227,200.00	3,340,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5929	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	225,927.67	0.00	225,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	90 %	90 %	34 VIVIENDA	722.28 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
2019-5940	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	80,650.25	0.00	80,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	90 %	90 %	15 VIVIENDA	249.60 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
2019-5942	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,748.69	0.00	110,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	90 %	90 %	15 VIVIENDA	342.75 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
2019-5943	NOGALES / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42,189.52	0.00	42,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	90 %	90 %	5 VIVIENDA	130.57 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
		459,516.13	0.00	459,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,946,277.56	0.00	0.00	1,946,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	41,584,801.84	26,115,477.93	10,980,795.16	1,139,682.62	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	576,695.03	133,685.89	33,421.48	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,704,759.67	0.00	1,704,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,413,591.63	1,255,264.40	1,158,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,535,998.00	0.00	0.00	3,535,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,027,516.13	2,227,200.00	3,800,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57,989,639.86	29,731,628.22	17,677,619.67	7,231,545.84	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **23,105,403.26**
Techo FFM: **10,571,070.69**

Disponible FISM: **5,427,783.59**
Disponible FFM: **3,339,524.85**