

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 2,882,202.93	\$ -	\$ 2,882,202.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2019-3848	SC040D	"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1,260.80 M.L. EN LAS CALLES CHARCAS; ENTRE LA PAZ Y CD. DEL MAÍZ FRACC. LAS ANIMAS; CALLE MORELIA; ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO, CALLE COAHUILA; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE GUERRERO; ENTRE LEÓN Y CULIACÁN, COL. REPÚBLICA; CALLE MANDARINA; ENTRE PROL. NEGRETE Y MANZANA, FRACC. LAS GOLONDRINAS, CALLE PISTACHE; ENTRE SABINOS E INDEPENDENCIA, PRIV. PIRULES; ENTRE MEMBRILLO Y MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE VILLA DE REYES Y ANTONIO HERNÁNDEZ ENTRE INFIERNILLO Y TOMÁS ALCOCER, CALLE AGUSTINA REYES ENTRE INFIERNILLO Y RAYON, CALLE TOMAS ALCOCER ENTRE VILLA DE REYES Y AGUSTINA REYES DE LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES; CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SAN PEDRO, CALLE SAN BENITO ENTRE SAN CRISTOBAL Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, CALLE SAN CRISTOBAL ENTRE SAN BENITO Y GRAL AREVALO, CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ENTRE SAN GUILLERMO Y SANTA ANA, CALLE CAMINO VIEJO ENTRE NICKLE Y SAN GUILLERMO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE; CALLE PRIV. NEGRETE ENTRE BUSTAMANTE Y NEGRETE, ZONA PONIENTE."	\$ 365,202.66	\$	365,202.66								URBANA	C	05-ago-19	100%	100%	618	M.L.	1,260.80	O	V	IT	ARQ. JOSÉ ANGEL MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No MMA/CDSM/016-2019, PROCEDIMIENTO No MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-014-2019. \$ 370,911.03 28583.61 DICHAS OBRAS SE HABIAN DADO DE ALTA SE UNIFICARON EN UN SOLO CONTRATO
2019-3865	SC020F	REHABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLO	\$ 585,000.00	\$	585,000.00								URBANA	C	02-sep-19 04-oct-19	100%	100%	184	OBRA	1	O	V	IT	ROSALBA LOERA OBREGÓN, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/028-2019, PROCEDIMIENTO No MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-018-2019. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX SESIÓN

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3866	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD D 1,343.95 M.L. EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 1,932,000.27		\$ 1,932,000.27								URBANA	C	07-oct-19 30-nov-19	100%	100%	480	M.L.	1,343.95	O	V	IT	ING. ANA JULIA FLORES HERNÁNDEZ No. DE CONTRATO MMA/CDSM/035-2019. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-012-2019. SE AGREGARON TOMAS
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,169,461.78	\$ -	\$ 5,169,461.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-3870	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CON UNA LONGITUD DE 479.40 M.L. EN CALLE MORELIA, ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO; CALLE GUERRERO; ENTRE LEÓN Y CULIACÁN; CALLE LEÓN, ENTRE CALLE GUERRERO Y ORIZABA, CALLE COAHUILA, ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE TABASCO, ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA PRIVADA PIRULES; ENTRE MIEMBRILO Y MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE MANDARINA; ENTRE PROLONGACIÓN NEGRETE Y PROLONGACIÓN ALTAMIRANO, FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA.	\$ 610,961.82		\$ 610,961.82								URBANA	C	06-ago-19 07-sep-19	100%	100%	298	M.L.	479.40	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/017-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-012-2019. GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO,
2019-3891	SD040D	*AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 448.70 M.L. EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SAN CRISTOBAL, CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE S/NOMBRE Y 12 DE DICIEMBRE; CALLE SAN RAFAEL ENTRE SAN PEDRO Y SAN CRISTOBAL; CALLE SAN BENITO ENTRE SAN CRISTOBAL Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE*.	\$ 606,805.86		\$ 606,805.86								URBANA	C	12-ago-19 14-sep-19	100%	100%	520	M.L.	448.70	O	V	IT	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX SESION DEL 26SEPT19 - \$ 606,805.86 GABRIELA MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/CDSM/020-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2019.
2019-3895	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,118.60 M.L. EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE HIDALGO, COLONIA GUADALUPE.	\$ 2,107,395.03		\$ 2,107,395.03								URBANA	C	22-ago-19 30-sep-19	100%	100%	752	M.L.	1,118.60	O	V	IT	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GÓMEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-007-2019. ANTES \$ 2'182,458.29 AHORA \$ 2'107,395.03 DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE AJUSTAN LAS
		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD													02-sep-19									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2019-3896	SD040D	ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 815.98 M.L. EN CALLE TAMAZUNCHALE, ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CERRO DEL FRAYLE; CALLE MARMOL, ENTRE RAYON Y PRIVADA CALHIDRA; CALLE INFIERNILLO, ENTRE EL SALTO Y MARMOL; CALLE TOMÁS ALCOCER, ENTRE EL SALTO Y AGUSTINA REYES, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 1,002,043.13		\$ 1,002,043.13									URBANA	C	04-oct-19	100%	100%	497	M.L.	815.98	O	V	IT	ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ No. DE CONTRATO MMA/CDSM/027-2019 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-011-2019.	
2019-3897	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 722.60 M.L. EN CALLE SALAMANCA, ENTRE VILLA DE REYES E INFIERNILLO; CALLE VILLA DE REYES, ENTRE SALAMANCA Y RAYÓN; CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ, ENTRE SALAMANCA Y TOMAS ALCOCER; CALLE AGUSTINA REYES, ENTRE INFIERNILLO Y RAYÓN, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 842,255.94		\$ 842,255.94									URBANA	C	01-ago-19 23-sep-19	100%	100%	405	M.L.	722.60	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO - CONTRATO No. MMA/CDSM/008-2019. ADJ. DIR. No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-010-2019. AUMENTO DEBIDO A QUE INCREMENTARON LAS METAS DE 710.10 M.L. A 722.60 M.L.	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			\$ 5,244,143.71	\$ -	\$ 1,807,494.17	\$ 3,436,649.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																										
2019-9	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00									RURAL	AM	26-mar-19 31-dic-19	50%	30%	13,700	M2	52,650	O	V	P	BACHO CON CARPETA FRÍA CAMINOS PASTORZA, SANTA LUCÍA, LA CONCEPCIÓN, LOS POQUITOS, ARROYITO DEL AGUA, GUADALUPE DE LOS FAZ, VIBORILLAS, RANCHO NUEVO, NORIA DE LOS CASTILLO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMION DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGREGANDO LA CANTIDAD DE AGUIA OPTIMA CON PIPA MARCA DINA, Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS553 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DIHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	
2019-2054	UB-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. 57-SANTA BRIGIDA, SEGUNDA ETAPA.	\$ 3,076,649.54		\$ 3,076,649.54									RURAL	AM	17-jun-19	100%	100%	250	M2	8,788.50	O	V	IT	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. LIC. MIGUEL GOZALO LEÓN MOLINA, CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2019. LICITACIÓN No.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3041	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 56,696.76		\$ 56,696.76							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	18	BECA	18	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3043	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3044	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	13	BECA	13	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3045	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	14	BECA	14	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3046	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	12	BECA	12	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3048	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	10	BECA	10	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3050	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	12	BECA	12	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3052	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	13	BECA	13	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3053	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IORFNZO	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	11	BECA	11	A	V	IT	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3069	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	12	BECA	12	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3070	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3071	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	11	BECA	11	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3072	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	12	BECA	12	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3073	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3074	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3075	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 22,048.74		\$ 22,048.74							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	7	BECA	7	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3076	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3077	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	3	BECA	3	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3078	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	9	BECA	9	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3079	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN SARARÍA EN LA LOCALIDAD	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3092	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 47,247.30		\$ 47,247.30							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	15	BECA	15	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3093	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3094	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	9	BECA	9	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3095	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3096	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	3	BECA	3	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3097	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3098	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA TROJES.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	9	BECA	9	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3099	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3100	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.	\$ 3,149.82		\$ 3,149.82							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	100.00%	100.00%	1	BECA	1	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19	100.00%	100.00%	2	BECA	2	A	V	IT	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
3101		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.												31-dic-19	100.00%	100.00%	2	BECA	2	A	V	IT	MATEHUALA		
2019-3102	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64									28-feb-19	100.00%	100.00%	2	BECA	2	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3103	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28									28-feb-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3104	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56									28-feb-19	100.00%	100.00%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3105	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28									28-feb-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3106	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28									28-feb-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3107	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28									28-feb-19	100.00%	100.00%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3108	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10									28-feb-19	100.00%	100.00%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3109	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92									28-feb-19	100.00%	100.00%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											
2019-3110	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64									28-feb-19	100.00%	100.00%	2	BECA	2	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-5183	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA MISIÓN.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	16	CUARTO	4	O	V	IT		
2019-5185	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-5186	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-5187	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-5188	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 291,000.00		\$ 291,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	24	CUARTO	6	O	V	IT		
2019-5189	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-5190	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUERRERO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-5192	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	12	CUARTO	3	O	V	IT		
2019-5193	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUÁJES.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	16	CUARTO	4	O	V	IT		
2019-5195	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	8	CUARTO	2	O	V	IT		
2019-5196	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	100%	100%	4	CUARTO	1	O	V	IT		
2019-	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19	100%	100%	8	CUARTO	2	O	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 3,492,497.72	\$ -	\$ 3,492,497.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			20-ago-19										2 EN LA CONCEPCIÓN, 1 EN LA COL. LA DICHOSA, 5 EN MARAVILLAS, 1 EN NORIA DE LA CABRA, 5 EN NORIA DE LOS CASTILLO, 10 EN PASTORILLO, 3 EN PIEDRA BLANCA, 1 POTRERO DE SANTA ANA, 3 EN POZO DE SANTA CLARA, 1 EN PRESA DE LA HIGUERA, 2 EN PUERTA DEL		
2019-1140	SJ-02-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ -										URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%								\$ 7,502.28 SE DIO DE BAJA PARA OBRA DE PAVIMENTACIÓN.	
2019-3903	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC.	\$ 446,606.16		\$ 446,606.16								URBANA	C	06-sep-19 22-nov-19	100%	100.00%	35	BARRA PERIMETRAL	1					C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. INCREMENTO ANTES \$ 419,391.88 AUMENTO \$ 27,214.28 \$ 446,606.16	
2019-3904	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE.	\$ 451,054.19		\$ 451,054.19								RURAL	C	06-sep-19 22-nov-19	100%	100.00%	30	TECHADO	1					C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. INCREMENTO ANTES \$ 421,786.35 AUMENTO \$ 29,267.84 \$ 451,054.19	
2019-3905	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 RA. ETAPA INCLUYE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 199,655.58		\$ 199,655.58								RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	100%	100.00%	10	SANITARIO	1						ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019,
2019-3906	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E.P. LÁZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 293,138.49		\$ 293,138.49								RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	100%	100.00%	41	SANITARIO	1						ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019,
2019-3907	SJ-03-0C	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 143,177.21		\$ 143,177.21								RURAL	C	06-sep-19 22-nov-19	100%	100.00%	12	SANITARIO	1						C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. AUMENTO ANTES \$ 132,597.00 AUMENTO DE \$ 10,580.21 \$ 143,177.21 \$ 1216,429.70

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2019-3908	SJ-03-0A	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 175,592.14		\$ 175,592.14								RURAL	C	06-sep-19	22-nov-19	100%	100.00%	10	AULAS	2	O	V	IT	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. AUMENTO ANTES \$ 162,807.00 AUMENTO DE \$ 12,785.14 \$ 175,592.14	
2019-3909	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (136.65 M.L.) EN E.P. LORENZO CORONADO BOULEY UBICADO EN EL FRACC. BENITO JUÁREZ.	\$ 564,171.37		\$ 564,171.37								URBANA	C	30-oct-19	16-dic-19	100%	100.00%	342	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	IT	ING. FELIPE ESPINOSA MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/044-2019. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-029-2019. \$550,520+13,651.37= 564,171.37	
2019-3911	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X26.00 MTS.) EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 611,279.89		\$ 611,279.89								URBANA	C	21-oct-19	30-nov-19	100%	100.00%	19	TECHADO	1	O	V	IT	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/042-2019. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-027-2019.	
2019-3913	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X24.00 MTS.) EN E.P. MIGUEL LERDO DE TEJADA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 607,822.69		\$ 607,822.69								RURAL	C	21-oct-19	30-nov-19	100%	100.00%	20	TECHADO	1	O	V	IT		
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 2,008,064.03	\$ -	\$ 2,008,064.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																										
2019-6508	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO DEL PALMAR, EL MIMBRE, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO Y ARROYITO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 526,383.26		\$ 526,383.26								RURAL	C	26-ago-19	09-oct-19	100%	100%	365	M3	16,806.62	O	V	IT	RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GOMEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2019.	
2019-6509	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, ASI COMO DESAZOLVE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 515,401.92		\$ 515,401.92								RURAL	C	26-ago-19	09-oct-19	100%	100%	583	M3	17,497.00	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/041-2019.	
2019-6510	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA Y LA MORITA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 476,280.57		\$ 476,280.57								RURAL	C	09-sep-19	15-nov-19	100%	100%	212	M3	15,206.91	O	V	IT	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/040-2019.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2019-3915	TM-04-0B	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SANTA ELENA DE ABAJO, SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y MARAVILLAS.	\$ 489,998.28		\$ 489,998.28								RURAL	C	09-sep-19	13-nov-19	100%	100%	125	M3	15,000	O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO CONTRATO No. MMA/CDSM/045-2019.	
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 50,760,780.22	\$ -	\$ -	\$ 50,760,780.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2019-16	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,182,034.88		\$ 24,182,034.88								URBANA	AM	26-mar-19	31-dic-19	87%	87%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	P	SE AJUSTA EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE CONSIDERA DE ACUERDO AL TIEMPO QUE SE LLEVA EJECUTANDO. \$ 22'267,996.34+\$ 130,765.69= \$ 22'398,762.03 24084258.12 \$ 24182034.88	
2019-2056	UI-01	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. (PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL).	\$ 2,882,003.66		\$ 2,882,003.66								URBANA	AM	31-may-19	31-dic-19	100%	100%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	IT		
2019-18	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 23,696,741.68		\$ 23,696,741.68								URBANA	AM	26-mar-19	31-dic-19	91%	91%	91,522	INFORME	1	A	V	P	\$ 24'600,000+ \$ 541,076.17= \$ 25'141,076.17	
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.				\$ 17,127,621.10	\$ -	\$ 10,068,430.21	\$ 7,059,190.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2019-13	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 370,000.00		\$ 370,000.00								URBANA	AM	26-mar-19		100%	100%	7,500	M2	37,599	O	V	IT	OCEANO PACIFICO, MAR MEDITERRANEO, MONTE ALBAN, DIAZ ORDAZ, CD. JUAREZ, NUEVO LAREDO, CAMINO VIEJO A LA PAZ, RANGEL, ESCUELA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ, ASILO DE ANCIANOS JOSE NAVARRO, FLORES MAGÓN, JUAN JOSE BUSTAMANTE, GOLFO DE MEXICO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMIÓN DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MANUEL MORENO TORRES.												19-sep-19										No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-008-2019. ANTES \$ 1'213,638.70 \$ 1'211,592.22 \$ 1'188,743.03 2,449.44 M2. ANTES 2,507.52
2019-3920	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA.	\$ 2,040,700.44		\$ 2,040,700.44							URBANA	C	20-ago-19	100%	100%	188	M2	2,478.70	O	V	IT	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/014-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-005-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN APROBADO ANTES \$ 1'932,786.51 REDUCCIÓN \$ 2,292.93 \$ 1'930,493.58 \$ 2'040,700.44 2,478.70 M2. ANTES 2,359.58	
2019-3921	SE-03-0H	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,908,230.55		\$ 2,908,230.55							URBANA	C	05-jun-19	100%	100%	1,216	M2	104,426.67	O	V	IT	ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ.	
2019-3922	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,359,363.98		\$ 1,359,363.98							URBANA	C	22-ago-19	100%	100%	158	M2	1,981.38	O	V	IT	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO CONTRATO No. MMA/CDSM/015-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/IR/06-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN APROBADO \$ 1'363,515.14	
2019-3923	SE-01-0A	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,197,675.21		\$ 1,197,675.21							URBANA	C	06-ago-19	100%	100%	142	M2	1,726.69	O	V	IT	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/013-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FFM/PAV/AD-009-2019. REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-25	SE-03-OJ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,302,223.24		\$ 1,302,223.24								URBANA	C	26-mar-19 03-jun-19	100%	100%	91,522	ACOMETIDA	465	A	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/008-2019. FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS.
2019-2798	SE-03-OH	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO.	\$ 496,294.40		\$ 496,294.40								URBANA	C	25-jun-19 26-jul-19	100%	100%	6,000	M3	120	A	V	IT	COEBESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SANCHEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/004-2019 LICITACIÓN No. MMA/CDSM/PAV/FFMR-003-2019. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO, PARA BACHEO. ÚNICAMENTE INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA. SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIENTO RÁPIDO ECR-65, INCLUYE ÚNICAMENTE SUMINISTRO DE MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA.
2019-14	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	\$ 1,195,625.34		\$ 1,195,625.34								URBANA	C	15-abr-19 31-jul-19	100%	100%	14,000	M3	280	O	V	IT	LICITACION POR RENDIMIENTO DIRECTA No. MMA/CDSM/PAV/AD-011-2019. CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. EISE LILIANA SANCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/001-2019. RETORNOS CARR. 57, CALLE PROS. ROBLES, CEBAS, RAMO 33, FLORES MAGÓN, 5 DE MAYO, CARR. SACRAMENTO, RAFAEL NÁJERA, IRAPUATO, DURANGO, AVENIDA ROBLE, LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, JAVIER CLAVJERO, HIDALGO, ALTAMIRANO, JAVIER NUNO BOCANIEGRA, 16 DE SEPTIEMBRE MORELOS, AV. DEL FRAYLE, MONTE VERDE, ESTADORA.
2019-4857	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ. 2a ETAPA.	\$ 1,138,008.72		\$ 1,138,008.72								URBANA	C	23-sep-19 08-nov-19	100%	100%	132	M2	1,622.66	O	V	IT	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO CONTRATO No. MMA/CDSM/037-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FAFM/AD/021-2019. \$ 1'117,222.05 \$ 1'138,008.72
2019-6334	SE-03-OH	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE CALLES SIN REVESTIR EN LA CABECERA MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,022,957.60		\$ 1,022,957.60								URBANA	C	13-sep-19 30-sep-19	100%	100%	99,015	M2	37,000.00	O	V	IT	ESTA OBRA SE DA DE ALTA DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR LA LLUVIA QUE SE PRESENTÓ EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ING. ANA JULIA FLORES HERNÁNDEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/036-2019. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-023-2019.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-6959	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO A PRIVADA LAGUNA DEL BOSQUE).	\$ 579,868.45		\$ 579,868.45								URBANA	C	02-dic-19 12-dic-19	100%	100%	65	M2	832.10	O	V	IT	ING. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA. No. MMA/CDSM/049-2019.LA CANTIDAD ES DEL REMANENTE DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y FOMENTO AGROPECUARIO. \$ 579,868.45 \$ 576,585.92