

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2019-4584	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PROYECTO DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE LA LLOVIZOSA EN PINIHUAN (RIO PINIHUAN) LAGUNILLAS, S.L.P.	225,677.05	0.00	0.00	225,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	02-09-2019 / 15-10-2019	100	100	614 PERSONA	1,000 PERACCION OYECT	OBRA	AVUNTAMIENT	JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FTM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: RASTRO, PANTON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.		225,677.05	0.00	0.00	225,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2019-2717	LAGUNILLAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION)	113,020.18	0.00	0.00	113,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-01-2019 / 31-12-2019	100	100	5,774 PERSONA	1,000 PERACCION OYECT	OBRA	AVUNTAMIENT		0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FTM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: RASTRO, PANTON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.		113,020.18	0.00	0.00	113,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2019-7399	EL HUIZACHE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE	404,512.61	0.00	404,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	04-11-2019 / 31-12-2019	100	100	20 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMIENT	AVUNTAMIENTO	0	0
2019-3709	LAGUNILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE S/N, CABECERA MUNICIPAL	230,429.36	0.00	230,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	03-06-2019 / 31-07-2019	100	100	25 PERSONA	227.10 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMIENT	PIEGOTIDE AGUILAR LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN CABECERA MUNICIPAL																					
2019-5724	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PINIHUAN (RIO PINIHUAN), MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	927,907.94	463,953.98	463,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	50	30	138 PERSONA	1,130.00 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMIENT	CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV ING. VIDAL CARDONA BENAVIDES	170345	0
OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FTM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: RASTRO, PANTON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.		1,562,849.92	463,953.98	1,098,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2019-4587	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA	123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-07-2019 / 30-09-2019	100	100	265 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENT	AVUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FTM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: RASTRO, PANTON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.		123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FTM. SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: RASTRO, PANTON, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.																						

H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, S.L.P.  
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 2018 - 2021  
PRESIDENCIA

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL























Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2024	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100	100	17	17.00	ACCION	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
OBSERVACIONES: -15 ALUMNOS RECIBEN 2 MESES 2 ALUMNOS RECIBEN 1 MESES LOS ALUMNOS BENEFICIADOS SON DE DISTINTAS COMUNIDADES COMO LO SON CHARCO DE PIEDRA LAGUNILLAS, LAGUNA COLOTRADA, SAN RAFAEL, LAGUNA VERDE, CARRIZAL DE SAN JUAN, ENCINILLAS, PINIHUAN Y LAS NORIAS SE CONTEMPLA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS ALA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO. POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS ALA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES.																																									
OBSERVACIONES DE REVISION: -COMENTARIOS: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																																									
TOTAL																						19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: UNIVERSITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2019	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION NIVEL SUPERIOR VARIAS LOCALIDADES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100	100	15	15.00	ACCION	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
OBSERVACIONES: -13 ALUMNOS RECIBEN BECA POR 10 MESES 2 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA RECIBEN LOS 4 MESES DE LA SEGUNDA ENTREGA. SE CONTEMPLA LA ENTREGA DE LOS 10 MESES DE ESTIMULOS ALA EDUCACION YA QUE EL APOYO FEDERAL DE BECAS BENITO JUAREZ EN ESTA PRIMERA ETAPA NO ABARCO EN SU MAYORIA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO. POR CONSIDERACION FEDERAL SOLO SE HIZO LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BECA ESTIMULOS ALA EDUCACION QUE CONTEMPLA 6 MESES. HAY BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LAS NORIAS, CHARCO DE PIEDRA, EL MIRADOR, LAGUNILLAS, SAN RAFAEL.																																									
OBSERVACIONES DE REVISION: -COMENTARIOS: PARA ESTE CONCEPTO CONTEMPLAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL FEDERAL SE ESTAN IMPLEMENTANDO.																																									
TOTAL																						21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2024	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA DE SAN RAFAEL	527,417.46	0.00	527,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100	100	45	3.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
TOTAL																						527,417.46	0.00	527,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2019	ENCINILLAS / BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ENCINILLAS	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2019 / 03-04-2019	100	100	1	1.00	ACCION	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
TOTAL																						21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2019	PINHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SECUNDARIA DE PINIHUAN	31,779.00	0.00	31,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-11-2019 / 31-12-2019	100	100	164	1.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
TOTAL																						31,779.00	0.00	31,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRICIFICACION, Programa: SG ELECTRICIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2018-2019	EL QUEJITALLO (EL QUEJITAL) / AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEJITALLO	157,790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-09-2019 / 21-11-2019	100	100	40	7.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
2018-2019	LAS NORIAS / AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LAS NORIAS	94,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100	100	27	3.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0																				
TOTAL																						252,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRICIFICACION, Programa: SG ELECTRICIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9512	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDA DE CARRIZAL	864,993.18	0.00	864,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 28-11-2019	100 %	100 %	328 PERSONA	1200 POSTE	OBRA	AVUNTAMIENTO	EDUARDO OTERO	0	0
2019-8095	EL QUELTALLO (EL QUELTALI) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL QUELTALLO, LAGUNILLAS	275,738.172	137,869.36	137,869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	8 VIVIENDA	700 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206376	0
2019-8097	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS NORIAS, LAGUNILLAS	135,521.94	67,760.97	67,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	8 VIVIENDA	600 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		206411	0
		1,276,253.84	205,630.33	1,070,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4574	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE SEMILLAS	32,992.50	0.00	0.00	32,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-09-2019 / 11-11-2019	100 %	100 %	150 PRODUCCION	200 TONELADA	OBRA	AVUNTAMIENTO	INDUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES - LA COMPRA DE SEMILLA SE REALIZO CON APORTACION DE BENEFICIARIOS																					
	OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: SOLO EN CONVENIO CON SEDARH, ATENDER OFICIO No. 134-20/2019 DE FECHA 29/05/19.	32,992.50	0.00	0.00	32,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-9698	LAGUNILLAS / APORTACION A CONVENIO CON SEDARH	342,816.00	0.00	0.00	342,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 PRODUCCION	100 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AVUNTAMIENTO	SIBRONO RODRIGUEZ ALFREDO RODRIGUEZ SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES - ESTA OBRA TIENE UN MONTO DE \$343,220																					
	OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: SOLO EN CONVENIO CON SEDARH, ATENDER OFICIO No. 134-20/2019 DE FECHA 29/05/19.	342,816.00	0.00	0.00	342,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ABREVADEROS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5696	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / MEJORAMIENTO DE ABREVADERO EN LOCALIDAD EL CARRIZAL	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-06-2019 / 10-06-2019	100 %	100 %	12 PRODUCCION	100 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENTO	EDUARDO OTERO RONZALEZ	0	0	
2019-5698	EL TEPAMAL / MEJORAMIENTO DE ABREVADERO DE PASTORES	27,466.48	0.00	27,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	10 PRODUCCION	100 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	0	0	
	OBSERVACIONES - ESTA ACCION CONSTO DEL ABREVADERO DE PASTORES																					
2019-9775	EL TEPAMAL / MEJORAMIENTO DE ABREVADERO DE PASTORES	79,476.93	0.00	79,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	20 PRODUCCION	100 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0	
	OBSERVACIONES - ESTA OBRA TIENE DE PRESUPUESTO \$334,491.30																					
2019-6527	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE ABREVADERO EN CABECERA MUNICIPAL	344,886.47	0.00	344,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	200 PRODUCCION	100 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENTO	ING. LORENZO EDUARDO MORALES PARRON	0	0	
	OBSERVACIONES - ESTA OBRA TIENE DE PRESUPUESTO \$334,491.30																					
		466,445.88	0.00	466,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9690	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	109,656.88	0.00	0.00	109,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 02-09-2019	100 %	100 %	19 PRODUCCION	1800 OBRA	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO ORTIZ	0	0
		109,656.88	0.00	0.00	109,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, S.L.P.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, S.L.P.  
 2018 - 2021  
 DESARROLLO SOCIAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TI INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ESPACIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7412	LA RODADA / REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA	38,093.00	0.00	39,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	%	%	40 PRODUCTOR	1.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-6628	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	38,615.76	0.00	38,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 29-11-2019	%	%	971 PRODUCTOR	1.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES: CONSTRUCCION DE 3 PUENTES VEHICULARES EN LA COMUNIDAD LA PRESA		77,708.76	0.00	77,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR\*\*

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7402	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MIRADOR	145,115.85	0.00	145,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-11-2019 / 31-12-2019	%	%	51 LOCALIDAD	10.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-4952	LA PRESA / CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA LOCALIDAD LA PRESA	182,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2019 / 10-09-2019	%	%	180 PERSONA	20.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES: CONSTRUCCION DE 3 PUENTES VEHICULARES EN LA COMUNIDAD LA PRESA		327,715.85	0.00	327,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5687	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPAS Y HUELLAS EL CHARCO DE PIEDRA	130,925.88	0.00	130,925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 29-08-2019	%	%	82 PERSONA CUADR	300.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2019-3940	EL LIMON / CONSTRUCCION DE RAMPAS Y HUELLAS EL LIMON	151,411.26	0.00	151,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2019 / 20-06-2019	%	%	11 PERSONA CUADR	351.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES: CONSTRUCCION DE RAMPAS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON		282,337.14	0.00	282,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-9489	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CAMINO DEL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO AL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2019 / 31-12-2019	%	%	360 LOCALIDAD	2.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2019-9489	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	61,441.00	0.00	61,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	%	%	328 PERSONA LOMET	1.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2019-3939	EL LIMON / REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	335,043.82	0.00	335,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2019 / 15-05-2019	%	%	111 PERSONA LOMET	3.73 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES: REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL LIMON CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.																						
2019-3942	LA PRESA / REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD LA PRESA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	149,734.37	0.00	149,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2019 / 30-05-2019	%	%	188 PERSONA LOMET	2.35 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3947	LA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA-EL CAPULIN, LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	431,388.70	0.00	431,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	%	%	182 PERSONA LOMET	2.50 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES: REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA - EL CAPULIN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.																						
2019-3941	LA RODADA / REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA RODADA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	%	%	194 PERSONA LOMET	1.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	0	0	
2019-	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE CAMINO A LA LAGUNA DE	170,473.18	0.00	170,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	%	%	50 PERSONA LOMET	1.00 OE NITRO DE AC	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	

H. AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL











