

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.
OBRA Y/O ACCION:
METAS: UNIDAD:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE ENTREGA EL TRAZO DE LA OBRA DE DRENAJE DE LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO DE ACUERDO AL PLANO DEL PROYECTO. AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ADEMÁS SE LE ENTREGARON LOS BANCOS DE NIVEL QUE SE TOMARON DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTE PROYECTO, TAMBIÉN EN ESTA FECHA SE INICIARON LOS TRABAJOS

CROQUIS:

DE EXCAVACION, CON ESTO SE DA POR INICIADA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO DE LA COL. SAN ISIDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA.



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En la visita del día de hoy a la obra de construcción de drenaje en la calle Coronel Antonio Tenorio se chequearon los niveles plantillas en el Pozo "D" y en el Pozo "A" en donde se observó que en el Pozo "D" en plantilla de tubería existente se tomó una elevación de 97.435 y se comparó con la de tubo existente en proyecto

CROQUIS:

Encontrando esta plantilla de tubo existente 16 cms arriba. Lo que hizo necesario cambiar este nivel de plantilla a 97.435 en el Pozo "D" y contemplar en estos 13 son de Pozo "D" a Pozo "A" una pendiente del 2 al milímetro y continuar con esta pendiente hasta el Pozo "B" y el Pozo "C".

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA