GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021 MATEHUALA Jina nueva historia.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2020. Fecha de Elaboración: 2 de Diciembre de 2020.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

II.	NFRAESTRUCTURA	F	FORTALECIMIENTO
\$	38,696,365.37	\$	70,526,979.00

TOTAL \$109,223,044.37 \$0.00 \$38,696,065.37 \$70,526,979.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

URICACIÓN						MUNICIPIO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO							МО	FECHA	AVANCE		NO DE	METAS UNIDAD		OBR			EJECUTOR	
OBR	PROG	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		TOTAL	FISE		FISM	IPIO FF	-M	DII ESTATAL	RECTA FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIO	OTROS	RAMO 20	TIPO DE	D. DE	INICIO TERMINO	FIS	FIN	Nº DE BENEF.		CANTIDAD	Α Ο	EXPED	SIT	CONTRATISTA COMENTARIO
							FISI	FF	IVI	ESTATAL	FEDERAL		S			LOC.	EJE	TERMINO	FIS	FIN		MEDIDA		ACC			COMENT ARIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.		\$	3,493,832.11	\$ -	\$	3,493,832.11	\$		\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -													
2020-2	SJ-01-	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	s	843,544.04		\$	843,544.04									URBANA	C	29-jun-20	100%	100%	30	BARDA	1	0	V	F N F N	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, No. MMA/CDSM/011-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD- 010-2020. \$ 1'118,402.59 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
	OA OA	UBICADO EN LA COLONIA HEROÍNAS MEXICANAS.					·											30-oct-20								E E H A	TIPO IEIFE 182.20 M.L. EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA COLONIA HEROINAS MEXICANAS. ANTES \$ 772,800.00 7A. SESIÓN \$ 843,544.04 CONSTRUCCION DE
2020-3	SJ-01- 0A	CONSTRUCCIÓN DE BARDA - PERIMETRAL TIPO IEIFE (60.55 ML). EN J.N RICARDO CASTRO, COLONIA	\$	274,858.00		\$	274,858.00									URBANA	С	29-jun-20	100%	100%	65	BARDA	1	0	٧	E	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE 60.55 M.L. EN J.N. RICARDO CASTRO UBICADO EN LA
		REPUBLICA.																30-oct-20								, A	COLONIA REPÚBLICA. ANTES \$ 292,100 7A. SESIÓN \$ 274,858.00
2020-3	SJ-01- 0C	CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PERIMETRAL (162.00 ML). EN E.T.V. GRAL. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA	\$	170,853.40		\$	170,853.40									RURAL	С	11-ago-20	100%	100%	15	CERCADO	1	0	V	IT	ING. FELIPE ESPINOZA MARTÍNEZ No. MMA/CDSM/013-2020. PROCEDIMIENTO No.
		LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.																28-oct-20								:	MMA/CDSM/FISM/EDU/AD- 012-2020. \$ 451,950.00-\$ 281,096.60= \$ 170,853.40
2020-3	SJ-01- 0B	(12.00X26.00 ML. ATIPICO) EN E.P.	\$	773,626.04		\$	773,626.04									RURAL	С	16-sep-20	50%	76%	28	TECHADO	1	0	V		SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 290CT20 \$ 773,626.04 ANTES \$ 837,200.00
	OB	PONCIANO ARRIAGA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PONIENTE.																27-nov-20								5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE SE MODIFICO LA
2020-3	SJ.03-	MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL Y DE 1 AULA DIÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC.	s	177.571.79		•	177.571.79									RURAL	С	16-sep-20	80%	99%	15	SANITARIO	1	0	V	9	DENOMINACIÓN EN LA 9A. SESIÓN DEL 24SEP20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL
2020-3	OC OC	TELESENCUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOC. ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P.	,	177,571.75		Ψ	177,571.79									KUKAL	Ü	27-nov-20	80 %	3376	15	SANTANC			v	2 A C	29OCT20 \$ 177,571.79 ANTES \$ 179,400.00 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA
		CONSTRUCCIÓN DE BARDA																24-jul-20								N F	ING. ISRAEL HERNANDEZ GARCÍA No. MMA/CDSM/012-2020 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-
2020-3	SJ-01- 0B	DEDIMETRAL TIDO IEIEE (152 20 ML) EN	\$	713,998.69		\$	713,998.69									RURAL	С		100%	100%	30	BARDA	1	0	٧	IT C	011-2020 CONSTRUCCIÓN DE 153.30 M.L DE BARDA.
		SANTA ANA ORIENTE.																28-oct-20								A S N	ANTES \$ 629,625.00 7A. SESIÓN \$ 713,998.69 SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN EN LA
L	1				1										1					l	l					9	9A. SESIÓN DEL 24SEP20

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021 MATEHUALA Tha nueva historia.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2020.

Fecha de Elaboración: 2 de Diciembre de 2020.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

_				\$ -						
TOTAL	\$109,223,044.37	\$0.00	\$38,696,065.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
_										

								FUENTE DE F	INANCIAMIENTO				MO FECH	FECHA AVANCE		HA AVANCE			ME		R	EJECUTOR
ОВЕ	RA F	PROG.	UBICACIÓN -	TOTAL		MUNIC	CIPIO	DIR	ECTA	BENEFICIARIO			D. INICI		ANOL		UNIDAD		EXPED SIT	CONTRATISTA		
			DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		FISE	FISM	FFM		DE TERM		FIN	BENEF.	DE MEDIDA	CANTIDAD C		COMENTARIO						
202 289		SJ-03- 0B	MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6:00 x 8:00 MTS Y 3 AULAS ESTRUCTURA CUFE 5:70 x 8:07 MTS EN E.P. IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 185,002.41		\$ 185,002.41						RURAL	20-nov	10%	0%	18	SANITARIO	1 0	V P	SE CAMBIO EL CUSTO EN LA 11A. SESION DEL 26NOV20 \$ 185,680.37 150000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 290CT20. \$ 185,002.41		
202	0- 5	SJ-03- 0C	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL, INCLUYE FOSA SEPTICA DE 5 M3 POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3. EN ETV. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 354,377.74		\$ 354,377.74						RURAL	20-nov C 30-dic	10%	0%	26	SANITARIO	1 (V P	ME JORAMIENTO DE 1 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11A. SESIÓN DEL 26NOV20 - \$ 353,699.78 294000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 290CT20 § 354,377.74. CONSTRUCCIÓN DE		