

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3423	DHOKOB / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DHOKOB, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,053,106.51	0.00	1,053,106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2020 / 15-08-2020	0 %	30 %	256 PERSONA	132.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	0	155174
2020-4244	EL MUHU / CONSTRUCCION DE DEPOSITO AGUA EN LA LOCALIDAD DEL MUHU, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,053,106.51	0.00	1,053,106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 18-07-2020	0 %	0 %	83 PERSONA	100.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICENTE GONZALEZ LUCERO	0	93716
2020-880	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SOL AZTECA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,205,981.98	0.00	1,205,981.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2020 / 26-06-2020	100 %	100 %	322 PERSONA	50,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	66809
OBSERVACIONES.- LA OBRA SE REALIZÓ EN LA COLONIA SOL AZTECA, UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL																					
		3,312,195.00	0.00	3,312,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4282	BARRIO ALDZULUP / REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	102,996.05	0.00	102,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2020 / 03-09-2020	0 %	0 %	47 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163266
2020-4281	EL CHUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	447,047.90	0.00	447,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2020 / 05-10-2020	0 %	0 %	188 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163265
2020-4277	EL NACIMIENTO / EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	106,389.99	0.00	106,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2020 / 25-07-2020	0 %	0 %	17 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163256
2020-4278	EL NACIMIENTO / SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA EN 33,000 VOLTS UBICADO EN EL BOMBEO DEL NACIMIENTO COY, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	325,742.26	0.00	325,742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2020 / 05-10-2020	0 %	0 %	17 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163259
2020-4280	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA) / REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL TINTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	217,845.53	0.00	217,845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2020 / 05-10-2020	0 %	0 %	496 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163262
2020-4279	TANCOLOL / SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR TRIFASICA EN 33000 VOLTS EN LA ESC. SEC. N° 20 EN LA LOCALIDAD DE TANCOLOL, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	107,093.97	0.00	107,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2020 / 23-08-2020	0 %	0 %	347 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	163261
		1,307,115.70	0.00	1,307,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2020-4287	SAN NICOLÁS / SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, SAN ISIDRO, LA CONCEPCION, PATALJA, JOMTE, XILATZEN Y TANLAJAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2020 / 28-09-2020	50 %	100 %	1,015 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAURICIO BALTIERREZ ZUNIGA	0	165494
2020-4849	SANTA ELENA / SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES (SANTA ELENA, CEBADILLA), MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2020 / 14-11-2020	0 %	0 %	625 PERSONA	96.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	200665
		544,300.00	0.00	544,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-895	CUITZABTZÉN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUITZABTZÉN, MANTE, NVO. CUAYTZEN, PEM-ITS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	407,519.69	0.00	407,519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2020 / 26-06-2020	0 %	0 %	214 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	85006	
		407,519.69	0.00	407,519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3427	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE EL MULULTZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2020 / 30-06-2020	70 %	80 %	165 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V.	0	155194	
		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-767	QUELABIDAD / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	563,592.33	0.00	563,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2020 / 17-06-2020	100 %	100 %	134 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	61995	
		563,592.33	0.00	563,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-764	EJIDO EL BARRANCON / SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIAS A 110 VOLTS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2020 / 09-09-2020	85 %	85 %	100 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	48545	
2020-4242	XILATZEN / SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIAS A 110 VOLTS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	60 VIVIENDA	60.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	155214	
		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MECANIZACION DE TIERRA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4275	SAN NICOLÁS / MECANIZACIÓN DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2020 / 28-10-2020	0 %	0 %	1,015 PRODUCTOR	30.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BONIFACIO HERNANDEZ CASTILLO	0	161086	
		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-	AGUALOJA / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	951,800.00	0.00	951,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2020 /	100	100	19 PRODUCTOR	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL	0	155215

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-763	BARRIO ALDZULUP / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DEL ADZULUP MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	585,366.00	0.00	585,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 09-06-2020	100 %	100 %	350 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO AHUMADA	0	48327
2020-773	BARRIO HUALITZE / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE HUALITZE DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	626,869.02	0.00	626,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-02-2020 / 11-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELIZABETH GARCIA PONCE	0	64569
2020-771	BARRIO TOCOYMOHOM / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE B. TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,170,730.46	0.00	1,170,730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 18-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	64483
2020-432	COROMOHOM (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-COROMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	696,585.54	0.00	696,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2020 / 28-04-2020	100 %	100 %	101 PERSONA	0.24 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ	0	24358
2020-913	EJIDO EL BARRANCON / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUNDADORES Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	679,414.80	0.00	679,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 18-05-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.23 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN ANGEL GARCIA RUIZ	0	85361
2020-914	EJIDO EL BARRANCON / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EZEQUIEL MORA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,115,707.59	0.00	1,115,707.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-03-2020 / 18-05-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.38 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN ANGEL GARCIA RUIZ	0	85412
2020-761	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE EL TZAJIB, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	878,049.00	0.00	878,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 09-06-2020	100 %	100 %	450 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	47158
2020-435	EJIDO LA ARGENTINA / CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	1,355,057.10	0.00	1,355,057.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-08-2020	100 %	100 %	746 PERSONA	0.43 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	27165
2020-441	EJIDO LA ARGENTINA / CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+320 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	361,120.74	0.00	361,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-08-2020	100 %	100 %	746 PERSONA	0.12 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA	0	27743
2020-747	EJIDO LA CONCEPCIÓN / PAVIMENTACION DEL TRAMO DE ACCESO A LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+417 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,313,925.83	0.00	1,313,925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-07-2020	100 %	100 %	840 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	31840
2020-749	EJIDO LA CONCEPCIÓN / PAVIMENTACION DEL TRAMO DE ACCESO A LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+833 AL KM 1+250 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,313,925.83	0.00	1,313,925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	840 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNESTO RUIZ CRUZ	0	36626
2020-762	EL CHUCHE / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE EL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,170,732.00	0.00	1,170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2020 / 09-07-2020	100 %	100 %	450 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO AHUMADA	0	47206
2020-768	EL CIRUELO / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+261.50 EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	764,887.50	0.00	764,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-03-2020 / 18-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.26 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	62149
2020-770	EL CIRUELO / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM0+261.50 AL KM 0+523 EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	764,887.50	0.00	764,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 18-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.26 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	63330
2020-775	EL JOPOY / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JOPOY DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	878,047.85	0.00	878,047.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2020 / 18-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELIZABETH GARCIA PONCE	0	64578
2020-760	EL MAY / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DEL MAY MPIO. DE TANLAJAS, S.L.P.	878,049.00	0.00	878,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-07-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNESTO RUIZ CRUZ	0	47115
2020-750	EL PANDO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+000 AL KM 0+220 EN LA LOCALIDAD DE EL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P	1,287,805.20	0.00	1,287,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 04-07-2020	100 %	100 %	850 PERSONA	0.44 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ	0	36937

2020-752	EL PANDO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+220 AL KM 0+440 EN LA LOCALIDAD DE EL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,287,805.20	0.00	1,287,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 04-06-2020	100 %	100 %	850 LOCALIDAD	0.44 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	37048
2020-753	EL PANDO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+440 AL KM 0+660, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,287,805.20	0.00	1,287,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 09-06-2020	100 %	100 %	850 PERSONA	0.44 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO AHUMADA	0	37111	
2020-892	EL PANDO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	263,414.70	0.00	263,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 23-05-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.86 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	0	84961	
2020-756	MALILJA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MALILJA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	801,675.18	0.00	801,675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	700 PERSONA	0.27 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	37210	
2020-445	MULULTZEN / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. MULULTZEN DEL KM 0+000 AL KM 0+300, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	887,417.00	0.00	887,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	135 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	31651	
2020-448	MULULTZEN / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. MULULTZEN DEL KM 0+300 AL KM 0+600, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	887,417.01	0.00	887,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	135 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	31768	
2020-3440	QUELABITAD / CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,324,390.58	0.00	1,324,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2020 / 24-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.45 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OCEJO S.A. DE C.V.	0	155206	
2020-433	SANTA ROSA / PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, UBICADO EN EL EJ. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	818,168.00	0.00	818,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	708 PERSONA	0.27 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	25355	
2020-434	SANTA ROSA / PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	818,168.00	0.00	818,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2020 / 01-06-2020	100 %	100 %	708 PERSONA	0.27 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAMIRO MARTINEZ MARTINEZ	0	25519	
2020-4392	SANTA ROSA / REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA NIÑOS HEROES SANTA ROSA SAN BENITO EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	7,950,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	6 LOCALIDAD	19.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	178605	
2020-777	TANCOLOL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCOLOL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,170,732.00	0.00	1,170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2020 / 24-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.40 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SILBERTO GONZALEZ SUMAYA	0	64596	
2020-308	TRES CRUCES / CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.	878,049.00	0.00	878,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2020 / 28-04-2020	100 %	100 %	416 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ	0	23831	
		34,216,202.83	0.00	31,266,202.83	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-765	OJOX / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE OJOX, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	1,345,200.00	0.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2020 / 17-06-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	74.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	59424	
2020-3432	XILATZÉN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE XILATZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	841,731.26	0.00	841,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2020 / 26-06-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	9.96 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS JAIME MAGDALENA	0	155198	
		2,186,931.26	0.00	2,186,931.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4292	SAN BENITO / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	415,617.66	0.00	415,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICENTE GONZALEZ LUCERO	0	179282
2020-4285	SANTA ROSA / REHABILITACION DE LOS TRAMOS STA. ROSA Y LA ARGENTINA, MUNICIPIO DE TANLAJAS	177,523.89	0.00	177,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	0.40 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	165485
2020-4289	SANTA ROSA / REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	88,881.00	0.00	88,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2020 / 01-10-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	165500

		682,022.55	0.00	682,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4411	TANLAJAS / ADEFAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	1,015 PERSONA	1,015.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4290	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UBR, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	3,320,990.60	0.00	3,320,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 23-09-2020	90 %	90 %	1,015 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	179268
		3,320,990.60	0.00	3,320,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4291	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA MULTIPLE "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2020 / 31-12-2020	95 %	90 %	1,015 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	179277
		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-890	BARRIO TOCOYMOHOM / MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	589,280.00	0.00	589,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2020 / 17-06-2020	100 %	100 %	260 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	84742
	OBSERVACIONES.- LA LOCALIDAD DE ZAPOTE SE UBICA A 100 METROS DEL BARRIO TOCOYMOHOM, ES UN BARRIO DE LA LOC. DE TOCOYMOHOM																				
2020-3436	CUITZABTZÉN / MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 13-07-2020	0 %	0 %	214 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0
		1,039,280.00	0.00	1,039,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4449	TANLAJAS / PAGOS DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,075,627.19	0.00	0.00	2,075,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	36 PERSONA	36.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	0
		2,075,627.19	0.00	0.00	2,075,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4459	TANLAJAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	46,556.60	0.00	0.00	46,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	0
2020-4460	TANLAJAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	212,964.40	0.00	0.00	212,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0	0

		259,521.00	0.00	0.00	259,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4276	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 UBICADO EN AGUAHEDIONDA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2020 / 15-07-2020	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	163223
2020-4272	AGUALOJA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 06-09-2020	0 %	0 %	17 VIVIENDA	17.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	158881
2020-4288	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4, UBICADO EN JOMTE, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2020 / 05-12-2020	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	165498
2020-4254	EL TIYÓU / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL TIYÓU, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 06-09-2020	0 %	0 %	15 VIVIENDA	15.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V.	0	158876
2020-4273	TANLAJÁS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEMITS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 06-09-2020	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNESTO RUIZ CRUZ	0	158885
2020-4283	TANLAJÁS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2020 / 02-10-2020	0 %	0 %	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	165480
		3,176,000.00	0.00	3,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4286	XILATZÉN / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES (AGUAHEDIONDA, TANCOLOL, XILATZEN, JOMTE, SAN NICOLAS, SANTA ELENA, EL MANTE, MONEC, BARRANCON Y NARANJAL), MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	50 %	100 %	1,279 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	165489
		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	5,571,130.39	0.00	5,571,130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,363,592.33	0.00	1,363,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,612,815.44	0.00	5,612,815.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	42,554,002.24	0.00	39,604,002.24	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	6,360,270.60	0.00	6,360,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,335,148.19	0.00	0.00	2,335,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,776,000.00	0.00	3,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	69,822,959.19	0.00	63,537,811.00	3,335,148.19	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **64,185,364.50**

Techo FFM: **14,067,645.00**

Disponible FISM: **647,553.50**

Disponible FFM: **10,732,496.81**