

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

| | |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO |
| \$ 38,396,070.00 | \$ 69,049,118.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$107,445,188.00 | \$0.00 | \$38,396,070.00 | \$69,049,118.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA | PROG. | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TIPO DE LOC. | MO D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE | | Nº DE BENEF. | METAS | | OBR A O ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO | |
|----------------------------|----------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|--------------|------------------------|---------|-----|--------------|-----------|------------------|-------------|-------|-----|--|----------|
| | | | | FISE | MUNICIPIO | | DIRECTA | | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | | | | RAMO 20 | FIS | | FIN | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | FISM | FFM | ESTATAL | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | | | | \$ 1,999,651.32 | \$ - | \$ 1,999,651.32 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-383 | SJ-01-0A | PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | \$ - | | | | | | | | | URBANA | C | 12-feb-21 31-dic-21 | 0% | 0% | 10 | SANITARIO | 1 | O | V | I | | |
| 2021-324 | SJ-01OB | CONSTRUCCIÓN DE 1 BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE. | \$ 1,271,437.75 | | \$ 1,271,437.75 | | | | | | | URBANA | C | 03-may-21 30-ago-21 | 65% | 59% | 369 | M.L. | 262.58 | O | V | P | CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021. | |
| 2021-325 | SJ-01OB | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO. | \$ 728,213.57 | | \$ 728,213.57 | | | | | | | RURAL | C | 03-may-21 30-ago-21 | 55% | 52% | 3,333 | M2 | 48 | O | V | P | CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARO. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ, AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021 | |