

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 2,042,501.39	\$ -	\$ 2,042,501.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 283,475.12		\$ 283,475.12								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	M.L.	155.00	O	V	I	
2021-311	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS ANTORCHISTA Y COLONIA REPUBLICA.	\$ -										URBANA	C	26-abr-21 25-jun-21	0%	0%	108	M.L.	2,000.00	O	V	I	0795-0780 AGEB
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,759,026.27		\$ 1,759,026.27								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	122	M3	250.00	O	V	IT	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021. 1798962.5
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>				\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20		\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30		\$ 283,409.30								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20.12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 <b>142.72 M.L. 149.37 M.L.</b> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTIN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34		\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. <u>210.40 M.L.</u> <u>241.43 M.L.</u> <u>243.21 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54		\$ 810,048.54								URBANA	C	14-jun-21	55%	80%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. EN CALLES: JACARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 1,000,536.47		\$ 1,000,536.47								URBANA	C	14-jun-21	60%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	459.70	O	V	P	MMA/CDSM/028-2021 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-023-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2385	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PROL. ARAMBERRI	\$ 758,500.00		\$ 758,500.00								URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	10 VIVIENDAS	M.L.	538.52	O	V	I	AGEB 352		







MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.V.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASO DE LA VEGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASO DE LA VEGA T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-613	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-614	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/ E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	













MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-48	SE-01-OH	(TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 839,619.61		\$ 839,619.61								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%	140	M2	1,644.54	O	V	IT	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021. 864182.89
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-003-2021. \$ 732,366.00
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38								URBANA	C	03-mar-21 15-jun-21	100%	100%	146	M2	2,833.64	O	V	IT	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82								URBANA	C	10-mar-21 14-abr-21	100%	100%	208	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-017-2021.
2021-3216	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA OLLERÍA, FORESTAL Y SANTA ISABEL.	\$ 702,778.32		\$ 702,778.32								URBANA	C	16-jun-21 15-jul-21	100%	100%	143	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/032-2021. ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-025-2021.
2021-3217	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS.	\$ 698,336.99		\$ 698,336.99								URBANA	C	16-jun-21 17-jul-21	100%	100%	120	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/033-2021. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2021.
2021-3218	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, COLONIA GUADALUPE, PROVIDENCIA Y FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 598,854.06		\$ 598,854.06								URBANA	C	09-jul-21 09-ago-21	0%	0%	138	OBRA	1	O	V	I	ING. LUIS ALEJANDRO BARAJAS P. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-027-2021.
2021-305	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIAN	\$ 783,713.91		\$ 783,713.91								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	131	M2	1,639.68	O	V	IT	MMA/CDSM/010-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL



