



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: 06 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Finicio	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2320	VILLA HIDALGO / SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	350,268.84	0.00	350,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	0%	0%	8,500 PERSONA	3,600 PERSONA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
		350,268.84	0.00	350,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Finicio	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2315	EL COYOTE / SUMINISTRO DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE DE 1,100 LT PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA	678,600.00	0.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	30%	0%	195 VIVIENDA	135,000 METRO CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVIAS MANUAC, S.A. DE C.V.	0	0
2021-2309	LA TAPOMA / SUMINISTRO DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE DE 1,100 LT PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	100%	100%	195 VIVIENDA	195,000 METRO CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVIAS MANUAC, S.A. DE C.V.	0	0
2021-2312	PEOTILLOS / SUMINISTRO DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE DE 1,100 LT PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA	1,244,100.00	0.00	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	100%	100%	185 VIVIENDA	185,000 METRO CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVIAS MANUAC, S.A. DE C.V.	0	0
2021-2314	VEINTE DE NOVIEMBRE / SUMINISTRO DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE DE 1,100 LT PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA	1,017,900.00	0.00	1,017,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	100%	100%	190 VIVIENDA	190,000 METRO CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVIAS MANUAC, S.A. DE C.V.	0	0
		4,071,600.00	0.00	4,071,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Finicio	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2317	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. LIBERTAD	276,799.08	0.00	276,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	90%	81%	2,578 PERSONA	2,578.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
		276,799.08	0.00	276,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Finicio	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2644	PEOTILLOS / CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y LAGUNA FACULTATIVA 2ª ETAPA	2,271,319.67	0.00	2,271,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	60%	72%	1,000 PERSONA	1,000 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
		2,271,319.67	0.00	2,271,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Finicio	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-2021

Fecha de Impresión: 08/08/2021

Página: 1/4

VILLA HIDALGO, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-2021

Fecha de Impresión: 08/08/2021

Página: 1/4

VILLA HIDALGO, S.L.P.



Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	Obra	os	Obra	AVUNTAMIENT	NO HAY
2021-2319	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y AV. LIBERTAD	0.00	320,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	90 %	3,250 PERSONA	3,250.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	0.00	320,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DECRETOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-990	VILLA HIDALGO / PAGO DE DERECHOS DE AGUA FEDERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	13 %	1,250 PERSONA	3,000.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0				
	TOTAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DECRETOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-977	VILLA HIDALGO / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	70 %	4,850 PERSONA	1,000.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0				
	TOTAL	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-312	LA TAPONA / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AL PANTEON 3ª ETAPA	0.00	664,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-12-2021	0 %	642 PERSONA	1,000.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0				
	TOTAL	0.00	664,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-3131	EL COYOTE / REHABILITACION DE TERRACERA DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A EL PANTEON OBSERVACIONES.- RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA Y POREO CON ARENA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2021 / 31-12-2021	0 %	1,118 PERSONA	4.20	OBRA	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0				
2021-3469	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERA TRAMO LAGUNILLAS DEL KM 0+000 AL 3+300	0.00	1,001,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 31-12-2021	0 %	450 PERSONA	1.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0				
	TOTAL	0.00	1,002,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-3468	LLANO DEL CARMEN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. JUAREZ Y CALLE SINOMBRE	0.00	359,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 31-12-2021	60 %	270 PERSONA	4.00	OBRA	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0				
	TOTAL	0.00	359,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2021-979	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 31-12-2021	71 %	750 PERSONA	4.00	POZO	AVUNTAMIENTO	NO HAY	0	0				
	OBSERVACIONES DE REVISION: - Comentarlos: Especificar en qué consiste el mantenimiento	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
	TOTAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
	TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 2018-2021
 DESARROLLO SOCIAL
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Fecha de Impresión: 09/08/2021 10:39:10 Pagina 24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 VILLA HIDALGO, S.L.P.

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-976	VILLA HIDALGO / DESPENSAS DE LA CANTINA BASICA	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 31-12-2021	22 %	22 %	13,500 PERSONA	10,200 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMERTIMAS S.A. DE C.V.	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Presentar por localidad	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma: PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto: ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2933	VILLA HIDALGO / FOMENTO AL DEPORTE. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	80 %	80 %	3,650 PERSONA	115,000 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	LUAN MANUEL LEOS HERRERA	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Especificar en qué consiste el fomento	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-987	VILLA HIDALGO / ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A LA POBLACION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	13 %	13 %	14,878 PERSONA	2,000 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ROSA ROSADO BETHABE HERNANDEZ	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Especificar en qué consiste el fomento	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-989	VILLA HIDALGO / REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS AMBULANCIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	6 %	6 %	14,878 PERSONA	2,000 MBULANCIA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
2021-990	VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	87 %	87 %	14,878 PERSONA	2,000 MBULANCIA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Especificar en qué consiste el fomento	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-981	VILLA HIDALGO / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	91 %	91 %	35,000 PERSONA	33,000 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
2021-982	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Verificar metas (35 Informes)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	16 %	16 %	14,878 PERSONA	22,000 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
2021-983	VILLA HIDALGO / EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	14,878 PERSONA	22,000 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	LUAN MANUEL LEOS HERRERA	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Especificar en qué consiste el equipamiento y el nombre del proveedor es una tienda de deportes	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	46 %	46 %	14,878 PERSONA	2,000 FORJES	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
2021-984	VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	14,878 PERSONA	3,000 FORJES	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
2021-986	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	14,878 PERSONA	3,000 FORJES	ACCION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RO HAY	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarlos: Especificar en qué consiste el fomento	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO



PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-2021
PRESIDENCIA
VILLA HIDALGO, S.L.P.


Fecha de Impresión: 09/06/2021 10:19:26 U

Página 34

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	350,268.84	0.00	350,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,939,977.50	0.00	6,939,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,667,235.00	0.00	1,667,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	359,924.92	0.00	359,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,035,000.00	0.00	0.00	5,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,252,406.26	0.00	9,317,406.26	8,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 11,675,628.00
Techo FFM: 10,443,950.00

Disponible FISM: 2,358,221.74
Disponible FFM: 1,508,950.00



[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO



[Handwritten signature]

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL