

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2873	CHARCAS / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA CRUZ DEL SIGLO AL TANQUE LA ESPERANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,094,387.78	0.00	2,094,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 02-08-2021	99 %	100 %	12,748 PERSONA	3,500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>2,094,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,094,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2872	CHARCAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 4" EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 30-06-2021	99 %	99 %	12,748 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>3,680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2905	FATIMA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y SU DESCARGA A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FATIMA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,100,869.00	0.00	1,100,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 02-08-2021	70 %	99 %	353 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>1,100,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2902	CHARCO VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y DE SU DESCARGA A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO VERDE, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	854,369.00	0.00	854,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 02-08-2021	99 %	99 %	82 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>854,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5045	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	65 PERSONA	413.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2874	CHARCAS / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEBASTIAN DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	538,500.00	0.00	538,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	11 VIVIENDA	213.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-2876	CHARCAS / AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	549,999.80	0.00	549,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	8 VIVIENDA	140.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>1,088,499.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,499.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4744	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES DE MANUEL AGUILERA Y SEVILLA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-08-2021 / 03-09-2021	50 %	100 %	13 VIVIENDA	140.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV	0	0
		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5046	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 01-12-2021	0 %	0 %	65 PERSONA	205.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4710	CHARCAS / SUBSIDIO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAPASCH) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, 2021.	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 31-12-2021	67 %	67 %	12,748 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E.	0	0
2021-4719	CHARCAS / AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE RESIDUALES	511,222.00	0.00	0.00	511,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	21,178 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION: - Error en Proyecto																				
		<b>5,011,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,011,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5043	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	65 PERSONA	994.17 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2021-5042	CHARCAS / ADQUISICION DE MATERIAL PARA BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	22,518 PERSONA	250.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		<b>1,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5044	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	65 PERSONA	379.13 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2911	ALVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS) / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ALVARO OBREGON - LABORCILLA (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,447,117.35	0.00	2,447,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-06-2021	70 %	99 %	194 PERSONA	1.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>2,447,117.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447,117.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4743	CERRO BLANCO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2021 / 08-09-2021	80 %	100 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-4716	CERRO PRIETO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 15-09-2021	90 %	100 %	2 LOCALIDAD	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-2886	EL ZACATONAL / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE EL ZACATONAL, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	440,162.43	0.00	440,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	48 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-2889	ELORZA / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE ELORZA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	295 PERSONA	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-2895	LAJAS / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE LAJAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,122,620.04	0.00	2,122,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	72 PERSONA	5.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2021-2879	LO DE ACOSTA / REHABILITACION DE CAMINO LO DE ACOSTA - LA AVIACION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,332,129.75	0.00	1,332,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 %	99 %	101 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUMAR DEL ANAHLUAC SA DE CV	0	0
2021-2884	SALINILLAS / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE SALINILLAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	567,821.51	0.00	567,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	100 %	99 %	34 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUMAR DEL ANAHLUAC SA DE CV	0	0
		<b>6,911,533.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6,911,533.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2915	ALVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS) / REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ALVARO OBREGON - SANTA ANA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,095,676.92	0.00	2,095,676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-06-2021	70 %	99 %	194 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>2,095,676.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,676.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5039	CHARCAS / REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	22,518 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM



2021-5047	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VARIOS	0	0
		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-4714	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2021	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	90 %	90 %	5 PERSONA	5.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-4740	CHARCAS / ADQUISICION DE PRUEBAS COVID-19	80,000.03	0.00	0.00	80,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	160 PERSONA	160.00 INSUMOS MEDICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV	0	0	
		<b>80,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-4711	CHARCAS / DESCARGA DE ALUMBRADO PUBLICO 2021	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	12,748 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
2021-4712	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-09-2021	90 %	90 %	23 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	9,938,125.58	0.00	9,938,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,011,222.00	0.00	0.00	5,011,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	11,454,328.00	0.00	11,454,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	350,001.00	0.00	0.00	350,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	6,670,651.10	0.00	0.00	6,670,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>37,464,327.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,732,453.58</b>	<b>14,731,874.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **25,865,567.00**

Techo FFM: **14,738,280.00**

Disponible FISM: **3,133,113.42**

Disponible FFM: **6,405.90**

---

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS*

---

*COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL*