

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de E  
 05 de Octub

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
DESARROLLO URBANO.-			\$ 22,737,420.12	\$ -	\$ 20,737,420.12	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																	
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 963,616.42	\$	\$ 963,616.42								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%
2021-48	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 990,116.68	\$	\$ 990,116.68								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 839,619.61	\$	\$ 839,619.61								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA	\$ 804,858.69	\$	\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%
		REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE													17-feb-21		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de E  
 05 de Octub

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

		\$	131,823.28	\$	-										
TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
2021-66	SE-03-OH	PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14							URBANA	C	05-mar-21	100%	100%	
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38							URBANA	C	03-mar-21	100%	100%	
														15-jun-21			
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93							URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	
														31-mar-21			
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73							URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	
														31-mar-21			
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERÍA	\$ 116,224.30		\$ 116,224.30							URBANA	C	02-mar-21	100%	100%	
														15-may-21			
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAILIPAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55							URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	
														05-mar-21			
2021-	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ (TRAMO: CALLE	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49							URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Emisión  
 05 de Octubre

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
148		QUERETARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA												05-mar-21			
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA	\$ 527,376.52		\$ 527,376.52							URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	
														30-abr-21			
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58							URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	
														30-abr-21			
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98							URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	
														31-mar-21			
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82							URBANA	C	10-mar-21	100%	100%	
														14-abr-21			
2021-3216	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA OLLERÍA, FORESTAL Y SANTA ISABEL.	\$ 702,778.32		\$ 702,778.32							URBANA	C	16-jun-21	100%	100%	
														15-jul-21			
2021-3217	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS	\$ 698,336.99		\$ 698,336.99							URBANA	C	16-jun-21	100%	100%	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de E  
 05 de Octub

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
2021-3217		FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS.												17-jul-21			
2021-3218	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, COLONIA GUADALUPE, PROVIDENCIA Y FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 598,854.06	\$ 598,854.06								URBANA	C	09-jul-21 09-ago-21	100%	100%	
2021-305	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIÁN CARRILLO	\$ 783,713.91	\$ 783,713.91								URBANA	C	01-mar-21 15-abr-21	100%	100%	
2021-2420	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 516.00 ML EN CALLE PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE AVENIDA ROBLE A CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA FLORIDA.	\$ 1,682,515.79	\$ 1,682,515.79								URBANA	C	27-ago-21 30-sep-21	100%	0%	
2021-2421	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMAVERA ENTRE EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE GABRIELA Y CALLE PABLO EMILIO MADERO, COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 183,923.77	\$ 183,923.77								URBANA	C	01-jul-21 31-ago-21	0%	0%	
2021-2423	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 237.90 ML DE CALLE SAN AGUSTIN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CARRETERA A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$ 958,078.87	\$ 958,078.87								URBANA	C	01-jul-21 31-ago-21	100%	100%	
2021-3830	SE-04-OJ	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00								URBANA	C	15-sep-21	0%	0%	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de E  
 05 de Octub

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,313,364.72	\$0.00	\$38,264,246.72	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS	FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL									
														15-oct-21			
2021-3831	SE-04-OA	BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	15-sep-21	0%	0%	
														15-oct-21			
2021-4667	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA AVENIDA ROBLE CON EL BOULEVARD TURISTICO.	\$ 201,671.12		\$ 201,671.12							URBANA	C	20-sep-21	0%	0%	
														30-sep-21			
2021-4668	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE JUÁREZ (TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS)	\$ 1,054,055.76		\$ 1,054,055.76							URBANA	C	20-sep-21	100%	0%	
														30-sep-21			
2021-4669	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUDAS TADEO (TRAMO: CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES)	\$ 669,641.71		\$ 669,641.71							URBANA	C	20-sep-21	70%	0%	
														30-sep-21			