



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Mayo de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
SALUD				\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00								RURAL	C	07-abr-22	31-dic-22	0%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-19	SO02	CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								RURAL	C	14-mar-22	14-may-22	0%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								URBANA	C	07-abr-22	31-dic-22	0%	0%	105	AULA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 422,000.00		\$ 422,000.00								URBANA	C	07-abr-22	31-dic-22	0%	0%	60	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 928,000.00		\$ 928,000.00								URBANA	C	15-abr-22	18-jul-22	5%	0%	5,000	M2	1,958.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. ESPACIO MULTIDEPORTIVO.
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00								URBANA	C	16-may-22	15-jul-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22.
VIVIENDA UNIFAMILIAR.				\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-50	SH0100	VIVIENDA UNIFAMILIAR	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Mayo de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02	\$	147,304.02								URBANA	C	14-mar-22	10%	0%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/EL/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE	
															16-may-22										
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02	\$	162,190.02								URBANA	C	15-abr-22	10%	0%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. 170000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/EL/AD-008-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
															15-jun-22										
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00	\$	314,950.00								URBANA	C	15-abr-22	10%	0%	25	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. 315000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/EL/AD-	
															15-jun-22										
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOC. DE LOS ÁNGELES (ANTES DEL PUENTE), EL HERRERO (CALLE LAZARO VITE), LA CONCEPCIÓN Y SANTA CRUZ (SALIDA DEL VENADITO).	\$ 575,500.00	\$	575,500.00								RURAL	C	15-jun-22	0%	0%	125	POSTE	10.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO 1 POSTE EN LA CONCEPCIÓN 2 POSTES EN SANTA CRUZ.	
															15-ago-22										
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NEFI, COL LA FLORIDA; CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 616,000.00	\$	616,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	85	POSTE	11.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. 1 POSTE CALLE NEFI 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL 2 POSTES EN 2DA PRIVADA TERÁN 4 POSTES EN CALLE MEXICANA.	
															15-ago-22										
DESARROLLO URBANO.-			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																									
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 3,677,223.04	\$	3,677,223.04								URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	98	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
															31-dic-22										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 4 de Mayo de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96								URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022. BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. \$ 757,776.96 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- \$ 757,776.96 ANTES \$ 760,000.00
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	90%	50%	100	M2	1,202.81	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00								URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	19%	19%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	2,500	M2	450	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 520,000.00		\$ 520,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	40%	0%	98	M2	883	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022.
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 1,075,000.00		\$ 1,075,000.00								URBANA	C	21-abr-22 21-jun-22	15%	0%	200	M2	1,645	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022.
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 520,000.00		\$ 520,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	70%	0%	545	KM	2	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.
2022-	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	309	M2	1,770	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Mayo de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								RURAL	C	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-320	U603OA	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								URBANA	C	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,790,769.00		\$ 3,790,769.00								URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 6,377,864.00	\$ -	\$ -	\$ 6,377,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 6,377,864.00			\$ 6,377,864.00							URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- ANTES \$ 2'341,684.00+\$ 4'036,180.00= \$	
REQUERIMIENTOS.- PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA.			\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-315	SAOA	DEPORTE	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							URBANA	C	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	50	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-109	SF02OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22		30%	25%	86,686	MAQUINARIA	5	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
4 de Mayo de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
135	U605OA	OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBANA	C	30-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	24FEB22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	
2022-136	U6040D	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN Y NAVEGADOR GPS.,	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00							URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL EQUIPO TOPOGRÁFICO	
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00							URBANA	C	15-abr-22 30-abr-22	0%	0%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
OBLIGACIONES FINANCIERAS.																								
2022-140	0401OA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	5	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- VIALIDADES URBANAS			\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-150	SI02OE	VIALIDADES URBANAS.	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00							URBANA	C	16-may-22 16-ago-22	0%	0%	5,500	M2	885	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	24.32%	24.32%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-147	UI-05	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE VIGILANCIA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	102,199	MODULO	5	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	20.95%	20.95%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	