



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 2,244,235.72	\$ -	\$ 2,244,235.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,759,026.27		\$ 1,759,026.27								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	122	M3	250.00	O	V	IT	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021. 1798,962.50
2021-5013	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 286,074.47		\$ 286,074.47								URBANA	C	08-nov-21 30-nov-21	100%	100%	70	M.L.	480.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/040-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-033-2021. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN 25NOV21.- \$ 286,074.47 ANTES \$ 275,000.00 SE AUMENTO \$ 11,074.47
2021-5016	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 124.00 M.L. EN CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA, FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA; CON UNA LONGITUD DE 205.00 M.L. EN CALLE CARPINTERO ENTRE CALLE PALMARITO Y CALLE AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 199,134.98		\$ 199,134.98								URBANA	C	15-nov-21 15-dic-21	100%	0%	50	M.L.	329.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2021 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DE 16DIC21.- \$ 199,134.98 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 25NOV21. \$ 219,845.34 ANTES \$ 230,000.00 SE DESCONTARON \$ 10,154.66 \$ 219,845.34 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 16DIC21.- \$ 20,710.36= \$ 199,134.98 329 M.L. ANTES 380 M.L. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 124.00 M.L. EN CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA, FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA; CON UNA LONGITUD DE 205.00 M.L. EN CALLE



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20	\$	\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30	\$	\$ 283,409.30								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20,12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 <u>142.72 M.L.</u> <u>149.37 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34	\$	\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC/SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. <u>210.40 M.L.</u> <u>241.43 M.L.</u> <u>243.21 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21	02-abr-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.	
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54		\$ 810,048.54								URBANA	C	14-jun-21	30-jul-21	100%	100%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021.	
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 426.21 M.L. EN CALLES: JACARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 950,399.75		\$ 950,399.75								URBANA	C	14-jun-21	30-jul-21	100%	100%	13 VIVIENDAS	M.L.	426.21	O	V	IT	MMA/CDSM/028-2021 LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-023-2021 \$ 1'000,536.47- \$ 950,399.75 459.70 M. - 426.21 M.L. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 28OCT21.	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,108,695.60	\$ -	\$ 1,108,695.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-329	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 63- SAN JOSÉ DE IPOA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								RURAL	C	15-feb-21	17-abr-21	100%	100%	208	PROYECTO	1	A	V	IT	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS) ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA, No. MMA/CDSM/009-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-015-2021.	
2021-2386	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57- SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 304,999.99		\$ 304,999.99								RURAL	C	15-feb-21	17-abr-21	100%	100%	102	PROYECTO	1	A	V	IT	ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/017-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-013-2021.	
2021-11603OA	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57- SAN JOSÉ DE LOS GUAYES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 295,000.01		\$ 295,000.01								RURAL	C	15-feb-21		100%	100%	85	PROYECTO	1	A	V	IT	ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA, No. MMA/CDSM/018-2021.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-5989	U4-01	PAGO POR ADEUDO A INVIES DEL EJERCICIO 2017.	\$ 440,002.67		\$ 440,002.67								URBANA	AM	17-dic-21			100	INFORME	1	A	V	I		
															31-dic-21	0%	0%								
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.	
															17-abr-21										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 4,045,299.60	\$ -	\$ -	\$ 4,045,299.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-5009	SK-01-OA	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 1,373,780.58		\$ 1,373,780.58								URBANA	C	09-nov-21	70%	70%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA. \$ 1380,226.00 CONTRATO No. MMA/CDSM/041-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/CT/IR-008-2021. RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3. 1 TRACTO COMPACTADOR PATA DE CABRA Y 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS,	
															31-dic-21										
2021-5987	SK-01-OB	AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 1a. ETAPA.	\$ 2,671,519.02		\$ 2,671,519.02								URBANA	C	17-dic-21	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I		
															31-dic-21										
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO) Y ESTIMULOS.			\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 390,000.00		\$ 390,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	78.29%	78.29%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD ETIQUETAS PARA CD, PROVEEDOR ZEFERINO QUEZADA MIRELES.\$ 315,000.00+75,000.00= \$ 390,000.00
2021-4905	U603OD	GASTOS INDIRECTOS.- SERVICIOS GENERALES.	\$ 116,118.00		\$ 116,118.00								URBANA	AM	30-sep-21	31-dic-21	78.29%	78.29%	35	INFORME	1	A	V	P	VIATICOS, COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS. 654118 \$ 191,118.00-75,000.00= \$ 116,118.00
2021-5005	U603OC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 463,000.00		\$ 463,000.00								URBANA	AM	03-nov-21		86.00%	28.40%	102,199	MAQUINARIA	6	A	V	P	REHABILITACIÓN DE LA CALLE NAYARIT ENTRE IRAPUATO Y DISTRITO FEDERAL, EN LA COLONIA REPUBLICA. REHABILITACIÓN DE PRIVADA TOMÁS TELLO RANGEL, COLONIA LA LAGUNITA. REHABILITACIÓN DE CALLE ROBLES ENTRE LIENZO CHARRO Y CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, REHABILITACIÓN DE CALLE NAYARIT DE CALLE DISTRITO FEDERAL A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA. REHABILITACIÓN DE CALLE (LATERAL DIF) ENTRE CALLE BOULEVARD HÉROES POTOSINOS A LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PROVIDENCIA. REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MANUEL MORENO TORRES, CALLE NOGALES



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO).			\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											REHABILITACIÓN DE CALLE COMUNIDAD DE GUERRERO. REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES. REHABILITACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL HERRERO. SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. CONSISTE EN: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, REFACCIONES PARA EL VIBROCOMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, MOTOBOMBA, CAMIÓN DE VOLTEO, Y PIPA DE AGUA. REHABILITACIÓN DE LA CALLE NAYARIT, PRIVADA.	
2021-3819	SF02OC	LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE Y UN CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNACIONAL (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.	\$ 140,800.00		\$ 140,800.00								RURAL	C	07-sep-21 29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA CAMIÓN.	2	O	V	IT	RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO Y UNA RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO No. MMA/OM/057-2021. LIC. EIJANIA FRANSHEKA VILLANUEVA CORDOVA, \$ 140,800.00
2021-5398	SF02OC	LA RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MARCA CAT Y UN CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNACIONAL (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO.	\$ 162,800.00		\$ 162,800.00								RURAL	C	07-sep-21 29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA CAMIÓN.	2	O	V	IT	RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MARCA CAT Y UN CAMIÓN DE VOLTEO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO MMA/OM/058-2021. \$ 162,800.00 CONTRATISTA ING. CHRISTOPHER SAMUEL
2021-5399	SF02OC	LA RENTA DE UN BULLDOZER MARCA CAT (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS.	\$ 158,900.00		\$ 158,900.00								RURAL	C	07-sep-21 29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	O	V	IT	RENTA DE UN BULLDOZER MARCA CAT (INCLUYE COMBUSTIBLE), STANDARTRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS. CONTRATO No.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-5400	SF02OC	RENTA DE DOS CAMIONES DE BASURA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$ 191,800.00		\$ 191,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	CAMIONES	2	O	V	IT	RENTA DE 2 CAMIONES DE BASURA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/060-2021 \$ 191,800.00 PROCEDIMIENTO No.	
2021-5401	SF02OC	RENTA DE UNA CAMIONETA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$ 71,800.00		\$ 71,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	CAMIONETA	1	O	V	IT	RENTA DE UNA CAMIONETA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/AD-028-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. \$ 71,800.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/OM/SPM/R28/AD-028-2021.	
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.			\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-344	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 25,233.67		\$ 25,233.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	17	DESPENSA	51	A	V	P	PROVEEDOR: C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FAFM/EST/AD-039-2021, \$ 190,999.94 PRECIO POR DESPENSA \$ 461.35 SUMINISTRO DE 414 PAQUETES DE DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021. ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06 antes % fin 32.38%	
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06 antes % fin 32.38%	
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06 antes % fin 32.38%	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 26,718.00		\$ 26,718.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	18	DESPENSA	54	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 14,843.33		\$ 14,843.33										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 26,718.00		\$ 26,718.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	18	DESPENSA	54	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-613	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67										URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 19,296.33		\$ 19,296.33								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA FN IA	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67								RURAL	AM	12-feb-21		66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARRONES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-647	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-649	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-650	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-651	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 2,968.67		\$ 2,968.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	2	DESPENSA	6	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-653	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAIMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-655	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-656	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-658	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-659	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03
2021-661	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/026-2021. \$ 349,800.03



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-662	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUACÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-668	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-671	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-672	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-673	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-675	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 1,484.33		\$ 1,484.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	1	DESPENSA	3	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-676	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06
2021-679	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06
2021-680	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTRES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-5007	SY01OF	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES (DIF MUNICIPAL).	\$ 96,000.00		\$ 96,000.00									URBANA	AM	29-oct-21 31-dic-21	100%	0%	102,199	VEHICULO	2	A	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-324	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75									URBANA	C	03-may-21 30-ago-21	100%	100%	369	M.L	262.58	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.
2021-325	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57									RURAL	C	03-may-21 30-ago-21	100%	100%	3,333	M2	48	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-5017	TM-04-OB	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE LA MISIÓN, SAN JOSÉ DE LA PEÑA, EL MEZQUITE Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00									RURAL	C	08-nov-21	100%	40%	5,800	M3	8,000.00	O	V	P	ING. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2021. SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-034-2021. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 11a. SESIÓN DEL



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
04 de Enero de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
		DE MATEHUALA.												07-dic-21													25NOV21.- REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE LA MISIÓN, SAN JOSÉ DE LA PEÑA, EL MEZQUITE Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.
VIVIENDA			\$ 659,263.38	\$ -	\$ 659,263.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-348	SH-01-OD	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL. EN SAN JOSÉ DE LA PEÑA 3 CUARTOS. EN SAN LORENZO 1 CUARTO. EN LA CONCEPCIÓN 3 CUARTOS. EN SANTA CRUZ 4 CUARTOS Y ESTANQUE BLANCO 1 CUARTO.	\$ 659,263.38		\$ 659,263.38									17-may-21	100%	100%	60	OBRA	12	O	V	IT				ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YANEZ \$ 659,263.38 No. MMA/CDSM/026-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/VIV/AD-021-2021.	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,585,140.80	\$ -	\$ -	\$ 48,585,140.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-345	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,627,786.62			\$ 24,627,786.62							URBANA	AM	12-feb-21	92.50%	92.50%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P			SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 16DIC21. \$ 24627,786.62 SE DISMINUYÓ \$ 3'372,213.38	
2021-5986	UI-03	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 640,041.60			\$ 640,041.60							URBANA	AM	17-dic-21	0.00%	0.00%	102,199	UNIFORME	138	A	V	I				
2021-346	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 23,317,312.58			\$ 23,317,312.58							URBANA	AM	12-feb-21	82.84%	82.84%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P			DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. (PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS). SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO21. \$ 22'300,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 28OCT21. \$22'800,000.00 SE AUMENTO \$ 500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV21. \$ 23'150,000.00 SE AUMENTO \$ 350,000.00 SE AUMENTO \$ 167,312.58 = SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 16DIC21. \$ 23'317,312.58	
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 24,705,558.60	\$ -	\$ 23,047,720.30	\$ 1,657,838.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-004-2021.
2021-48	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 839,619.61		\$ 839,619.61								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%	140	M2	1,644.54	O	V	IT	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021. 864182.89
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD.	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-003-2021. \$ 732,366.00



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38								URBANA	C	03-mar-21 15-jun-21	100%	100%	146	M2	2,833.64	O	V	IT	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	45	M2	1,148.57	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERIA.	\$ 116,224.30		\$ 116,224.30								URBANA	C	02-mar-21 15-may-21	100%	100%	32	M2	400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAUlipAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	272	M2	3,400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2021.
2021-148	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSI (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	295	M2	3,697.50	O	V	IT	MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 456 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 04 de Enero de 2022.



TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA.	\$ 527,376.52		\$ 527,376.52								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	56	M2	700.00	O	V	IT	MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MEDINA AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES.	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82								URBANA	C	10-mar-21 14-abr-21	100%	100%	208	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-017-2021.
2021-3216	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA OLLERÍA, FORESTAL Y SANTA ISABEL.	\$ 702,778.32		\$ 702,778.32								URBANA	C	16-jun-21 15-jul-21	100%	100%	143	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/032-2021. ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-025-2021.
2021-3217	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS.	\$ 698,336.99		\$ 698,336.99								URBANA	C	16-jun-21 17-jul-21	100%	100%	120	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/033-2021. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YANEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-026-2021.
2021-	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	\$ 598,854.06		\$ 598,854.06								URBANA	C	09-jul-21	100%	100%	138	OBRA	1	O	V	IT	ING. LUIS ALEJANDRO BARAJAS P. CONTRATO No. MMA/CDSM/034-2021.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
04 de Enero de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-5015	SE-03-OJ	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN PLAZA DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 336,097.10		\$ 336,097.10								URBANA	AM	29-oct-21	31-dic-21	0%	0%	820	LUMINARIA	32.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 12a. SESIÓN DEL 16DIC21.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN PLAZA DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. Y EL COSTO \$ 336,097.10 SE DISMINUYÓ \$ 902.90 ANTES \$ 337,000.00
2021-5018	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LIBERTAD, FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO.	\$ 497,885.02		\$ 497,885.02								URBANA	C	12-nov-21	31-dic-21	90%	0%	89	M2	860.00	O	V	P	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/005-2021, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 16DIC21.- \$ 497,885.02 SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-035-2021. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 1a. SESIÓN DEL 25NOV21.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LIBERTAD, FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO.