

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 08-08-2022	100 %	80 %	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	46297	18968
		1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	79 %	79 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	100 %	25 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA	0	0
	OBSERVACIONES.- EL INSTITUTO DE VIVIENDA SUPERVISA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUELITALILLO, SAN RAFAEL Y LAS NORIAS																				
		34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3112	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2022 / 21-11-2022	31 %	30 %	290 PERSONA	1.00 TECHADO S EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	144037
		1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2022-11	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	75 %	75 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-569	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAELITO Y CALLE JUAREZ EN EL MIRADOR, LAGUNILLAS S.L.P.	1,603,637.51	0.00	1,603,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2022 / 23-07-2022	100 %	100 %	332 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	42409	
2022-1683	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DEL QUELITALILLO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,938,218.14	0.00	1,938,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2022 / 02-08-2022	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ	0	39218	
2022-2139	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VANGUARDIA REVOLUCIONARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,148,803.04	0.00	1,148,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 05-09-2022	100 %	100 %	399 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	122533	
		4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1685	EL EPAZOTE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ SALIDA A CALABAZAS EN EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	148,452.24	0.00	148,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022 / 13-07-2022	0 %	100 %	16 PERSONA	0.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	79102	
2022-2147	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS S.L.P.	171,562.35	0.00	171,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2022 / 05-08-2022	0 %	100 %	17 PERSONA	0.17 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	72065	
2022-2583	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	65,730.22	0.00	65,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 08-09-2022	0 %	100 %	9 VIVIENDA	9.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	96479	
		385,744.81	0.00	385,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2154	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (1 Y 2) LAGUNILLAS, S.L.P.	1,065,426.51	0.00	1,065,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 22-08-2022	100 %	79 %	29 PERSONA	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	122612	
		1,065,426.51	0.00	1,065,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2143	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN, LAGUNILLAS S.L.P.	117,448.00	0.00	0.00	117,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	39 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS RAMOS OLVERA	0	0	
		117,448.00	0.00	0.00	117,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3612	LA LINEA / REHABILITACION DE CAMINO LA LINEA - RIO DE	247,871.70	0.00	0.00	247,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-08-2022 /	100	100	173 PERSONA	3.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO	0	0

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,661.02	246,000.00	237,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	22 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112426
2022-2510	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	564,271.19	287,000.00	277,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113890
2022-2511	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSÍ	322,440.68	164,000.00	158,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112737
2022-2512	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P	644,881.36	328,000.00	316,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	29 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113883
		2,015,254.25	1,025,000.00	990,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	184,745.75	0.00	184,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,451,171.32	0.00	1,451,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	981,260.14	0.00	0.00	981,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,979,580.00	0.00	0.00	1,979,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,015,254.25	1,025,000.00	990,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,908,435.16	1,895,818.45	9,621,776.57	3,390,840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **14,728,239.00**
Techo FFM: **4,067,266.00**

Disponible FISM: **5,106,462.43**
Disponible FFM: **676,425.86**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL