



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
Municipio: LAGUNILLAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
REPARTIDO
08 SEP. 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICIALIA DE PARTES
zarkiton ducja on

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,638.91	870,818.46	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 09-09-2022	100%	30%	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AVUNTAMIENTO	MRS CARLO MAGNO NIETO ORTIZON	46297	18968
		1,741,638.91	870,818.46	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa: U7 SERVICIOS. Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1661	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-04-2022 / 31-12-2022	79%	79%	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARTIN JANE RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa: U7 SERVICIOS. Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0%	100%	2 PERSONA	1.00 PERSONA FORNE	OBRA	AVUNTAMIENTO	INSTITUTO DE AVIACION CIVIL	0	0
		34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES. Programa: SI DESARROLLO DEL DEPORTE. Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3112	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO. LAGUNILLAS, S.L.P.	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2022 / 21-11-2022	5%	30%	250 PERSONA	1.00 TECHADO	OBRA	AVUNTAMIENTO	CONSTRUCTORES S. DE RL. DE CV.	0	144037
		1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO. Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 2021-2024
 LAGUNILLAS, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Dolores Delia S.R.
 Nereida Ortiz
 Jesus Loredo R.
 Fecha de Impresión: 06/09/2022 11:30:50 Pagina 1/4
 DIONICIO MARTINEZ JIMENEZ

Sonijas Zuitkon Bvna Ma Elena Bvna

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incluír/termino	Físico	Financi	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
NORIAS	RESERVACIONES- REHABILITACION MEDIANTE ESCARIFICACION Y RECONFORMACION DEL CAMINO. COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS Y COMPACTACION DEL CAMINO	444,422.84	0.00	0.00	444,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-04-2022	%	%								

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:1J INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO

2022-2594	EL CAPULIN / MANTENIMIENTO DE BORDOS ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 23-06-2022	100 %	100 %	15 PERSONA CTOR	3.00 OBRA REPAR	AVUNTAMEN TO	ALIANZA RETES PUMOS	0	0	
TOTAL		21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

2022-12	EL QUEJITALLO (EL QUEJITAL) / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUEJITALLO	150,173.80	0.00	0.00	150,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2022 / 24-03-2022	100 %	100 %	340 PERSONA OBRA	3.10 OBRA	AVUNTAMEN TO	SARCA L. CONSTRUCTORES S. DE RL DE CV.	0	0	
2022-08	OBSERVACIONES- RECONFORMACION Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL	150,173.80	0.00	0.00	150,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL		150,173.80	0.00	0.00	150,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

2022-2079	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 12-06-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA DIFU	1.00 ACCION	AVUNTAMEN TO	ISSUS PONZALEZ MENDEZ	0	0	
TOTAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:U1 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

2022-7	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-12-2022	66 %	66 %	5,453 PERSONA OBRA	6.00 ACCION	AVUNTAMEN TO	AVUNTAMIENTO	0	0	
2022-9	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-12-2022	73 %	73 %	5,453 PERSONA OBRA	1.00 ACCION	AVUNTAMEN TO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2022-10	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-12-2022	69 %	69 %	5,453 PERSONA OBRA	1.00 ACCION	AVUNTAMEN TO	EDUANDO SANCHEZ OROZCO	0	0	
2022-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	46 %	46 %	5,453 PERSONA OBRA	1.00 ACCION	AVUNTAMEN TO	EDUARDO ESPEDRES VEGA	0	0	
TOTAL		1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,661.02	246,000.00	237,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA OBRA	6.00 OBRA	INSTALACION DE VIVIENDAS		123456	112426	
2022-2510	EL QUEJITALLO (EL QUEJITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUEJITALLO (EL QUEJITAL)	564,271.18	287,000.00	277,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA OBRA	7.00 OBRA	INSTALACION DE VIVIENDAS		123456	113890	
2022-2522	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD / DESCRIPCION	322,440.68	164,000.00	158,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA OBRA	4.00 OBRA	INSTALACION DE VIVIENDAS		123456	112737	
TOTAL		1,370,372.88	707,000.00	663,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Dobres Delia S.R.
BEANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS
 ADMÓN. 2021-2024
 LAGUNILLAS, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Verónica Ortega
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ADMÓN. 2021-2024
 LAGUNILLAS, S.L.P.
 COORDINACION SOCIAL

Jesús Arede A.
 Fecha de Impresión: 06/09/2022 11:30:53
 Pagina 3/4

Dionicio Martinez Jimenez

