



**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL	109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONAS	4.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47459
		109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	65 %	46 %	1,815 PERSONAS	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 VERIFICACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONAS	1.00 INFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE COCENETOS)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 15-12-2022	0 %	0 %	30 PERSONAS	1.00 INFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPACAN  
**H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.**  
2021 - 2024

**AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO**  
**RECIBIDO**  
20 JUL 2022  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
OFICIALIA DE PARTES

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 07/07/2022 20:14:23 Pagina 1/7

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-756	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022/ 14-07-2022	5 %	30 %	57	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022/ 05-06-2022	85 %	86 %	44	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47461
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-746	TENEXHUITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022/ 05-06-2022	85 %	88 %	113	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	45528
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	0.00	909,598.57	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022/ 05-06-2022	85 %	90 %	52	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47412
OBSERVACIONES.- LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1879	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022/ 01-06-2022	100 %	100 %	1,815	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ AFRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP																					
		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,016,944.19	0.00	1,016,944.19	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022/ 05-06-2022	85 %	62 %	128	3,158.25	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	45594
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DANOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		1,016,944.19	0.00	1,016,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-754	TEPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022/ 31-05-2022	0 %	0 %	34	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47470
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022/	5 %	30 %	25	290.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
**H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.**  
 2021 - 2024


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

759															14-07-2022			VIVIENDA METRO LINEAL	TO		
OBSERVACIONES.- CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		588,693.83	0.00	588,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	5 %	30 %	1,815 PERSONA	345.00 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	995,587.40	0.00	995,587.40	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	5 %	30 %	114 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2213	NUOVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	5 %	30 %	165 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-852	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	75 %	64 %	212 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIA (CONEVAL)																					
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	91 %	82 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49412
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		3,074,983.34	0.00	3,074,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	341 PERSONA	73.00 METROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49487
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO																					
		621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALAGACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	100 %	38 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49490
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-818	BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49308
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-844	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	95 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL BUJMES	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-848	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.33	0.00	545,626.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49571
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMPACAN  
 TAMPACAN, S.L.P.  
 2021 - 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	70 %	60 %	368 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.58	0.00	1,051,361.58	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	65 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	45 %	30 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-846	MACUILOCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	54 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.51	0.00	279,399.51	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-843	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	5 %	30 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49525
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																					
2022-847	TENEXTILA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49563
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-849	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.23	0.00	773,289.23	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	311 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	49577
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-853	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,226,168.72	0.00	1,226,168.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	85 %	72 %	822 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		11,385,379.79	0.00	11,385,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	5 %	30 %	850 VIVIENDA	185.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-882	TAMPACAN / INTERCONEXION DE SUBESTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	0	49580
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
TOTAL		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	98 %	42 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LAFRAGA	0	48208
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.93	0.00	1,099,805.93	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	98 %	85 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
 AYUNTAMIENTO  
 TAMPACAN S.L.P.  
 2021 - 2024

  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	10 %	7 %	1,000 VIVENDA	1,000 O METROS CUBICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	651,649.67	0.00	0.00	651,649.67	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000 D DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		651,649.67	0.00	0.00	651,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U5 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-975	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	25 %	12 %	5 PERSONA	5,000 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-979	TAMPACAN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	48 %	35 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2022-980	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	51 %	15,238 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
		6,285,160.38	0.00	0.00	6,285,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-981	TAMPACAN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					


  
 PRESIDENCIA
   
 H. AYUNTAMIENTO
   
 TAMPACAN, S.L.P
   
 2021 - 2024


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

