



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL													
<b>SALUD</b>				\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 400,756.56		\$ 400,756.56													07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	250
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44													30-may-22 08-jul-22	100%	100%	250
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 795,000.00		\$ 795,000.00													07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	105
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.00 x 26.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS" UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 265,000.00		\$ 265,000.00													15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	120



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERÍA Y "MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00		\$ 440,000.00								URBANA	C	04-ago-22	0%	0%	710
															14-sep-22			
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 8,188.29		\$ 8,188.29								URBANA	C	07-abr-22	0%	0%	60
															31-dic-22			
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62								URBANA	C	03-may-22	70%	70%	5,000
															30-jun-22			
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09								URBANA	C	01-jun-22	100%	100%	200
															29-jul-22			



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-2490	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JUEGOS INFANTILES EN COLONIA AVIACIÓN.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00								URBANA	C	04-ago-22 14-sep-22	0%	0%	300
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-50	SH0100	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	300
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-49	SH010D	CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00								URBANA	C	15-jul-22 30-jul-22	0%	0%	250
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80								RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	200



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-56	TM040A	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,000 M3), SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	C	14-mar-22 15-may-22	100%	100%	580
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)</b>			\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-2608	TM020A	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.	\$ -										RURAL	C	03-ago-22 31-ago-22	0%	0%	50
2022-2492	TM040A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00			\$ 565,000.00							RURAL	C	23-ago-22 15-sep-22	0%	0%	350
2022-2495	TM020A	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).	\$ 690,000.00			\$ 690,000.00							RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	157
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)</b>			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-2493	TJ060A	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00							RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	800



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-2494	TJ050A	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO DE GANADO (1 PLAZA).	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00								RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	100
															03-sep-22			
<b>AGUA POTABLE</b>			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 514,081.69		\$ 514,081.69								URBANA	C	07-abr-22	0%	0%	85
															31-dic-22			
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96								URBANA	C	07-mar-22	100%	100%	62
															22-abr-22			
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22	100%	100%	48
															13-may-22			
2022-	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00								RURAL	C	01-ago-22	80%	78%	62



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
572		MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.												31-ago-22				
2022-1414	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94								RURAL	C	18-jul-22	0%	0%	10 VIVIENDA
														19-ago-22				
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 452,280.55		\$ 452,280.55								URBANA	C	07-abr-22			45
														31-dic-22	0%	0%		
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	45
														15-abr-22				



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	\$41,090,769.00	0.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	-----------------	------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL											
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60									URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	90%	100%	82
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50		\$ 665,200.50									URBANA	C	15-jun-22 16-jul-22	100%	100%	75
2022-2496	SD010A	1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00									URBANA	C	17-ago-22 30-sep-22	0%	0%	305
2022-3081	SD020F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 247 M.L. EN CALLE ARROYO.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00									URBANA	C	31-ago-22 29-sep-22	0%	0%	125 BENEF 25 VIVIENDAS.
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	\$41,090,769.00	0.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	-----------------	------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL												
2022-243	SG060D	RUBRO ELECTRIFICACIÓN.	\$ 77,289.70		\$ 77,289.70										URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	82
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02										URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	80%	0%	65
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02										URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%	60
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00										URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%	25





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89		\$ 517,895.89								RURAL	C	07-jun-22 05-ago-22	95%	0%	125
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	85%	0%	85
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NICARAGUA COLONIA LAS CUMBRES (2 POSTES), LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA (2 POSTES), LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA (5 POSTES).	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	17-ago-22 30-sep-22	0%	0%	128
	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (2 POSTES), EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (5 POSTES), CARRETERA 57 RANCHO NUEVO (3 POSTES) Y EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS (113 MTS).	\$ 1,041,660.07		\$ 1,041,660.07								URBANA	C	05-sep-22 15-oct-22	0%	0%	475
<b>DESARROLLO URBANO.-</b>			\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN</b>																		
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 1,622,275.51		\$ 1,622,275.51								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	98



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	\$41,090,769.00	0.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	-----------------	------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL												
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96												08-mar-22	100%	100%	219
																	27-mar-22			
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21												14-mar-22	100%	100%	100
																	14-jun-22			
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00												14-mar-22	98%	98%	30,000
																	14-jun-22			
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00												15-abr-22	100%	100%	2,500



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
														15-jun-22				
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73							URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	98	
														15-jun-22				
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,195,723.99		\$ 1,195,723.99							URBANA	C	13-abr-22	100%	100%	200	
														27-may-22				
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03							URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	
														15-jun-22				
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00							URBANA	C	15-jun-22	100%	96%	309	
														15-ago-22				
														15-jun-22				



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41		\$ 819,722.41								URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	212
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,430,000.00		\$ 2,430,000.00								URBANA	C	15-jun-22	50%	0%	280
															15-ago-22			
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA. EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES. EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,423,641.16		\$ 1,423,641.16								URBANA	C	08-jul-22	100%	100%	640
															15-ago-22			
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHELO DE ENTRE 2 DE JULIO A MANUEL J CLOUTHIER EN COLONIA LIBERTAD.	\$ 435,500.00		\$ 435,500.00								URBANA	C	22-ago-22	95%	0%	140
															07-oct-22			
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 2,105,168.00		\$ 2,105,168.00								URBANA	C	22-ago-22	0%	0%	5,000
															07-oct-22			
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51		\$ 61,499.51								URBANA	C	15-abr-22	0%	0%	102,199
															15-jun-22			
2022-		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN													15-jun-22			



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
624	SE030H	CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERIA.	\$ 324,500.00		\$ 324,500.00								URBANA	C	15-ago-22	0%	0%	4,000
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	1,500
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 295,518.07			\$ 295,518.07							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93			\$ 274,481.93							URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	100%	102,199
	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA	\$ 160,000.00			\$ 160,000.00							URBANA	C	31-ago-22 21-sep-22	0%	0%	640



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AVIACION	\$ 270,000.00			\$ 270,000.00							URBANA	C	31-ago-22	0%	0%	300
															21-sep-22			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
RELLENO SANITARIO																		
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00			\$ 4,000,000.00							RURAL	C	01-ago-22	0%	0%	86,686
															31-ago-22			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE			\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																		
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00							URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	102,199
															15-sep-22			
CAMINOS RURALES			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-1924	UB01OC	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00		\$ 611,000.00								RURAL	C	25-jul-22	70%	0%	269
															07-sep-22			
2022-		PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL													22-ago-22			



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-2500	UB010C	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2.400 M2.	\$ 2,389,000.00		\$ 2,389,000.00								RURRAL	C	07-oct-22	0%	0%	165
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-320	U6030A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0.005%	0.005%	86,686
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-</b>			\$ 490,769.00	\$ -	\$ 490,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>																		
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 490,769.00		\$ 490,769.00								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199
<b>REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 484,652.08	\$ -	\$ -	\$ 484,652.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 484,652.08			\$ 484,652.08							URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	102,199



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
														31-dic-22				
		REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-109	SF03OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22	58%	58%	86,686
														31-dic-22				
		REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/ARTÍSTICA.	\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-333	SAOD	FOMENTO CULTURAL.	\$ 56,376.00			\$ 56,376.00							URBANA	C	14-mar-22	14.09%	14.09%	500
														14-jul-22				
		REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-	SF010A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES	\$ 162,500.00			\$ 162,500.00							RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	150





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2518		(5 LOTES DE EQUIPO).												03-sep-22	0%	0%	100	
2022-2519	SF010A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00			\$ 112,500.00							RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	100
														03-sep-22				
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.</b>			\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00							URBANA	C	04-ago-22	100%	100%	800
														31-ago-22				
<b>REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL</b>			\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-1416	SS010B	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	AM	15-jun-22	0%	0%	7,500
														31-dic-22				
2022-3080	SS010B	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00							URBANA	AM	22-ago-22	0%	0%	1,500
														22-sep-22				
<b>REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).</b>			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	\$41,090,769.00	0.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	-----------------	------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	C	24-feb-22	65.85%	65.85%	35
															31-dic-22			
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54			\$ 350,543.54							URBANA	C	27-may-22	34.82%	34.82%	35
															31-dic-22			
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00							URBANA	C	27-may-22	77.34%	77.34%	35
															31-dic-22			
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00			\$ 468,500.00							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	102,199
															30-mar-22			
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78			\$ 79,483.78							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	5,800



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración  
 31 de Agosto de 2022

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL										
														30-mar-22				
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60			\$ 88,308.60							URBANA	C	01-jun-22	0%	0%	3,500
														15-jun-22				
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.</b>																		
2022-140	U40101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	0.00%	0.00%	5
														31-dic-22				
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	56.19%	56.19%	102,199
														31-dic-22				
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	43.24%	43.24%	102,199
														31-dic-22				



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			

CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	I
CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	IT

AULA	1.00	O	V	I
TECHADO	1.00	O	V	I



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
AULA S.S.	3 1	O	V	I

ESPACIO MULTIDEPOR TIVO	1.00	O	V	I
M2	1,958.00	O	V	P
OBRA	1.00	O	V	IT



METAS		OBRAS O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
ESPACIO MULTIDEPORATIVO	1.00	O	V	I

OBRA	1.00	O	V	I
------	------	---	---	---

OBRA	35.00	O	V	I
------	-------	---	---	---

OBRA	1.00	O	V	I
------	------	---	---	---



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M3	8,000.00	O	V	IT

OBRA	1.00	O	V	I
TON	35.00	O	V	I
OBRA	1.00	O	V	I

FORRAJE (PACA)	4,000.00	O	V	I
-------------------	----------	---	---	---



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
PLAZA	1.00	O	V	I

SISTEMA	1.00	O	V	I
M.L.	384.00	O	V	IT
M.L.	525.00	O	V	IT
LOTE	1.00	O	V	P





METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
EQUIPO	1.00	O	V	I
LOTE EQUIPO	1.00	O	V	I

OBRA	1.00	O	V	I
M.L.	133.41	O	V	IT



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M.L.	246.68	O	V	P
M.L.	294.08	O	V	IT
M.L.	468.64	O	V	I
M.L.	247.00	O	V	I



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
EQUIPO	1.00	O	V	I
POSTE	3.00	O	V	P
POSTE	4.00	O	V	P
POSTE	5.00	O	V	P



METAS		OBRAS O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
POSTE	9.00	O	V	P
POSTE	10.00	O	V	P
POSTE	9.00	O	V	I
POSTE MTS.	10 113	O	V	I

OBRA	1.00	O	V	I
------	------	---	---	---



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M2	18,000	O	V	IT
M2	1,202.81	O	V	IT
M2	40,000	O	V	P
M2	450	O	V	IT



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M2	883	O	V	IT
M2	1,630.92	O	V	IT
KM	2	O	V	IT
M2	1,770	O	V	P



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M2	1,223	O	V	IT
M2	2,420	O	V	P
M2	2,016	O	V	IT
M2	577	O	V	P
M2	6,400	O	V	I
LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I
LUMINARIA				



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
S	12	O	V	I
LUMINARIA S	18	O	V	IT
LUMINARIA S	22	O	V	I

ACOMETIDA	200	O	V	I
LUMINARIA	30	A	V	IT
LUMINARIA	12	A	V	I





METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
LUMINARIA	8	A	V	I

HECTAREA	1	O	V	I
----------	---	---	---	---

CANCHA	1	O	V	I
--------	---	---	---	---

OBRA	1.00	O	V	P



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
M2	2,400	O	V	I

PROYECTO	1.00	O	V	P
----------	------	---	---	---

INFORME	1	A	V	I
---------	---	---	---	---

INFORME	1	A	V	I
---------	---	---	---	---



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			

MAQUINARÍA	4	O	V	P
------------	---	---	---	---

FOLLETOS	500	A	V	P
----------	-----	---	---	---

LOTE	500	O	V	P
------	-----	---	---	---



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
EQUIPO	5.00	O	V	I
LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I

CENTRO CULTURAL	1	O	V	IT
--------------------	---	---	---	----

APOYO	2.500	A	V	I
DESPENSA	300	A	V	I



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
LOTE DE MATERIALE S	1	A	V	P
INFORME	1	A	V	P
LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P
VEHICULO	1	A	V	IT
LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT



METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I

INFORME	1	A	V	I
---------	---	---	---	---

PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P