



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE			\$ 2,264,026.27	\$ -	\$ 2,264,026.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ -										URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	M.L.	155.00	O	V	I	283475.12
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LINEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,759,026.27		\$ 1,759,026.27								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	122	M3	250.00	O	V	IT	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021. 1798,962.50
2021-5013	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 275,000.00		\$ 275,000.00								URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	70	M.L.	480.00	O	V	I	
2021-5016	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 230,000.00		\$ 230,000.00								URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	50	M.L.	380.00	O	V	I	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOZA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20		\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.
		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD													22-feb-21									LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SEPIE 20 12



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-318	SD040C	ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30		\$ 283,409.30								URBANA	C	02-abr-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	CONTRATO No. 27, 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 <u>142.72 M.L. 149.37 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34		\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. <u>210.40 M.L. 241.43 M.L. 243.21 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54		\$ 810,048.54								URBANA	C	14-jun-21 30-jul-21	100%	100%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BIENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 426.21 M.L. EN CALLES, JAGARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 950,399.75		\$ 950,399.75									URBANA	C	14-jun-21 30-jul-21	100%	100%	13 VIVIENDAS	M.L.	426.21	O	V	IT	MMA/CDSM/028-2021 LIC. MARGARITA LEJIA CAMARILLO. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-023-2021. \$ 1'000,536.47- \$ 950,399.75 459.70 M. - 426.21 M.L. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 28OCT21.		
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,108,695.60	\$ -	\$ 1,108,695.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-329	U6030A	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 63- SAN JOSÉ DE IPOA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	208	PROYECTO	1	A	V	IT	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS). ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/009-2021 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-015-2021.		
2021-2386	U6030A	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 304,999.99		\$ 304,999.99									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	102	PROYECTO	1	A	V	IT	ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/017-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-013-2021.		
2021-2387	U6030A	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SAN JOSÉ DE LOS GUAJES MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 295,000.01		\$ 295,000.01									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	85	PROYECTO	1	A	V	IT	ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/018-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-014-2021.		
2021-2467	U6030A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN.	\$ 208,591.20		\$ 208,591.20									RURAL	C	15-jun-21 15-jul-21	100%	100%	56	PROYECTO	1	A	V	IT	208672.4 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA X SESIÓN DEL 28OCT21. - \$ 208,591.20		
2021-4904	U6030A	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	\$ 104.40		\$ 104.40									RURAL	C	30-sep-21 31-dic-21	100%	100%	14	INFORME	1	A	V	IT	\$ 23.20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA X SESIÓN DEL 28OCT21. - \$ 104.40		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			\$ 12,639,018.57	\$ -	\$ -	\$ 12,639,018.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																											
OBLIGACIONES FINANCIERAS																											



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-342	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 12,639,018.57										URBANA	AM	12-feb-21	90.27%	90.27%	7	INFORME	1	A	V	P	1.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ESPERON DE CAMINO A CALEROS A PRIV. LA PAZ, COLONIA ANIMAS 2.- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA PERIFERIA DE LA CIUDAD 3.- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLORES MAGON, ENTRE AV. HIDALGO Y BOULEVARD CARLOS LASSO; 4.- JUAREZ ENTRE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE VICTORIA 5.- BACHEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA 6.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL. 7.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD HEROES POTOSINOS, E00665 ING. JOSE LINO MORALES. \$ 1'608,397.36 E01487 ANA LUCÍA FLORES VAZQUEZ \$ 3'031,641.13 E02224 ING.
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 1,373,780.58	\$ -	\$ -	\$ 1,373,780.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-5009	SK-01-OA	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 1,373,780.58			\$ 1,373,780.58							URBANA	C	29-oct-21	0%	0%	102,199	HECTAREA	2	O	V	I	
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO) Y ESTIMULOS.			\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 315,000.00			\$ 315,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	30.17%	30.17%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD, ETIQUETAS PARA CD. PROVEEDOR ZEFERINO QUEZADA MIRELES.	
2021-4905	U603OD	GASTOS INDIRECTOS.- SERVICIOS GENERALES.	\$ 191,118.00			\$ 191,118.00							URBANA	AM	30-sep-21	30.17%	30.17%	35	INFORME	1	A	V	P	VIATICOS, COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE. 654118	
2021-5005	U603OC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 463,000.00			\$ 463,000.00							URBANA	AM	29-oct-21	0.00%	0.00%	102,199	VEHICULO	6	A	V	I		
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-5007	SY01OF	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES (DIF MUNICIPAL).	\$ 96,000.00			\$ 96,000.00							URBANA	AM	29-oct-21	0%	0%	4,500	VEHICULO	2	A	V	I		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO).			\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 29 de Octubre de 2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO														
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD													
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																													
2021-3819	SF020C	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 726,100.00		\$ 726,100.00								RURAL	C	07-sep-21 29-sep-21	100%	100%	102,199	5 3 3 MAQUINARI S.	1		O	V	IT	RENTA DE UNA CAMIONETA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/AD-028-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. \$ 71,800.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/OM/SPM/R28/AD-028-2021. RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO Y UNA RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 23 DIAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO No. MMA/OM/057-2021. LIC. BIANIA FRANSHESKA VILLANUEVA CORDOVA, \$ 140,800.00 RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MARCA CAT Y UN CAMION DE VOLTEO POR UN PERIODO DE 23 DIAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO MMA/OM/058-2021, \$ 162,800.00 CONTRATISTA ING. RENTA DE UN BULLDOZER MARCA CAT (INCLUYE COMBUSTIBLE), STANDARTRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SABADO, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO POR UN PERIODO DE 23 DIAS. RENTA DE 2 CAMIONES DE BASURA POR UN PERIODO DE 23 DIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/060-2021 \$ 191,800.00												
ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.			\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-344	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 25,233.67		\$ 25,233.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	17	DESPENSA	51	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06 antes % fin 32.38%	
														31-dic-21										
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 26,718.00		\$ 26,718.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 14,843.33		\$ 14,843.33							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
														31-dic-21										



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 26,718.00		\$ 26,718.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NAJERA).	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-613	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-614	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-615	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-616	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 14,843.33		\$ 14,843.33							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-617	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN	\$ 19,296.33		\$ 19,296.33							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES,	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
618		VILLERÍAS T.M.											A		31-dic-21										CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-619	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-620	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-621	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-622	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-623	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 19,296.33		\$ 19,296.33							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-635	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-636	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 10,390.33		\$ 10,390.33							RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	7	DESPENSA	21	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-637	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										
2021-638	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00							RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
														31-dic-21										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-639	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 14,843.33		\$ 14,843.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-640	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-641	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-642	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 8,906.00		\$ 8,906.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	6	DESPENSA	18	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-643	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-644	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-645	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-646	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-647	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-649	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	
2021-650	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-651	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 2,968.67		\$ 2,968.67								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	2	DESPENSA	6	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-653	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-655	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-656	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-658	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-659	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-661	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-662	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-668	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$		
															31-dic-21											
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABRAROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES,		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
671		LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS TROJES.												31-dic-21													CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03
2021-672	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-673	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.	\$ 4,453.00		\$ 4,453.00								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-675	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 1,484.33		\$ 1,484.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	1	DESPENSA	3	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-676	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-679	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-680	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-682	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06			
2021-	SR010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO.			



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
																							MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.	
2021-325	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57								RURAL	C	03-may-21	100%	100%	3,333	M2	48	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021. ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-5017	TM-04-OB	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	AM	29-oct-21	0%	0%	5,800	M3	12,000.00	O	V	I	
VIVIENDA			\$ 659,263.38	\$ -	\$ 659,263.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-348	SH-01-OD	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL. EN SAN JOSÉ DE LA PEÑA 3 CUARTOS. EN SAN LORENZO 1 CUARTO. EN LA CONCEPCIÓN 3 CUARTOS. EN SANTA CRUZ 4 CUARTOS Y ESTANQUE BLANCO 1 CUARTO.	\$ 659,263.38		\$ 659,263.38								RURAL	C	17-may-21	100%	100%	60	OBRA	12	O	V	IT	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ \$ 659,263.38 No. MMA/CDSM/026-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/VIV/AD-021-2021.
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 50,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-345	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 28,000,000.00		\$ 28,000,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	70.96%	70.96%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-346	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 22,800,000.00		\$ 22,800,000.00								URBAN A	AM	12-feb-21 31-dic-21	86.62%	86.62%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P	DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, (PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS). SE CAMBIO EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 26AGO21- \$ 22'300,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA X SESIÓN DEL 28OCT21. \$22'800,000.00
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 25,063,187.41	\$ -	\$ 23,055,067.99	\$ 2,008,119.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42								URBAN A	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2021.
2021-48	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBAN A	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 839,619.61		\$ 839,619.61								URBAN A	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%	140	M2	1,644.54	O	V	IT	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021. 864182.89
															22-feb-21									MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69							URBAN A	C	02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MATEHUALA, S.A. DE C.V.ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2021.	
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD.	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14							URBAN A	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-003-2021. \$ 732,366.00	
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38							URBAN A	C	03-mar-21 15-jun-21	100%	100%	146	M2	2,833.64	O	V	IT	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.	
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93							URBAN A	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73							URBAN A	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	45	M2	1,148.57	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERIA.	\$ 116,224.30		\$ 116,224.30							URBAN A	C	02-mar-21 15-may-21	100%	100%	32	M2	400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAULIPAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55								URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	272	M2	3,400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2021.	
															05-mar-21										
2021-148	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49								URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	295	M2	3,697.50	O	V	IT	MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 456 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2021.	
															05-mar-21										
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA.	\$ 527,376.52		\$ 527,376.52								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	56	M2	700.00	O	V	IT	MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MEDINA AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.	
															30-abr-21										
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES.	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.	
															30-abr-21										
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
															31-mar-21										
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82								URBANA	C	10-mar-21	100%	100%	208	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-2423	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 237.90 ML DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CARRETERA A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$ 955,650.51		\$ 955,650.51							URBAN A	C	01-jul-21 31-ago-21	100%	100%	150	M2	1,862.76	O	V	IT	TRIACO, S.A. DE C.V. No. MMA/CDSM/031-2021. AGEB 649 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2021 \$ 958,078.87 - 2,428.36 SE CAMBIO EL COSTO EN LA X SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28OCT21 \$B 955,650.51	
2021-3831	SE-04-OA	BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,050,119.42									URBAN A	C	15-sep-21 15-oct-21	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	O	V	I	<u>ROMEL EDUARDO GARCIA PEREZ CONTRATO No. MMA/OM/AD-027-2021. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28OCT21. \$ 1,050,119.42</u> REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD.	
2021-4667	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA AVENIDA ROBLE CON EL BOULEVARD TURISTICO.	\$ 201,671.12		\$ 201,671.12							URBAN A	C	20-sep-21 30-sep-21	58%	0%	235	M2	474.80	O	V	P	COBERTURA FISM AGEB-0329 CONTRATO No. MMA/CDSM/038-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA. Antes \$ 204,739.10 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-030-2021.	
2021-4668	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE JUÁREZ (TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS).	\$ 1,054,055.76		\$ 1,054,055.76							URBAN A	C	20-sep-21 30-sep-21	100%	0%	308	M2	3,200.00	O	V	P	COBERTURA FISM AGEB-0653-0649 CONTRATO No. MMA/CDSM/039-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA. Antes \$ 1,170,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-031-2021.	
2021-	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUDAS TADEO (TRAMO: CALLE CAMINO VIEJO A	\$ 669,641.71		\$ 669,641.71							URBAN	C	20-sep-21	100%	0%	189	M2	1,325.17	O	V	P	COBERTURA FISM AGEB-437 CONTRATO No. MMA/CDSM/037-2021. COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
4669		LA PAZ A CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES).										A		30-sep-21								SANCHEZ. Antes \$ 671,878.48 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-029-2021.		
2021-5006	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE PASO A DESNIVEL DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	85	M2	230.00	O	V	I		
2021-5008	SE-03-OJ	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AHORRADORAS EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$ 460,000.00		\$ 460,000.00							URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	102,199	LUMINARIA	200.00	O	V	I		
2021-5010	SE-03-OA	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL (BACHEO).	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00							URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	102,199	M2	5,000.00	O	V	I		
2021-5011	SE-03-OH	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD TANQUE COLORADO.	\$ 535,000.00			\$ 535,000.00						RURAL	AM	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	854	OBRA	1.00	O	V	I		
2021-5012	SE-03-OH	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ.	\$ 423,000.00			\$ 423,000.00						RURAL	AM	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	558	OBRA	1.00	O	V	I		
2021-5014	SE-03-OJ	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.	\$ 542,000.00		\$ 542,000.00							URBANA	AM	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	8,500	LUMINARIA	80.00	O	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
29 de Octubre de 2021.



TOTAL	\$107,897,886.82	\$0.00	\$38,395,150.19	\$69,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-5015	SE-03-OJ	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 337,000.00		\$ 337,000.00							URBANA	AM	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	820	LUMINARIA	200.00	O	V	I		
2021-5018	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00							URBANA	C	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	165	M2	648.00	O	V	I		