

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
SALUD			\$ 500,000.00	\$ -			
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 400,756.56		07-abr-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-19	SO02	CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.	\$ 99,243.44		14-mar-22	10%	0%
					14-may-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 1,500,000.00	\$ -			
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 1,235,000.00		07-abr-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-1417	SJ020A	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.00 x 26.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS" UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 265,000.00		15-jun-22	0%	0%
					15-ago-22		
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 1,600,000.00	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 428,188.29		07-abr-22		
					31-dic-22	0%	0%
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		15-abr-22		
					18-jul-22	30%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-47	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		16-may-22	5%	0%
					15-jul-22		
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,300,000.00	\$ -			
2022-50	SH01OO	VIVIENDA UNIFAMILIAR	\$ 1,300,000.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,300,000.00	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-49	SH01OD	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 1,300,000.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 3,900,000.00	\$ -			
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 2,902,028.80		07-abr-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-56	TM040A	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,000 M3), SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE	\$ 997,971.20		14-mar-22	100%	100%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
		LAS BARRANCAS.			15-may-22		
AGUA POTABLE			\$ 2,000,000.00	\$ -			
2022-184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 532,992.63		07-abr-22		
					31-dic-22	0%	0%
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL	\$ 319.373.96		07-mar-22	100%	100%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE			FIS	FIN
		MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.				22-abr-22		
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41			11-abr-22 13-may-22	100%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-572	SC050F	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN	\$ 800,000.00		02-may-22	0%	0%
					15-jun-22		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 4,000,000.00	\$ -			
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 2,587,481.05		07-abr-22	0%	0%
					31-dic-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		14-mar-22	100%	100%
					15-abr-22		
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN	\$ 518,666.60		16-may-22	10%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE			FIS	FIN
		LONGITUD DE 33.66 M.L. EN CALLE JOAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.				30-jun-22		
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 670,000.00			15-jun-22 16-jul-22	0%	0%
ELECTRIFICACIÓN			\$ 4,000,000.00	\$ -				

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 1,734,055.96		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02		25-abr-22	80%	0%
					24-may-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		04-may-22	25%	0%
					02-jun-22		
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		04-may-22	25%	0%
					02-jun-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOC. DE LOS ÁNGELES (ANTES DEL PUENTE), EL HERRERO (CALLE LAZARO VITÉ), LA CONCEPCIÓN Y SANTA CRUZ (SALIDA DEL VENADITO).	\$ 575,500.00		15-jun-22	0%	0%
					15-ago-22		
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NEFI, COL LA FLORIDA; CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 616,000.00		15-jun-22	0%	0%
					15-ago-22		
2022-1414	SG060B	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL	\$ 450,000.00		15-jun-22	0%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
		REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.			16-jul-22		
DESARROLLO URBANO.-			\$ 13,000,000.00	\$ -			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN							
2022- 244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 2,114,616.47		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		08-mar-22	100%	100%
					27-mar-22		
		PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS			14-mar-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-79	SE010G	DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		14-jun-22	100%	100%
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		14-mar-22	25%	25%
					14-jun-22		
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA	\$ 350,000.00		15-abr-22	0%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
		BOULEVARD TORREÓN CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 500,000.00		15-jun-22	0%	0%
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		15-abr-22 15-jun-22	100%	0%
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPÚBLICA	\$ 1,057,414.60		21-abr-22	75%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
					21-jun-22		
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		15-abr-22	100%	100%
					15-jun-22		
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA	\$ 1,400,000.00		15-jun-22	15%	0%
					15-ago-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 830,000.00		15-jun-22	70%	0%
					15-ago-22		
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,430,000.00		15-jun-22	0%	0%
					15-ago-22		
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,600,000.00		15-jun-22	0%	0%
					15-ago-22		
2022-	SE010H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	\$ 61,199.51		15-abr-22	0%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE			FIS	FIN
106	SE040H	PÚBLICO.	\$ 31,455.51			15-jun-22	0%	0%
2022-624	SE040H	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA	\$ 324,500.00			15-jun-22	0%	0%
						15-ago-22		
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49			15-jun-22	0%	0%
						15-ago-22		
2022-	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO	\$ 225,000.00			15-jun-22	0%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
1419	SE040H	CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO	\$ 335,000.00		15-ago-22	0%	0%
			\$ -				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 1,000,000.00	\$ -			
2022- 107	SE010J	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00		24-feb-22 31-dic-22	0%	0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 900,000.00	\$ -			
RELLENO SANITARIO							

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE 2DA. ETAPA DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 900,000.00		14-mar-22	0%	0%
					14-jul-22		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE			\$ 10,200,000.00	\$ -			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.							
2022-315	SL02	DEPORTE	\$ 200,000.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00		15-jun-22	0%	0%
					15-sep-22		
CAMINOS RURALES			\$ 2,000,000.00	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 2,000,000.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,200,000.00	\$ -			
2022-320	U603OA	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		24-feb-22	0.005%	0.005%
					31-dic-22		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-			\$ 3,790,769.00	\$ -			
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.							
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,790,769.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 1,577,864.00	\$ -			
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 1,577,864.00		24-feb-22	0%	0%
					31-dic-22		
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-109	SF02OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00		01-ene-22	40%	33%
					31-dic-22		
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/ARTISTICA.			\$ 400,000.00	\$ -			
2022-333	SAOB	FOMENTO CULTURAL.	\$ 400,000.00		14-mar-22	0%	0%
					14-jul-22		
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL			\$ 2,750,000.00	\$ -			
2022					24-feb-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-338	SS01OB	ASISTENCIA SOCIAL	\$ -		31-dic-22	0%	0%
2022-1415	SS01OB	APOYO A GRUPOS VULNERABLES DIF	\$ 1,900,000.00		15-jun-22	0%	0%
					31-dic-22		
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: BECAS, DESPENSAS, DESAYUNOS	\$ 850,000.00		15-jun-22	0%	0%
					31-dic-22		
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022- 110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,000,000.00		24-feb-22	39.85%	39.85%
					31-dic-22		
2022- 111	U603OC	SERVICIOS GENERALES	\$ 350,543.54		27-may-22	0.00%	0.00%

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
1421					31-dic-22		
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00		27-may-22	0.00%	0.00%
					31-dic-22		
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00		14-mar-22	100%	100%
					30-mar-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
2022-136	U6040D	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN Y NAVEGADOR GPS.,	\$ 79,483.78		14-mar-22	100%	100%
					30-mar-22		
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		15-abr-22	0%	0%
					30-abr-22		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 2,000,000.00	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00
-------	------------------	--------

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	NTE DE FINANCIAMIE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE		FIS	FIN
OBLIGACIONES FINANCIERAS.							
2022-140	0401OA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00		24-feb-22	0.00%	0.00%
					31-dic-22		
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,200,000.00	\$ -			
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00		24-feb-22	32.18%	32.18%
					31-dic-22		
2022-147	UI-05	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE VIGILANCIA.	\$ 200,000.00		24-feb-22	0.00%	0.00%
					31-dic-22		
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00		24-feb-22	23.07%	23.07%
					31-dic-22		