

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>SALUD</b>				\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 400,756.56		\$ 400,756.56								RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 400,756.56
2022-19	SO02	CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44								RURAL	C	14-mar-22 14-may-22	10%	0%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 99,243.44
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 1,235,000.00		\$ 1,235,000.00								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	105	AULA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 1'235,000.00
2022-1417	SJ020A	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.00 x 26.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS* UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 265,000.00		\$ 265,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	120	TECHADO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>				\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
															07-abr-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 428,188.29	\$ 428,188.29									URBANA	C	31-dic-22	0%	0%	60	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	2a. SESION DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESION DEL 27MAY22. - \$ 428,188.29	
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62	\$ 925,595.62									URBANA	C	15-abr-22	45%	45%	5,000	M2	1,958.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATO No. MMA/CDSM-017-2022. ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22. No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-014-2022.	
															18-jul-22										
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09	\$ 246,216.09									URBANA	C	16-may-22	76%	63%	200	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY-003-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$	
															15-jul-22										
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-50	SH0100	VIVIENDA UNIFAMILIAR	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00									URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-49	SH010D	CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00									URBANA	C	15-jul-22	0%	0%	250	OBRA	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 35 ACCIONES, SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. - CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJUEL, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22	100%	0%	48	M.L.	525.00	O	V	P	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/AGP/FISM/AD-012-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41	
															13-may-22										
2022-572	SC050F	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00								RURAL	C	02-may-22	0%	0%	314	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.	
															15-jun-22										
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 2,587,481.05		\$ 2,587,481.05								URBANA	C	07-abr-22	0%	0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LAS 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$3257,481.05	
															31-dic-22										
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 223,852.35 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. Y EL COSTO \$ 223,852.35	
															15-abr-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60							URBANA	C	16-may-22	90%	0%	82	M.L.	246.68	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 518,666.60	
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 670,000.00		\$ 670,000.00							URBANA	C	15-jun-22	60%	0%	75	M.L.	294.08	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 1,791,660.07		\$ 1,791,660.07							URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 2'184,055.96 \$ 1'734,055.96+57604.11=1,791,660.07	
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02							URBANA	C	25-abr-22	80%	0%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02							URBANA	C	04-may-22	80%	0%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022, PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/...	



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 2,114,616.47		\$ 2,114,616.47									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0% 0%	98	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- 2'114,616.47
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96									URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100% 100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022, BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022, \$ 757,776.96 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- \$ 757,776.96
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21									URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100% 100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 698,371.21 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00									URBANA	AM	14-mar-22 14-jun-22	25% 25%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA, CAMINO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES, CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES DEL FRACC-COLINAS DE LA PAZ.
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00									URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	90% 0%	2,500	M2	450	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
4 de Julio de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73								URBANA	C	15-abr-22	100%	95%	98	M2	883	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a.	
															15-jun-22										
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,057,414.60		\$ 1,057,414.60								URBANA	C	21-abr-22	100%	60%	200	M2	1,645	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 1'057,414.60	
															21-jun-22										
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	KM	2	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/004-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$	
															15-jun-22										
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	15-jun-22	80%	0%	309	M2	1,770	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-023-2022.	
															15-ago-22										
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 830,000.00		\$ 830,000.00								URBANA	C	15-jun-22	100%	95%	212	M2	1,223	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.	
															15-ago-22										
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,430,000.00		\$ 2,430,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	280	M2	2,420	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.	
															15-ago-22										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	185	M2	2,016	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
															15-ago-22										
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51		\$ 61,499.51								URBANA	C	15-abr-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 61,499.51	
															15-jun-22										
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 324,500.00		\$ 324,500.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN DEN LA 6a. SESIÓN DEL	
															15-ago-22										
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22	90%	0%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISME/LE/AD-016-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 279,000.49	
															22-jun-22										
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
															15-ago-22										
			\$ -																						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-107	SE010J	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00								URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
															31-dic-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE PERSONAL DE ALUMBRADO EN EL SECTOR SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00							URBANA	C	24-jun-22 15-jul-22	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	30.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</b>				\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RELLENO SANITARIO</b>																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE 2DA. ETAPA DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	C	14-mar-22 14-jul-22	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE</b>				\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.</b>																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00							URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. 22 LUMINARIAS	
<b>CAMINOS RURALES</b>				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00							RURAL	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENOVACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00							RURAL	C	30-jul-22 02-sep-22	0%	0%	269	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22.	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2022-320	U603OA	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0.005%	0.005%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-</b>				\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>																								
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,790,769.00		\$ 3,790,769.00							URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	





MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Julio de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
135		DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.													30-mar-22													S. DE R.L. DE C.V. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 468,500.00
2022-136	U6040D	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN Y NAVEGADOR GPS.,	\$ 79,483.78		\$ 79,483.78								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT				SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN Y NAVEGADOR GPS., MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: TIO. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMÉRICA, S.A. DE C.V. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 79,483.78	
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		\$ 88,308.60								URBANA	C	01-jun-22	0%	0%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I				SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 88,308.60	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
OBLIGACIONES FINANCIERAS.																												
2022-140	04010A	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	0.00%	0.00%	5	INFORME	1	A	V	I					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	40.59%	40.59%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-147	UI-05	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE VIGILANCIA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	0.00%	0.00%	102,199	MODULO	5	O	V	I					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	23.07%	23.07%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.