



SEDESORE
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL REGIONAL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: CERRO DE SAN PEDRO

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3275		GRANJAS DE SAN FRANCISCO / INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE COMPLEMENTO 2DA ETAPA	3,567,404.28	3,300,000.00	267,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2021 / 08-11-2021	100 %	0 %	134 PERSONA	597.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO C. BIBIANA SALAS KUIZ CONSTRUCTORA SANABI, S.A. DE C.V.		22995	0
		TOTAL	3,567,404.28	3,300,000.00	267,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2134		PORTEZUELO / SUS TITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	1,406,728.99	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 21-09-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	599.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.		0	73981
		OBSERVACIONES: - VALIDADA Y APROBADA BAJO LAS ACTAS 30.33 DEL CDSM. RECURSO OTROS: LOS RECURSOS SERAN DE MANERA PARTICIPATIVA MUNICIPIO EL 50% Y CONAGUA EL 50% RESTANTE	1,406,728.99	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		TOTAL	1,406,728.99	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3862		MONTE CALDERA / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A ARMADILLO EN LA LOCALIDAD DE MONTE CALDERA	807,759.65	0.00	807,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	774.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MA. DEL CARMEN SANCIA ROSAS		0	128117
		OBSERVACIONES: - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 35 DEL DIA 21/06/2021	807,759.65	0.00	807,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		TOTAL	807,759.65	0.00	807,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5121		CERRO DE SAN PEDRO / REHABILITACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA EN CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO	420,718.97	0.00	420,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 17-12-2021	90 %	40 %	120 PERSONA	431.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MA. DEL CARMEN SANCIA ROSAS		0	281346
2021-1387		RESERVACIONES: - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA NO. 41 DEL 08/11/2021	1,040,279.64	0.00	1,040,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 28-04-2021	100 %	100 %	42 PERSONA	1,133.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MA. DEL CARMEN SANCIA ROSAS		0	161102
		OBSERVACIONES: - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM	1,460,998.61	0.00	1,460,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		TOTAL	1,460,998.61	0.00	1,460,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUAS, subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO

H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1415	GRANJAS DE SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON LA INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO, REPARACION E INSTALACION DE GARZA PARA SUMINISTRO DE AGUA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 27-03-2021	100 %	100 %	130 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	REGONSTRUCION DE TUBERIA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3834	GRANJAS DE LA FLORIDA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE LA FLORIDA	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03/08/2021 CON UN COSTO ORIGINAL DE \$240,004.00 SE CAPTURA LA OBRA CON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO QUE SE REALIZARA EN LA PROXIMA ACTA DEL CDSM - DESCRIPCION: COLOCACION DE TUBERIA PARA COLUMNA DE BOMBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR ELECTRICO DE 50HP Y BOMBA SUMERGIBLE, INSTALACION DE POLIDUCTO Y CABLE ELECTRICO, INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRECARGA, INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO.	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5135	PORTEZUELO / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA EN LOCALIDAD DE PORTEZUELO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2021 / 20-11-2021	100 %	100 %	4 VIVIENDA	5.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	REPARO BARRA DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA NO. 41 DEL DIA 08/11/2021. EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES, LAMPARAS LED Y CABLEADO ELABORACION DE GEPA CHINCADO Y COLOCACION PIEDRA LUMBERE PARA POSTE, MANIOBRAS DE GRUA	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3790	PORTEZUELO / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	33,129.60	0.00	0.00	33,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 10-08-2021	100 %	100 %	1,500 PERSONA	21.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	LUMINACION CONVARRUBAS S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03 DE AGOSTO	33,129.60	0.00	0.00	33,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3801	GRANJAS DE LA FLORIDA / ESTUDIO DE AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE LA FLORIDA	48,120.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	REGONSTRUCION DE TUBERIA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM. EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS	48,120.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021-4254	PORTEZUELO / SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA, SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	36,206.00	0.00	0.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 21-09-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	REPARO BARRA DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL ACTA 39 DEL DIA 08/09/2021	36,206.00	0.00	0.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: La capacitacion del comité de participacion social, corresponde al organo de control interno del Municipio de acuerdo a lo que establecen los articulos 83 y 84 de la LAATM	84,926.00	0.00	0.00	84,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1343	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE LA BRIGADA DE SALUD	67,201.00	0.00	0.00	67,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	90 %	90 %	4,750 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN PEDRO	0	0	



H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021 LA FINALIDAD DE LA BRIGADA ES BRINDAR ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A LAS COMUNIDADES Y A LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO EL TRASLADO Y REALIZACION DE FILTROS SANITARIOS SE CUENTA CON 2 PARAMEDICOS Y CHOFER (SE ACLARA QUE EL MONTO PROGRAMADO SOLO CUBRE EL SUELDO DEL PERSONAL PARAMEDICO).																					
										67,201.00	0.00	67,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIOS FISE	# MIOS FISM											
2021-1342	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,947,921.15	0.00	0.00	1,947,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	90 %	90 %	4,750 PERSONA	17.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATISTA MUNICIPAL		0	0											
2021-1344	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021	587,962.41	0.00	0.00	587,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	95 %	95 %	4,750 PERSONA	1.00 FORME	ACCION Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATISTA MUNICIPAL		0	0											
2021-5671	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	143,843.23	0.00	0.00	143,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	4,750 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATISTA MUNICIPAL		0	0											
OBSERVACIONES - LA ACCION ES APROBADA Y VALIDADA POR EL CDSM EN EL ACTA 42 DEL DIA 10/12/2021													2,679,726.85	0.00	0.00	2,679,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIOS FISE	# MIOS FISM										
2021-3228	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL (COMPRA DE 10 TRAFITAMBOS REFLEJANTES P/SEALAMIENTO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2021 / 10-07-2021	100 %	100 %	4,750 PERSONA	1.00 LOTE DE MAQUINARIA	ACCION Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATISTA MUNICIPAL		0	0										
OBSERVACIONES - APROBADA Y VALIDADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 36 DEL DIA 09/07/2021													6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIOS FISE	# MIOS FISM												
2021-1345	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4,750 PERSONA	17.00 UNIFORMES Y EQUIPO TACTIL	ACCION Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATISTA MUNICIPAL		0	0												
OBSERVACIONES - VALIDADO Y APROBADO POR EL CDSM BAJO EL ACTA DEL DIA 16/02/2021 LA ADQUISICION CONSTA DE 15 PANTALONES, 15 ZAPATOS BOTAS, 15 PLAYERAS TIPO POLO, CAMBIA EL NOMBRE DE LA ACCION QUEDANDO: ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SE MODIFICA EL COSTO TOTAL. LO ANTERIOR VALIDADO BAJO EL ACTA 09 DE JULIO 2021													69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN GENERAL POR RUBRO


Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	4,974,131.21	3,300,000.00	970,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47
DESARROLLO URBANO	2,268,758.26	0.00	2,268,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	503,538.15	0.00	0.00	503,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	152,127.00	0.00	0.00	152,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,756,286.85	0.00	0.00	2,756,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47
TOTAL	10,554,841.47	3,300,000.00	3,239,526.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47

Techo FISM: 3,239,526.00

**H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL**
2021-2024



**H. AYUNTAMIENTO
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**
2021-2024




Techo FFM: 3,411,952.00

Disponible FISM: 0.00

Disponible FFM: 0.00

Esta Hoja pertenece a la parte Final del Formato de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2021, Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL **BERNABÉ CERRA DE SAN PEDRO**



H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL
COORDINADOR DEL DESARROLLO SOCIAL

2021-2024
Fecha de Impresión: 10/12/2021 15:10:58