



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U3 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOTFWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	4.00 EQUIPO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	80 %	71 %	1,815 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VERIFICACION	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																					
		33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEJO DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	53 %	1,815 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2021 - 2024

BANCARIA FISM 2022																							
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-758	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	57 VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0		
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	44 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47461		
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	113 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	45528		
2022-749	TENEXTITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	0.00	909,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	52 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47412		
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1879	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,060,989.19	0.00	1,060,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128 VIVIENDA	3,158.50 METRQ LINEAL	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	45594		
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DANOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		1,060,989.19	0.00	1,060,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-754	TEPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	34 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	AYUNTAMIENTO	C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ	0	47470		
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.



Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-758	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	60 %	76 %	25 VIVIENDA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- CABECERA MUNIC PAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2893	TAMPACÁN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNAD	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-850	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACÁN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	91 %	1,815 PERSONA	345.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																						
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	995,587.25	0.00	995,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	15 %	30 %	814 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2022-2213	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	90 %	91 %	185 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2022-2884	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNAD	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2022-652	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	64 %	212 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90 %	91 %	82 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49412	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		3,074,984.19	0.00	3,074,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	341 PERSONA	73.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49487	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO																						
		621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

H. AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P. COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021 - 2024

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALCACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	88 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49490
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-818	BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-844	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	95 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL BUENES	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																					
2022-848	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL)																					
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90 %	60 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.58	0.00	1,051,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	65 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2883	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-846	MACUILOCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	75 %	30 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-843	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCION	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	90 %	30 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																					
2022-847	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49563
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-849	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.23	0.00	773,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	311 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49577
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-853	XOCHIGUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	72 %	822 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		11,529,604.45	0.00	11,529,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	00 %	92 %	850 VIVIENDA	185.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 /	0 %	0 %	1,815	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TAMPACAN, S.L.P.

2024 - 2024

2887															18-08-2022		PERSONA	LUMINARIA	TO								
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
		814,060.00	0.00	814,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2022-982	TAMPACAN / INTERCONEXION DE SUBESTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	0	49580						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																											
		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO**


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	98 %	42 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	48208						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																											
		2,547,517.66	0.00	2,547,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	


**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2022-769	CHILILLO / CONSTRUCCION DE DOS PUENTE EN CAMINO SACACOSECHAS	897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	55 %	49 %	589 PERSONA	14.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	0						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
		897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2022-770	CHICONAMEL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MEDIOS MECANICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	1.235 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
2022-1861	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.08	0.00	705,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	85 %	89 %	851 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																											
2022-1864	NUEVO HILERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	0.00	565,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	90 %	96 %	1,815 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
2022-759	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2022 / 02-03-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	47866						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL (MEDIO)																											
2022-761	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 23-02-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	0	48003						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
2022-765	TAMPACAN / CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2022 / 30-09-2022	75 %	62 %	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49214						
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																											
2022-	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ	0	49233						

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.

766	MAQUINARIA D-6)													30-04-2022	%	%	AD	LOMETRO	TO	LARRAGA				
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
2022-1863	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	531,546.89	0.00	531,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	90 %	93 %	509 LOCAL DAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
		2,787,549.85	0.00	2,787,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-767	TAMPACAN / REHABILITACION DE CARRTERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 %	82 %	15,838 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	49228			
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
		267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADC	0	0			
	OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021																							
		1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-983	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	67 %	15 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADC	0	0			
	OBSERVACIONES.- JUICIOS LABORALES CON CENTENCIAS POR PARTE DEL TECA.																							
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	10 %	20 %	1,000 VIVIENDA	1,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADC	0	0			
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)																							
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														


Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 DESP ENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADC	0	0			
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM			

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

  
 EL AYUNTAMIENTO  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 TAMPACAN, S.L.P.  
 2021 - 2024

2022-975	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2888	TAMPACÁN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	10 %	13 %	1,815 PERSONA	1,000 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- FERIA PATRONAL "ASUNSION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-979	TAMPACÁN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	60 %	51 %	35 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2022-980	TAMPACÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	60 %	51 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-981	TAMPACÁN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	35.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO \*2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	35 %	57 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2216	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	35 %	57 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- BO AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2886	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2021 - 2024

INSTITUCIONAL										
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,006,344.00	0.00	5,006,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	16,891,760.06	0.00	16,891,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	6,499,799.77	0.00	6,499,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.93	0.00	0.00	2,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42,127,197.05	0.00	31,425,357.05	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00  
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 12,499,593.95  
Disponible FFM: 0.00



*[Handwritten Signature]*

M. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
TAMPACAN, S.L.P.  
2021 - 2024



*[Handwritten Signature]*

M. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.  
2021 - 2024