

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-141	MATEHUALA / PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	3,790,769.00	0.00	3,790,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	102,199 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
	RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22.																				
		3,790,769.00	0.00	3,790,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-320	MATEHUALA / RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS Y PROYECTOS).	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	86,686 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.		0	0
	RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22.																				
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-17	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	319,373.96	0.00	319,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2022 / 22-04-2022	100 %	100 %	62 PERSONA	372.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA. NO. MMA/CDSM/AGP/001-2022.	0	0
	RECURSO OTROS: SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 4A. SESIÓN DEL 29ABR22.- Y EL COSTO \$\$ 319,373.96 ANTES \$ 314,717.93 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACION MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P. CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO NO. MMA/CDSM/AGP/001-2022. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. 384 M.L. \$ 319,373.96 SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 319,373.96																				
2022-18	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	347,633.41	0.00	347,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 13-05-2022	100 %	0 %	48 PERSONA	525.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA. NO. MMA/CDSM/AGP/003-2022.	0	0
	RECURSO OTROS: ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO NO. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/AGP/FISM/AD-012-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41 ANTES \$ 299,773.06																				
		667,007.37	0.00	667,007.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-184	MATEHUALA / RUBRO AGUA POTABLE.	532,992.63	0.00	532,992.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	85 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
	RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 532,992.63 580,852.98- \$ 47,860.35= 532992.63 1385509.01																				
		532,992.63	0.00	532,992.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-572	MATEHUALA / SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ELEVADO EN COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 15-06-2022	0 %	0 %	314 PERSONA	50.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
RECURSO OTROS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22.		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-16	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	223,852.35	0.00	223,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 15-04-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	133.41 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO NO. MM A/CDSM/AGP/002-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. Y EL COSTO \$ 223,852.35 ANTES \$ 222,730.89 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P. C. FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. \$ 223,852.35																						
2022-571	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	518,666.60	0.00	518,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 30-06-2022	90 %	0 %	82 PERSONA	246.68 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. NO. MMA/AGP/004-2022	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ISAAC DURAN BUENDIA. NO. MMA/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 518,666.60																						
2022-1413	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 16-07-2022	60 %	0 %	75 PERSONA	294.08 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.																						
		1,412,518.95	0.00	1,412,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO DE ABSORCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-195	MATEHUALA / RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	2,587,481.05	0.00	2,587,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LAS 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$3'257,481.05 \$ 3'256,147.65+\$ 1,333.40= \$ 3'257,481.05-\$ 670,000.00= \$ 2'587,481.05																						
		2,587,481.05	0.00	2,587,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-36	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	925,595.62	0.00	925,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 18-07-2022	45 %	45 %	5,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO. MMA/CDSM-017-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 3A. SESION DEL 24MAR22. CONTRATO NO. MMA/CDSM-017-2022, ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY/22 \$ 925,595.62 \$928,000.00-2404.38= \$ 925,595.62 NO. DE PROCEDIMIENTO: NO. MMA/CDSM/FISM/PROY/AD-014-2022.																						
2022-47	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	246,216.09	0.00	246,216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 15-07-2022	76 %	63 %	200 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA, NO. MM A/CDSM/PROY-003-2022	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: FRANCISCO XAVIER GONZALEZ MENDOZA, NO. MMA/CDSM/PROY-003-2022, PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/PROY/AD-021-2022, SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 246,216.09 \$ 250,000.00-\$ 3,783.91= \$ 246,216.09																						
2022-166	MATEHUALA / RUBRO DEPORTES.	428,188.29	0.00	428,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	60 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0	

RECURSO OTROS: SSE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 428,188.29 422,000.00+6,188.29= 428,188.29																			
		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-625	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO, DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	279,000.49	0.00	279,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	90 %	0 %	5,900 PERSONA	18.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CLAUDIO PEREZ RANGEL. CONTRATO NO. MMA/CDSM/SE-004-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PEREZ RANGEL. CONTRATO NO. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-016-2022. SE CAMBIO LA DENOMINACION, SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 279,000.49 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.		279,000.49	0.00	279,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-88	MATEHUALA / RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 15-06-2022	90 %	0 %	2,500 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA 31MAR22. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022.		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-79	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	698,371.21	0.00	698,371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 14-06-2022	100 %	100 %	100 PERSONA	1,202.81 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NO. MMA/CDSM/PAV/002-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/002-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 698,371.21 PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2022.																						
2022-92	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	515,764.73	0.00	515,764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 15-06-2022	100 %	95 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, NO. MMA/CDSM/PAV/006-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 515,764.73 883 M2. SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022.																						
2022-457	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE RAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	1,057,414.60	0.00	1,057,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2022 / 21-06-2022	100 %	60 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, NO. MMA/CDSM/PAV/005-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 1'057,414.60 1,645 M2. SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. C. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022.																						
2022-621	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	80 %	0 %	309 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-023-2022. 1,770 M2.																						
2022-622	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	100 %	95 %	212 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. 1,223 M2. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.																						
2022-623	MATEHUALA / RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	280 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. 2,420 M2.																						
2022-1418	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	185 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	

RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.																				
		8,531,550.54	0.00	8,531,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-244	MATEHUALA / RUBRO PAVIMENTACION.	2,114,616.47	0.00	2,114,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 3'677,223.04+ \$ 37,393.43= \$ 3,714,616.47-1'600000=\$ 2'114,616.47 ANTES 3'677,223.04 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4A. SESIÓN DEL 29ABR22.- \$ 8'337,223.04 ANTES \$ 8'335,000.00																					
		2,114,616.47	0.00	2,114,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1419	MATEHUALA / MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	1,500 PERSONA	22.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.																						
2022-106	MATEHUALA / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	61,499.51	0.00	61,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 15-06-2022	0 %	0 %	102,199 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. ANTES \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 61,499.51																						
		396,499.51	0.00	396,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-624	MATEHUALA / REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	4,000 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 4A. SESIÓN DEL 29ABR22. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 6A. SESIÓN DEL 23JUN22.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERIA.																						
		324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-83	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA,	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2022 / 14-06-2022	19 %	19 %	30,000 PERSONA	40,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA, CAMINO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES, CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES DEL FRACC- COLINAS DE LA PAZ.																						
		740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-102	LA LECHERÍA / REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	506,056.03	0.00	506,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 15-06-2022	100 %	100 %	545 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA. NO. MMA/CDSM/PAV/004-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/004-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 506,056.03 2 KM. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022.																						
2022-76	SAN MIGUEL / REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	757,776.96	0.00	757,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 27-03-2022	100 %	100 %	219 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. MMA/CDSM/PAV/001-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4A. SESIÓN DEL 29ABR22.- \$ 757,776.96 ANTES \$ 760,000.00 18,000 M2. CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/001-2022, BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. \$ 757,776.96 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22.																						
		1,263,832.99	0.00	1,263,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-164	MATEHUALA / RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	105 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.- \$ 1'500,000-\$ 265,000.00= \$ 1'235,000.00		1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PRESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1417	MATEHUALA / MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.00 X 26.00 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS' UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	120 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESION DEL 27MAY22.		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-619	LOS ANGELES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	517,895.89	0.00	517,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2022 / 05-08-2022	30 %	0 %	125 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. 6 POSTES EN LOS ANGELES, SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACION EN LA 6A. SESION DEL 23JUN22.- \$ 517,895.89 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. SE ELIMINA LA OBRA DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, POR INDICACIONES DE CFE OBRA NO REQUERIDA, CFE PERMITIRA ACOMETIDA DE MAS DE 35 M PARA SUMINISTRARLES EL SERVICIO, SE MODIFICAN LAS METAS A 9 POSTES. 1 POSTE EN EL HERRERO 1 POSTE EN LA CONCEPCION 2 POSTES EN SANTA CRUZ NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-017-2022.																					
2022-63	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMÓN ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO	147,304.02	0.00	147,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	80 %	0 %	65 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/SG-001-2022	0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22. C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: NO. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4A. SESION DEL CONSEJO DEL 29ABR22.- \$ 147,304.02 ANTES \$ 148,009.07 Y LA DEMONINACION AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.																					
2022-69	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO, COLONIA LA CONCEPCIÓN	314,950.00	0.00	314,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2022 / 02-06-2022	70 %	0 %	25 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/SG-002-2022	0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO: NO. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: NO. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-007-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4A. SESION DEL CONSEJO DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 ANTES \$ 315,000.00 Y LA DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.																					
2022-620	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN. COL. AVIACIÓN.	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	0 %	0 %	85 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 4A. SESION DEL 29ABR22. 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL 2 POSTES EN 2DA PRIVADA TERAN 4 POSTES EN CALLE MEXICANA NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-018-2022. SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 6A. SESION DEL 23JUN22.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA. DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN. COL. AVIACIÓN. SE MODIFICAN LAS METAS A 10 POSTES.																					
2022-66	SAN FRANCISCO DE CALEROS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS	162,190.02	0.00	162,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2022 / 02-06-2022	80 %	0 %	60 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/SG-003-2022	0	0
RECURSO OTROS: SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESION EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUAREZ, CONTRATO NO. MMA/CDSM/SG-003-2022, PROCEDIMIENTO: NO. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-008-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4A. SESION DEL CONSEJO DEL 29ABR22.- \$ 162,190.02 ANTES \$ 170,000.00 Y LA DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS..																					
		1,758,339.93	0.00	1,758,339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22. 22 LUMINARIAS																				
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-108	ESTANQUE DE AGUA BUENA / 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 14-07-2022	0 %	0 %	86,686 PERSONA	1.00 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. REHABILITACION DE 2DA. ETAPA DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-107	MATEHUALA / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	102,199 PERSONA	200.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6A. SESION DEL 23JUN22.- \$ 720,000.00 PORQUE SE DIO DE ALTA UNA ADQUISICION. SE DIO DE ALTA EN LA 2A. SESION DEL 24FEB22.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1923	MATEHUALA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE PERSONAL DE ALUMBRADO EN EL SECTOR SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2022 / 15-07-2022	0 %	0 %	102,199 PERSONA	30.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 6A. SESIÓN DEL 23JUN22.																						
		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-140	MATEHUALA / OBLIGACIONES FINANCIERAS.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22.																						
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-109	ESTANQUE DE AGUA BUENA / REGULACION Y OPERACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	42 %	86,686 PERSONA	5.00 MAQUINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. NO. MMA/DDSM/PROY-001-2022.	0	0	
RECURSO OTROS: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO MMA/DDSM/PROY-001-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22.																						
		7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-338	MATEHUALA / RUBRO ASISTENCIA SOCIAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,000 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0

RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE DIÓ DE BAJA EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22. OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1415	MATEHUALA / APOYO A GRUPOS VULNERABLES DIF.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	500 PERSONA	500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.																						
2022-1416	MATEHUALA / APOYOS DIRECTOS: BECAS, DESPENSAS, DESAYUNOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	500 PERSONA	500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.																						
TOTAL		2,750,001.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-142	MATEHUALA / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	1,491,028.08	0.00	0.00	1,491,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	102,199 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6A. SESIÓN DEL 23JUN22.- \$ 1'491,028.08 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4A. SESIÓN DEL 29ABR22.- ANTES \$ 2'341,684.00+\$ 4'036,180.00= \$ 6'377,864.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 1'577,864.00																						
TOTAL		1,491,028.08	0.00	0.00	1,491,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-135	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 30-03-2022	100 %	100 %	102,199 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0	
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 468,500.00																						
TOTAL		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-110	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2022 / 31-12-2022	39 %	39 %	35 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V.,	0	0	
RECURSO OTROS: SE CAMBIO EL TOTAL DE GASTOS ENDIRECTOS EN LA 6A. SESION DEL 23JUN22.- \$ 2'286,835.92 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 1'000,000.00 NOMBRE: ADQUISICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ MENDOZA, PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V., ALEJANDRO EDUARDO MOSIVAIS, SE ADQUIRIÓ: MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAPICEROS, CLIPS, BROCHES, HOJAS DE OPALINA DELGADA, CORRECTOR, PRIT, POSTI NOTAS, EXACTO, CD. Y DVD ETIQUETAS PARA CD Y PARA CARPETAS, RECOPIADORES, PROTECTORES DE HOJAS, MARCADORES, TONERS, ENMICADORA, IMPRESIONES DE FORMATOS INTERNOS, PUBLICIDAD. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22.																						
TOTAL		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-136	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE ESTACION TOTAL (1 EQUIPO).	79,483.78	0.00	0.00	79,483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 30-03-2022	100 %	100 %	5,800 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDOR: T.TQ. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMERICA, S.A. DE C.V.	0	0
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICION DE ESTACION TOTAL, EQUIPO TOPOGRAFICO Y MEDICION Y NAVEGADOR GPS., MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: T.TQ. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMERICA, S.A. DE C.V. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 79,483.78																					
2022-137	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	88,308.60	0.00	0.00	88,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 15-06-2022	0 %	0 %	3,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/01-2022	0	0
RECURSO OTROS: SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6A. SESION DEL 23JUN22.- \$ 88,308.60 PROCEDIMIENTO NO. MMA/CDSM/FFM/COMP/AD-020-2022. PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH.																					
2022-1422	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2022 /	39 %	39 %	35 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	TOMAS FERANDIZ MENDOZA	0	0

