



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SALUD				\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	30-may-22 08-jul-22	100%	100%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022.
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 745,286.38	\$ -	\$ 745,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38	\$ -	\$ 305,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	21-sep-22 07-nov-22	10%	0%	120	TECHADO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 265,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22 - \$ 305,286.38 MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERÍA, Y "MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00	\$ -	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	22-sep-22 31-oct-22	0%	0%	710	AULA S.S.	3 1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 3,405,470.18	\$ -	\$ 3,405,470.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-2000															07-abr-22				ESPACIO					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 13,658.47		\$ 13,658.47											0%	0%	60	MULTIDEPOR TIVO	1.00	O	V	I	24FEB22. \$ 8,188.29+5,470.18=\$ 13,658.47	
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62											100%	100%	5,000	M2	1,958.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022. ESPACIO MULTIDEPOR TIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22 No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$	
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09											100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. - \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO	
2022-2490	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00											49%	49%	300	ESPACIO MULTIDEPOR TIVO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'500,000.00	
2022-3709	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00											0%	0%	404	ESPACIO MULTIDEPOR TIVO TECHADOS EN ESPACIOS.	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 1'165,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN FN	
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
		REFABRICACIÓN DE VIVIENDA																							

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2022-50	SH0100	MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE, EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00												31-dic-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE, EN VARIAS LOCALIDADES.	
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-49	SH010D	CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00												15-jul-22 30-jul-22	0%	0%	250	OBRA	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 35 ACCIONES. \$ 1'300,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO. 50% ESTATAL. 40% MUNICIPAL. 10% BENEFICIARIOS. SE DIÓ DE ALTA COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 1'435,000.00	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80												07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 2'902,028.80 SE CAMBIÓ EL COSTO EN AL 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 902,028.80	
2022-56	TM040A	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,000 M3), SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20												14-mar-22 15-may-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-2492	TM04OA	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00		\$ 565,000.00								RURAL	C	23-ago-22 15-sep-22	60%	0%	162	TON	35.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00 PROVEEDOR: C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- \$ 565,000.00
2022-2495	TM02OA	MANTENIMIENTO DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVEDERO).	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 690,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2493	TJ06OA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 400,000.00
2022-2494	TJ05OA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO DE GANADO (1 PLAZA).	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	100	PLAZA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 70,000.00
AGUA POTABLE			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-															07-abr-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 532,992.63-450,000.00=SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 324,081.69		\$ 324,081.69											0%	0%	85	SISTEMA	1.00							28JUL22. 82,992.63 SE CAMBIO LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL 15AGO22.- \$ 514,081.69 - 190000= SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 324,081.69
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96								URBANA	C	07-mar-22	100%	100%	62	M.L.	384.00							CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2022. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. ANTES 372 M.L. 384 M.L. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 319,373.96 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- Y EL COSTO \$ 319,373.96
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22	100%	100%	48	M.L.	525.00							ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-012-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00								RURAL	C	01-ago-22	80%	78%	62	LOTE EQUIPO	1.00							SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 800,000.00 ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-032-2022. 20 M3. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27MAY22. \$ 800,000.00
2022-	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94								RURAL	C	18-jul-22	100%	0%	10	LOTE	1.00							SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 27MAY22. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/006-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022. SE CAMBIO LA

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
1414		RESERVA Y SERVICIOS EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.												19-ago-22			VIVIENDA						DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD.	
2022-3710	SC030E	MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA.	\$ 190,000.00	\$	190,000.00									17-oct-22	0%	0%	108	M3	930.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 190,000.00	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 338,676.48	\$	338,676.48									07-abr-22	0%	0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LAS 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$3257,481.05	
														31-dic-22									258,7481.05+4,799.50= 2,592,280.55-1400000= SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 1,192,280.55 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 1,192,280.55 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 1,192,280.55	
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE, COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35	\$	223,852.35									14-mar-22	100%	100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 223,852.35 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. Y EL COSTO \$ 223,852.35	
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES, CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN	\$ 518,666.60	\$	518,666.60									16-may-22	100%	100%	82	M.L.	246.68	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA and FORTALECIMIENTO, showing financial values.

TOTAL row with values for various categories: \$117,318,633.00, \$0.00, \$41,090,769.00, \$76,227,864.00, etc.

Main data table with columns for OBRA, PROG., UBICACIÓN, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AVANCE, METAS, OBRAS, and EJECUTOR. Contains multiple rows of project details.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO).	\$ 147,304.02	\$ 147,304.02								URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	95%	100%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02	\$ 162,190.02								URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-008-2022. 170000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02	
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00	\$ 314,950.00								URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%	25	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-007-2022. 315000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89	\$ 517,895.89								RURAL	C	07-jun-22 05-ago-22	95%	100%	125	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO	
2022-	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE	\$ 538,710.30	\$ 538,710.30								URBANA	C	15-jun-22	95%	100%	85	POSTE	10.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 516,000.00 COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
620		2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.											URBANA									SE DIÓ DE ALTA EN LA 4ta. SESIÓN DEL 15-AGO-22. 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL.		
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NICARAĞUA COLONIA LAS CUMBRES (2 POSTES), LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA (2 POSTES), LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA (5 POSTES).	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	17-ago-22 30-sep-22	0%	0%	128	POSTE	9.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-3085	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (2 POSTES), EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (5 POSTES), CARRETERA 57 RANCHO NUEVO (3 POSTES) Y EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS (113 MTS).	\$ 1,041,660.07		\$ 1,041,660.07								URBANA	C	05-sep-22 15-oct-22	0%	0%	475	POSTE MTS.	10 113	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22.
DESARROLLO URBANO.-			\$ 17,400,000.00	\$ -	\$ 17,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																								
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 915,229.05		\$ 915,229.05								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	98	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 1'622,275.51- \$ 2'065,000.00= \$ 442,724.49+150,000=592,724.49-107,953.54= \$ 484,770.95
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96								URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS,	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.												14-jun-22											MMA/CDSM/PAV/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2022.
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00									URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	30,000	M2	42,000	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 740,000.00 CONTRATISTA: ING. GABRIELA MORALES, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/010-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2022 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 890,000.00 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA	
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00									URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	2,500	M2	450	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022.	
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73	\$ 515,764.73									URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	98	M2	883	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022.	
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 1,195,723.99	\$ 1,195,723.99									URBANA	C	13-abr-22	100%	100%	200	M2	1,630.92	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022. No. DE PROCEDIMIENTO	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	0.00	0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
														27-may-22												MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022. 154.64 M2. DE BANQUETAS. 23 REGISTROS DE AGUA, 6 REGISTROS DE DRENAJE. 1.630.92 M2.	
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	KM	2	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/MAR22. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/004-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022.		
													URBANA	C	15-jun-22												
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,327,768.97		\$ 1,327,768.97								URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	309	M2	1,770	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29/ABR22. \$ 1'400,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/008-2022. PROCEDIMIENTO		
													URBANA	C	15-ago-22												
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41		\$ 819,722.41								URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	212	M2	1,223	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29/ABR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.		
													URBANA	C	15-ago-22												
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,394,277.49		\$ 2,394,277.49								URBANA	C	15-jun-22	100%	68%	280	M2	2,420	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29/ABR22. \$ 2'430,000.00 CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/013-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.		
													URBANA	C	15-ago-22												
2022-		PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE													08-jul-22												SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY22. CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS				OTROS	RAMO 20		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
1418	SE010G	VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,423,641.16		\$ 1,423,641.16							URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	640	M2	2,016	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/011-2022. \$ 1,430,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-027-2022. 2,016 M2.	
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCELO DE ENTRE 2 DE JULIO A MANUEL J. CLOUTHER EN COLONIA LIBERTAD.	\$ 435,500.00		\$ 435,500.00							URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	100%	100%	140	M2	577	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/014-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-	
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 2,105,168.00		\$ 2,105,168.00							URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%	5,000	M2	6,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.	
2022-3712	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE (1,092.68 M2) Y CALLE ZACATECAS (211.51 M2).	\$ 995,000.00		\$ 995,000.00							URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%	328	M2	1,304.19	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 995,000.00	
2022-3714	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SAN PEDRO (515.57 M2), CALLE SAN ANTONIO (457.74 M2) Y CALLE RODOLFO MENDIOLA (489.71 M2), EN LA COLONIA DEL BOSQUE.	\$ 1,070,000.00		\$ 1,070,000.00							URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%	402	M2	1,499.02	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'070,000.00	
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51		\$ 61,499.51							URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 324,500.00		\$ 324,500.00							URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-016-2022.
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	100%	0%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 335,000.00 C. LUZ ADRIANA ROSAS. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-030-2022.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 295,518.07		\$ 295,518.07								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93		\$ 274,481.93								URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/IR-002-2022.
2022-3086	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00								URBANA	C	31-ago-22 21-sep-22	100%	0%	640	LUMINARIA	12	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 160,000.00 CONTRATISTA: C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/AD-019-2022. \$ 176,395.00

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3087	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AVIACION	\$ 270,000.00			\$ 270,000.00									31-ago-22 21-sep-22	0%	0%	300	LUMINARIA	8	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 270,000.00 C. LUZ ADRIANA ROSAS. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-040-2022. \$ 316,935.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
RELLENO SANITARIO																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00			\$ 4,000,000.00									01-ago-22 31-ago-22	50%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 28JUL22 \$ 4'000,000.00.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE				\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00									15-jun-22 15-sep-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
CAMINOS RURALES				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00		\$ 611,000.00										25-jul-22 07-sep-22	100%	100%	269	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022.
2022-		PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL													22-ago-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONSTRUCCIÓN DE

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2500	UB010C	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 2,389,000.00	\$ 2,389,000.00									RURAL	C	07-oct-22	0%	0%	165	M2	2,400	O	V	I	CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA.	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00									URBANA	AM	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	350	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MATERIALES Y SUMINISTROS.	
2022-3702	U7030A	ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00									URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	5,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
2022-3703	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REGULACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00									URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	3,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00									URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,800	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZOQUITE.	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00									URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-			\$ 490,769.00	\$ -	\$ 490,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.																									
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 490,769.00	\$ 490,769.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 484,652.08	\$ -	\$ -	\$ 484,652.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 484,652.08			\$ 484,652.08							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF03OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22 31-dic-22	67%	67%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 O SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL O SU EQUIVALENTE, EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.			\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE "TEATRO MARINERAS Y SIRENOS".	\$ 23,896.00		\$ 23,896.00								URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	100%	100%	500	FOLLETOS	500	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: C. HÉCTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. \$ 23,896.00 FOMENTO CULTURAL. FOLLETOS.
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.			\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 162,500.00		\$ 162,500.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00		\$ 112,500.00								RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.			\$ 382,480.00	\$ -	\$ -	\$ 382,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	C	04-ago-22 30-sep-22	100%	100%	800	CENTRO CULTURAL	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/PROY/005-2022. MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS
2022-3697	UL02	EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG PARA EL ÁREA DE COCINA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 32,480.00		\$ 32,480.00								URBANA	C	15-ago-22 06-sep-22	100%	100%	5,000	EQUIPAMIENTO	1	A	V	IT	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL			\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	15-jun-22 31-dic-22	0%	0%	7,500	APOYO	2,500	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
2022-3080	SS01OB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	AM	22-ago-22 22-sep-22	0%	0%	1,500	DESPENSA	300	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. PROVEEDOR C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO CONTRATO No. MMA/CDSM/COMP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/RFIN/AD-034-2022.
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	75.81%	75.81%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	Nombre: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA) Nombre: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO. SE ADQUIRIÓ: MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA.
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54		\$ 350,543.54								URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	76.55%	76.55%	35	INFORME	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS. PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
7 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	77.34%	77.34%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5ª. SESIÓN DEL 27/MAY/22.- ADQUISICIÓN DE GPS, 2 COMPUTADORAS (LAPTOP APPLE), SILLAS, LETRAS DE ALUMINIO, LOGO, TAPANCOS, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CON MONITOR DE 23.6 PULGADAS, 240 GB DISCO SOLIDO, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE PAVIMENTOS Y TARJETA DE VIDEO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PROYECTOS, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ	
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00		\$ 468,500.00								URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2ª. SESIÓN DEL 24/FEB/22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78		\$ 79,483.78								URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2ª. SESIÓN DEL 24/FEB/22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: TTQ. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	
2022-137	U604OD	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		\$ 88,308.60								URBANA	C	01-jun-22 15-jun-22	100%	100%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2ª. SESIÓN DEL 24/FEB/22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/COMP/A D-020-2022. PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIÓNAL	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.																									

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 7 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2022-140	U40101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,650,000.00		\$ 1,650,000.00										URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	5	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO 30SEP22.- \$ 1'650,000.00	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	64.01%	64.01%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	59.23%	59.23%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	