



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 13,658.47		\$ 13,658.47										07-abr-22	0%	0%	60	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 8,188.29+5,470.18=\$ 13,658.47		
															31-dic-22											
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62										03-may-22	100%	100%	5,000	M2	1,958.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022. ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22. No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A		
															30-jun-22											
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09										01-jun-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A		
															29-jul-22											
2022-2490	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00										14-sep-22	100%	100%	300	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO.		
															31-oct-22											
2022-3709	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00										17-oct-22	0%	0%	404	ESPACIO MULTIDEPORTIVO TECHADOS EN ESPACIOS.	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'500,000.00		
															30-nov-22											
VIVIENDA			\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-50	SH020D	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE, EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00								RURAL	C	24-feb-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 1'165,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE, EN VARIAS LOCALIDADES.	
															31-dic-22										
2022-4243	SH020D	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00								URBANA	C	03-nov-22	0%	0%	250	VIVIENDA	32	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. \$ 1'435,000.00	
															31-dic-22										
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>			<b>\$ 1,900,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,900,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>													
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80								RURAL	C	07-abr-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 2'902,028.80 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 902,028.80	
															31-dic-22										
2022-56	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA MESA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	C	14-mar-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$	
															15-may-22										
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)</b>			<b>\$ 1,255,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,255,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>													
2022-2492	TM040A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS)	\$ 565,000.00		\$ 565,000.00								RURAL	C	23-ago-22	90%	100%	162	TON	35.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00 PROVEEDOR: C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. DE PROCEDIMIENTO	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.												22-abr-22										ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 319,373.96 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- Y EL COSTO \$ 319,373.96
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJUEL, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22	100%	100%	48	M.L.	525.00	O	V	IT	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-012-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41
															13-may-22									
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00								RURAL	C	01-ago-22	90%	78%	62 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 800,000.00 ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-032-2022. 20 M3. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 27MAY22. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/006-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD
															31-ago-22									
2022-1414	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94								RURAL	C	18-jul-22	100%	100%	10 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	IT	
															19-ago-22									
2022-3710	SC030E	MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA.	\$ 190,000.00		\$ 190,000.00								RURAL	C	17-oct-22	0%	0%	108	M3	930.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 190,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-049-2022.
															30-nov-22									
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 247,118.34	\$ 247,118.34									URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0% 0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LAS 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$3257,481.05 258,7481.05+4,799.50= 2,592,280.55-1400000= SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 1,192,280.55 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN DEL	
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE, COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35	\$ 223,852.35									URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100% 100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 223,852.35 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22, Y EL COSTO \$ 223,852.35	
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES, CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60	\$ 518,666.60									URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	100% 100%	82	M.L.	246.68	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 518,666.60	
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50	\$ 665,200.50									URBANA	C	15-jun-22 16-jul-22	100% 100%	75	M.L.	294.08	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 670,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-025-2022 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 665,200.50	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3081	SD040A	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 247 M.L. EN CALLE ARROYO.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00							URBANA	C	31-ago-22 29-sep-22	100%	0%	125 BENEF 25 VIVIENDAS.	M.L.	247.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. \$ 740,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-037-2022.	
2022-3708	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 42.00 M.L. EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, COL. LAS HADAS; CON UNA LONGITUD DE 14.14 M.L. EN CALLE SELENIO ESQUINA CON CALLE RIO PEÑA, FRACCIONAMIENTO MINERALES.	\$ 205,162.21		\$ 205,162.21							URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	100%	0%	48	M.L.	56.14	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 113,604.07 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. \$ 205,162.21	
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-243	SG060D	RUBRO ELECTRIFICACIÓN.	\$ 96,607.29		\$ 96,607.29							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 2184,055.96 \$ 1734,055.96+\$7604.11=1,791,660.07+450,000.00=2,241,660.07-700,000.00 = \$ 1,541,660.07 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. 127,124.00= 1,414,244.74 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN	
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO).	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02							URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	95%	100%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02							URBANA	C	04-may-22	95%	100%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No.	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		CALEROS.												02-jun-22										MMA/CDSM/FISM/LE/AD-008-2022. 170000 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACION EN LA 4a. SESION DEL 29ABR22. \$ 162,190.02
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00								URBANA	C	04-may-22	95%	100%	25	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-007-2022. 315000 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACION EN LA 4a. SESION DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89		\$ 517,895.89								RURAL	C	07-jun-22	95%	100%	125	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESION DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30								URBANA	C	15-jun-22	95%	100%	85	POSTE	10.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESION DEL 29ABR22. \$ 616,000.00 COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-018-2022. 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NICARAGUA COLONIA LAS CUMBRES (2 POSTES), LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA (2 POSTES), LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA (5 POSTES).	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	17-ago-22	0%	0%	128	POSTE	9.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28.JUL22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-043-2022.
2022-		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (2													31-oct-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 1'041,660.07 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SE





MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOTEL CAPRI.	\$ 308,066.29		\$ 308,066.29								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	2,500	M2	450	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. \$ 350,000.00 CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 308,066.29 Y LA DENOMINACIÓN: RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN		
															15-jun-22											
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	98	M2	883	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022.		
															15-jun-22											
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,195,723.99		\$ 1,195,723.99								URBANA	C	13-abr-22	100%	100%	200	M2	1,630.92	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022. 154.64 M2. DE BANQUETAS. 23 REGISTROS DE AGUA, 6 REGISTROS DE DRENAJE. 1,630.92 M2.		
															27-may-22											
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03								URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	KM	2	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/004-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022. Y LA DENOMINACIÓN: REVESTIMIENTO DE		
															15-jun-22											
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS,	\$ 1,383,204.56		\$ 1,383,204.56								URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	309	M2	1,770	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 1'400,000.00 CONTRATISTA: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/008-2022. PROCEDIMIENTO		





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

	0.00	0.00																		
TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3712	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE (1,092.68 M2) Y CALLE ZACATECAS (211.51 M2).	\$ 1,243,237.22		\$ 1,243,237.22							URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	60%	0%	328	M2	1,304.19	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 995,000.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE RIVAS GUILLEN. SE CAMBIÓ EL COSTO	
2022-3714	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SAN PEDRO (515.57 M2), CALLE SAN ANTONIO (457.74 M2) Y CALLE RODOLFO MENDIOLA (489.71 M2), EN LA COLONIA DEL BOSQUE.	\$ 1,070,000.00		\$ 1,070,000.00							URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%	402	M2	1,499.02	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'070,000.00	
2022-4240	SE040A	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00							URBANA	C	03-nov-22 31-dic-22	0%	0%	5,308	M2	10,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 700,000.00	
2022-4241	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAJO.	\$ 1,015,000.00		\$ 1,015,000.00							URBANA	C	03-nov-22 31-dic-22	0%	0%	8,000	M2	15,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 1'015,000.00	
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 316,935.00		\$ 316,935.00							URBANA	C	03-oct-22 17-oct-22	100%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 324,500.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-040-2022. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-010-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$	
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49							URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-016-2022.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 326,170.00		\$ 326,170.00								URBANA	C	23-sep-22	100%	0%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 335,000.00 C. LUZ ADRIANA ROSAS. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-009-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-030-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 326,170.00	
															07-oct-22										
2022-4242	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE CALLE REFORMA A CALLE JUAN SARABIA.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								URBANA	C	15-nov-22	0%	0%	219	LUMINARIAS	28	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 400,000.00	
															15-dic-22										
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-107	SE010J	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 279,123.06		\$ 279,123.06								URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 295,518.07 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 279,123.06	
															31-dic-22										
2022-1923	SE010J	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93		\$ 274,481.93								URBANA	C	19-jul-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 280,000.00 ILLUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFW/AP/R-002-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN Y EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$274,481.93	
															02-ago-22										
2022-3086	SE010J	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 176,395.01		\$ 176,395.01								URBANA	C	13-sep-22	100%	0%	640	LUMINARIA	12	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 160,000.00 CONTRATISTA: C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-008-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFW/AP/AD-019-	
															27-sep-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3087	SE02OF	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA AVIACIÓN.	\$ 270,000.00		\$ 270,000.00								URBANA	C	30-sep-22	0%	0%	300	LUMINARIA	8	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 270,000.00 C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-011-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/AD-041-2022. SE CAMBIÓ LA METAS: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, 12 REGISTROS DE CONCRETO, 8 POSTES METÁLICOS, 8 LÁMPARAS, Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
RELLENO SANITARIO																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								RURAL	C	01-ago-22	50%	49%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 28JUL22 \$ 4,000,000.00. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-039-2022.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE				\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,601,555.62		\$ 10,601,555.62								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 10'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27OCT22. \$ 10'601,555.62
CAMINOS RURALES				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-	UR01OC	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA	\$ 644,000.00		\$ 644,000.00								RURAL	C	25-jul-22	100%	100%	360	OBRA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Noviembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
1924	UB010C	RENOVACION DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00		\$ 611,000.00								RURAL	C	07-sep-22	100%	100%	269	UBRA	1.00						MMA/CDSM/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022.	
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 2,389,000.00		\$ 2,389,000.00								RURAL	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%	165	M2	4,219.80	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA. AUMENTO DE METAS		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00								URBANA	AM	03-oct-22 31-dic-22	16.08%	16.08%	350	INFORME	1.00	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MATERIALES Y SUMINISTROS.		
2022-3703	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REGULACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	3,500	INFORME	1.00	A	V	I		SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.		
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,800	INFORME	1.00	A	V	I		SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.		
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,500	INFORME	1.00	A	V	I		SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.		
<b>REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.</b>			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00		\$ 7,200,000.00								RURAL	C	01-ene-22	75%	75%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSMPROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-006-2022. DE ALTA DE UN		









