





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-2489	SL030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERÍA, Y MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00		\$ 440,000.00								URBANA	C	04-ago-22 14-sep-22	0%	0%	710	AULA S.S.	3 1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 440,000.00
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>				\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 78,188.29		\$ 78,188.29								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	60	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 1'600,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 428,188.29 SE DIÓ DE BAJA LA CANTIDAD EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. SE DARÁ DE ALTA OBRA DE DEPORTE. QUEDA DISPONIBLE \$ 78,188.29
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62								URBANA	C	03-may-22 31-jul-22	70%	70%	5,000	M2	1,958.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022, ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY/22. No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/EI/M/PROY/A
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09								URBANA	C	01-jun-22 29-jul-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-2490	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JUEGOS INFANTILES EN COLONIA AVIACIÓN.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00									URBANA	C	04-ago-22 14-sep-22	0%	0%	300	ESPACIO MULTIDEPOR TIVO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-50	SH01OO	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00									URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22 - \$ 1'165,000.00
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ 1,435,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-49	SH01OD	CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00									URBANA	C	15-jul-22 30-jul-22	0%	0%	250	OBRA	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 35 ACCIONES, \$ 1'300,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. CONVENIO CON INVIES (INSTITUTO ESTATAL DE VIVIENDA) DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE CUARTO DORMITORIO. 50% ESTATAL. 40% MUNICIPAL, 10% BENEFICIARIOS. SE DIÓ DE ALTA COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22 - \$ 1'435,000.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80									RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 2'902,028.80 SE CAMBIÓ EL COSTO EN AL 7a. SESIÓN DEL 28JUL22 - \$ 902,028.80

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-56	TM04OA	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8.000 M3), SAN JOSÉ DE LA VILDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	C	14-mar-22 15-may-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSMP/PAV/003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 997,971.20
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)</b>				\$ 1,248,624.00	\$ -	\$ -	\$ 1,248,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2608	TM02OA	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.	\$ 121,124.00			\$ 121,124.00							RURAL	C	03-ago-22 31-ago-22	0%	0%	50	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 121,124.00
2022-2492	TM04OA	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 437,500.00			\$ 437,500.00							RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	350	TON	35.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00
2022-2495	TM02OA	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).	\$ 690,000.00			\$ 690,000.00							RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 690,000.00
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)</b>				\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2493	TJ06OA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00							RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 400,000.00
2022-	TJ05OA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00							RURAL	C	08-ago-22	0%	0%	100	PLAZA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1414	SC050G	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00												10 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022.	
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 1,192,280.55		\$ 1,192,280.55								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0% 0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LAS 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$3257,481.05= 2,587,481.05+4,799.50= 2,592,280.55-1400000= SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 1,192,280.55	
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE, COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35								URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100% 100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 223,852.35 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. Y EL COSTO \$ 223,852.35	
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60								URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	90% 100%	82	M.L.	246.68	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-013-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 518,666.60	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50		\$ 665,200.50								URBANA	C	15-jun-22	60%	0%	75	M.L.	294.08	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 670,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-025-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 665,200.50
2022-2496	SD010A	1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	17-ago-22	0%	0%	305	M.L.	468.64	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 1'400,000.00
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 3,872,584.67	\$ -	\$ 3,872,584.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 1,414,244.74		\$ 1,414,244.74								URBANA	AM	24-feb-22	0%	0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 2'184,055.96 \$ 1'734,055.96+57604.11=1,791,660.07+450,000.00=2,241,660.07-700,000.00 = \$ 1,541,660.07 SE CAMBIÓ
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02								URBANA	C	25-abr-22	80%	0%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02								URBANA	C	04-may-22	90%	0%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/SG-003-2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		CALEROS.												02-jun-22											MMA/CDSM/FISM/LE/AD-008-2022. 170000 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00	\$ 314,950.00									URBANA	C	04-may-22	85%	0%	25	POSTE	5.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-007-2022. 315000 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89	\$ 517,895.89									RURAL	C	07-jun-22	85%	0%	125	POSTE	9.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 616,000.00	\$ 616,000.00									URBANA	C	15-jun-22	75%	0%	85	POSTE	10.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-018-2022. 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NICARAGUA COLONIA LAS CUMBRES (2 POSTES), LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA (2 POSTES), LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA (5 POSTES).	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00									URBANA	C	17-ago-22	0%	0%	128	POSTE	9.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 700,000.00
DESARROLLO URBANO.-			\$ 14,127,415.33	\$ -	\$ 14,127,415.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																									



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96							URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022, BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022, \$ 757,776.96 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. - \$ 757,776.96	
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21							URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100%	100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2022, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 698,371.21 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-	
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00							URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	65%	65%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2022 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA, CAMINO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%	2,500	M2	450	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022.	
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73							URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%	98	M2	883	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022, No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a.	



MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1418	SE010G	NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00								URBANA	C	15-ago-22	39%	0%	185	M2	2,016	O	V	P	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/011-2022. \$ 1,430,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-	
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHALO DE ENTRE 2 DE JULIO A MANUEL J. CLOUTHIER EN COLONIA LIBERTAD.	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00								URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%	140	M2	577	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 335,000.00	
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 1,779,000.00	\$ 1,779,000.00								URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%	5,000	M2	6,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 1,779,000.00	
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51	\$ 61,499.51								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 61,499.51	
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 324,500.00	\$ 324,500.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN DE LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. REHABILITACIÓN DE	
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49	\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISME/LE/AD-016-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 279,000.49	
2022-	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00								URBANA	C	15-jun-22	0%	0%	4,500	LUMINARIA	23	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
1419	SE0001	CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 333,000.00		\$ 333,000.00									URBANA	C	15-ago-22	0%	0%	1,500	S	22					38. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 335,00.00	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 725,518.07			\$ 725,518.07								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 720,000+5,718.07=725,718.07 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$	
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93			\$ 274,481.93								URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	0%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 280,000.00 ILLUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMAACDSMFFJIAPIR-002-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN Y EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 274,481.93	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
RELLENO SANITARIO																											
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00			\$ 4,000,000.00								RURAL	C	01-ago-22 31-ago-22	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. Y EL COSTO \$ 4'000.000.00	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE			\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																											
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 10'000.000.00 22 LUMINARIAS	
CAMINOS RURALES			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Agosto de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								RURAL	C	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENOVACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								RURAL	C	20-jul-22	08-ago-22	20%	0%	269	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 400,000.00 ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSMP/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-	
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								RURAL	C	22-ago-22	07-oct-22	0%	0%	165	M2	2,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 1'400,000.00	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-320	U6030A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								URBANA	C	24-feb-22	31-dic-22	0.005%	0.005%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-</b>			\$ 3,490,769.00	\$ -	\$ 3,490,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>																										
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,490,769.00		\$ 3,490,769.00								URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 3'790,769.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 3'490,769.00 LOS 300,000 PARA SOLVENTAR ALTA DEL RUBRO DE DEPORTE.	
<b>REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 491,028.08	\$ -	\$ -	\$ 491,028.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 491,028.08		\$ 491,028.08									24-feb-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- ANTES \$ 6'377,864.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 1'577,864.00- 86,835.92= 1,491,028.08 EL MONTO SE REDUCE PARA AJUSTAR EL 3% DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 491,028.08 EL 1'000,000 SE DESTINARÁ A LA REH DE LA CELDA DEL	
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00		\$ 7,200,000.00									01-ene-22	58%	50%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSMP/PROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 Ó SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL Ó SU EQUIVALENTE, EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.	
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.			\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ 56,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-333	SAOD	FOMENTO CULTURAL.	\$ 56,376.00		\$ 56,376.00									14-mar-22	14.09%	14.09%	500	FOLLETOS	500	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. AL MES DE JUNIO EL GASTO HA SIDO DE \$ 56,376.00 PROVEEDOR: C. HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES Y MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. \$ 23,896.00+\$ 32,480.00= \$ 56,376.00	
														14-jul-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.				\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 162,500.00			\$ 162,500.00										RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0% 0%	0% 0%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 162,500.00
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00			\$ 112,500.00										RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0% 0%	0% 0%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 112,500.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.				\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00										URBANA	C	04-ago-22 31-ago-22	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	60	CENTRO CULTURAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL				\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 850,000.00			\$ 850,000.00										URBANA	AM	15-jun-22 31-dic-22	0% 0%	0% 0%	7,500	APOYO	2,500	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).				\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Agosto de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	C	24-feb-22	65.85%	65.85%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	NOBENEF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO. SE ADQUIRIÓ: MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA.		
															31-dic-22											
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54		\$ 350,543.54								URBANA	C	27-may-22	34.82%	34.82%	35	INFORME	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS. PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.		
															31-dic-22											
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								URBANA	C	27-may-22	77.34%	77.34%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- ADQUISICIÓN DE GPS, 2 COMPUTADORAS (LAPTOP APPLE), SILLAS, LETRAS DE ALUMINIO, LOGO, TAPANCOS, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CON MONITOR DE 23.6 PULGADAS, 240 GB DISCO SÓLIDO; ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE PAVIMENTOS Y TARJETA DE VIDEO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PROYECTOS, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ		
															31-dic-22											
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00		\$ 468,500.00								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 468,500.00		
															30-mar-22											
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78		\$ 79,483.78								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: TITO DF		



