

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>SALUD</b>				\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	30-may-22 08-jul-22	100%	100%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022.
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$ 745,286.38	\$ -	\$ 745,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38	\$ -	\$ 305,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	21-sep-22 07-nov-22	10%	0%	120	TECHADO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 265,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 305,286.38 MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERÍA, Y "MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00	\$ -	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	22-sep-22 31-oct-22	0%	0%	710	AULA S.S.	3 1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>				\$ 3,405,470.18	\$ -	\$ 3,405,470.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
															07-abr-22				ESPACIO					SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 13,658.47		\$ 13,658.47											0%	0%	60	MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	I	24FEB22. \$ 8,188.29+5,470.18=\$ 13,658.47	
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62											100%	100%	5,000	M2	1,958.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022. ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22 No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22. - \$	
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09											100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22. - \$	
2022-2490	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00											49%	49%	300	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. - \$ 720,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO	
2022-3709	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00											0%	0%	404	ESPACIO MULTIDEPORTIVO TECHADOS EN ESPACIOS.	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'500,000.00	
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ 1,165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
		REHABILITACIÓN DE VIVIENDA																							SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. - \$ 1'165,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN FN



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-2492	TM04OA	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00		\$ 565,000.00									23-ago-22	60%	0%	162	TON	35.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00 PROVEEDOR: C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FFM/AGRO/A-D-033-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- \$ 565,000.00	
														15-sep-22										
2022-2495	TM02OA	MANTENIMIENTO DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVEDERO).	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00									08-ago-22	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 690,000.00	
														03-sep-22										
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)</b>			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2493	TJ06OA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00									08-ago-22	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 400,000.00	
														03-sep-22										
2022-2494	TJ05OA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO DE GANADO (1 PLAZA).	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00									08-ago-22	0%	0%	100	PLAZA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 70,000.00	
														03-sep-22										
<b>AGUA POTABLE</b>			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-														07-abr-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 532,992.63-450,000.00=SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD							
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 324,081.69		\$ 324,081.69													85	SISTEMA	1.00							28JUL22 82,992.63 SE CAMBIO LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL 15AGO22.- \$ 514,081.69 - 190000= SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 324,081.69
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96									URBANA	C	07-mar-22	100%	100%	62	M.L.	384.00		O	V	IT		CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2022. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. ANTES 372 M.L. 384 M.L. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 319,373.96 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- Y EL COSTO \$ 319,373.96
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41									URBANA	C	11-abr-22	100%	100%	48	M.L.	525.00		O	V	IT		ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-012-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00									RURAL	C	01-ago-22	80%	78%	62	LOTE VIVIENDA EQUIPO	1.00		O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 800,000.00 ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-032-2022. 20 M3. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27MAY22. \$ 800,000.00
2022-	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO IRRIGADO EN LA	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94									RURAL	C	18-jul-22	100%	0%	10	LOTE	1.00		O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 27MAY22. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/006-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022. SE CAMBIO LA







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO).	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02								URBANA	C	25-abr-22	95%	100%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
															24-may-22										
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02								URBANA	C	04-may-22	95%	100%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-008-2022. 170000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02	
															02-jun-22										
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00								URBANA	C	04-may-22	95%	100%	25	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-007-2022. 315000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	
															02-jun-22										
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89		\$ 517,895.89								RURAL	C	07-jun-22	95%	100%	125	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO	
															05-ago-22										
2022-	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30								URBANA	C	15-jun-22	95%	100%	85	POSTE	10.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 516,000.00 COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO	







MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
1418	SE010G	VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,423,641.16		\$ 1,423,641.16								URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	640	M2	2,016	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/011-2022. \$ 1,423,641.16. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-027-2022. 2,016 M2.
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHELO DE ENTRE 2 DE JULIO A MANUEL J. CLOUTHIER EN COLONIA LIBERTAD.	\$ 435,500.00		\$ 435,500.00								URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	100%	100%	140	M2	577	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/014-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 2,105,168.00		\$ 2,105,168.00								URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%	5,000	M2	6,400	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-3712	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE (1,092.68 M2) Y CALLE ZACATECAS (211.51 M2).	\$ 995,000.00		\$ 995,000.00								URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%	328	M2	1,304.19	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 995,000.00
2022-3714	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SAN PEDRO (515.57 M2), CALLE SAN ANTONIO (457.74 M2) Y CALLE RODOLFO MENDIOLA (489.71 M2), EN LA COLONIA DEL BOSQUE.	\$ 1,070,000.00		\$ 1,070,000.00								URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%	402	M2	1,499.02	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. \$ 1'070,000.00
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 61,499.51		\$ 61,499.51								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 324,500.00		\$ 324,500.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0%	0%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-019-2022.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49								URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/LE/AD-016-2022.
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 335,000.00		\$ 335,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	100%	0%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-030-2022.
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 295,518.07		\$ 295,518.07								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93		\$ 274,481.93								URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ILLUMINACION COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/IR-002-2022.
2022-3086	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00								URBANA	C	31-ago-22 21-sep-22	100%	0%	640	LUMINARIA	12	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3087	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AVIACIÓN	\$ 270,000.00			\$ 270,000.00							URBANA	C	31-ago-22 21-sep-22	0%	0%	300	LUMINARIA	8	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 25AGO22.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
RELLENO SANITARIO																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00			\$ 4,000,000.00							RURAL	C	01-ago-22 31-ago-22	50%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 28JUL22 \$ 4'000,000.00.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE				\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00							URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
CAMINOS RURALES				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00			\$ 611,000.00							RURAL	C	25-jul-22 07-sep-22	100%	100%	269	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022.
2022-		PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL													22-ago-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONSTRUCCIÓN DE

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2500	UB010C	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 2,389,000.00		\$ 2,389,000.00										07-oct-22	0%	0%	165	M2	2,400	O	V	I	CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA.
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00								URBANA	AM	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	350	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MATERIALES Y SUMINISTROS.
2022-3702	U7030A	ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	5,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
2022-3703	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REGULACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	3,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,800	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00								URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%	2,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-</b>			\$ 490,769.00	\$ -	\$ 490,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>																								
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 490,769.00		\$ 490,769.00								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
<b>REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 484,652.08	\$ -	\$ 484,652.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 484,652.08			\$ 484,652.08								24-feb-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
														31-dic-22										
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF03OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00								01-ene-22	67%	67%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSE ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSMPROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSMFFM/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 Ó SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL Ó SU EQUIVALENTE, EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.	
														31-dic-22										
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/ARTÍSTICA.			\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE "TEATRO MARINERAS Y SIRENOS".	\$ 23,896.00		\$ 23,896.00										URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	100%	100%	500	FOLLETOS	500	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: C. HÉCTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. \$ 23,896.00 FOMENTO CULTURAL. FOLLETOS.
<b>REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.</b>			\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 162,500.00		\$ 162,500.00										RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00		\$ 112,500.00										RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.</b>			\$ 382,480.00	\$ -	\$ -	\$ 382,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00										URBANA	C	04-ago-22 30-sep-22	100%	100%	800	CENTRO CULTURAL	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/PROY/005-2022. MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS.
2022-3697	UL02	EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG PARA EL ÁREA DE COCINA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 32,480.00		\$ 32,480.00										URBANA	C	15-ago-22 06-sep-22	100%	100%	5,000	EQUIPAMIENTO	1	A	V	IT	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
<b>REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL</b>			\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	15-jun-22	0%	0%	7,500	APOYO	2,500	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
															31-dic-22										
2022-3080	SS01OB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	AM	22-ago-22	0%	0%	1,500	DESPENSA	300	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. PROVEEDOR C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO CONTRATO No. MMA/CDSM/COMP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/RFIN/AD-034-2022.	
															22-sep-22										
<b>REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).</b>			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	C	24-feb-22	75.81%	75.81%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA) NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO. SE ADQUIRIÓ: MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA.	
															31-dic-22										
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54		\$ 350,543.54								URBANA	C	27-may-22	76.55%	76.55%	35	INFORME	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS. PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	
															31-dic-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-1422	U6040D	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								URBANA	C	27-may-22	31-dic-22	77.34%	77.34%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22.- ADQUISICIÓN DE GPS, 2 COMPUTADORAS (LAPTOP APPLE), SILLAS, LETRAS DE ALUMINIO, LOGO, TAPANCOS, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CON MONITOR DE 23.6 PULGADAS, 240 GB DISCO SOLIDO, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE PAVIMENTOS Y TARJETA DE VIDEO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA DE PROYECTOS, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ	
2022-135	U6050A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00		\$ 468,500.00								URBANA	C	14-mar-22	30-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24/FEB/22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	
2022-136	U6040D	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78		\$ 79,483.78								URBANA	C	14-mar-22	30-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24/FEB/22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRAFICO Y MEDICIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: TTQ. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		\$ 88,308.60								URBANA	C	01-jun-22	15-jun-22	100%	100%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24/FEB/22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/COMP/A D-020-2022. PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIÓNAL	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL.																										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 5 de Octubre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

	0.00	0.00																				
TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-140	U40101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,650,000.00		\$ 1,650,000.00										URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0.00% 0.00%	5	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO 30SEP22.- \$ 1'650,000.00
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	64.01% 64.01%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00									URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	59.23% 59.23%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.