

09 NOV 2021
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y COMPROBACIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3275	GRANJAS DE SAN FRANCISCO / INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE COMPLEMENTO 2DA ETAPA	3,567,404.26	3,300,000.00	267,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2021 / 08-11-2021	10 %	0 %	134 PERSONAS	167.00 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO	INGENIERIA DE CONSTRUCCION SANIBI, S.A. DE C.V.	22995	0
		3,567,404.26	3,300,000.00	267,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2134	PORTEZUELO / SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	1,406,726.95	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47	CONTRATO	25-05-2021 / 21-08-2021	100 %	100 %	60 PERSONAS	500.00 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE PORTEZUELO	INGENIEROS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	73981
		1,406,726.95	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1862	MONTE CALDERA / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ EN LA CABECERA ARMADILLO EN LA LOCALIDAD DE MONTE CALDERA	807,759.65	0.00	807,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	45 PERSONAS	774.00 METROS CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MONTE CALDERA	PARCIA ROSAS	0	128117
		807,759.65	0.00	807,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-5121	CERRO DE SAN PEDRO / REHABILITACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA EN CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO	420,718.97	0.00	420,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 17-12-2021	0 %	0 %	130 PERSONAS	434.00 METROS CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	PARCIA ROSAS	0	261346
2021-1387	RESERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA NO. 41 DEL 08/11/2021	1,040,279.64	0.00	1,040,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 29-04-2021	100 %	100 %	42 PERSONAS	113.00 METROS CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	PARCIA ROSAS	0	16102
		1,460,998.61	0.00	1,460,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
2021-2024

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1415	GRANULAS DE SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON LA INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO, REPARACION E INSTALACION DE GARZA PARA SUMINISTRO DE AGUA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 27-03-2021	100	100	130 OS PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA MUJOSA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3834	GRANULAS DE LA FLORIDA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANULAS DE LA FLORIDA	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 31-08-2021	100	100	400 OS PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRULLO NERI	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03/08/2021 CON UN COSTO ORIGINAL DE \$340,004.00. SE CAPTURÓ LA OBRA CON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO QUE SE RELEVARA EN LA PRÓXIMA ACTA DEL CDSM. DESCRIPCION: COLOCACION DE TUBERIA PARA COLUMNA DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 50HP Y BOMBA SUMERJIBLE E INSTALACION DE POLIDUCTO Y CABLE ELÉCTRICO. INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRECARGA. INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO.	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5195	PORTEZUELO / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA EN LOCALIDAD DE PORTEZUELO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2021 / 20-11-2021	0	0	20 OS PERSONA	5.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO RAMMAT S.A DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA NO. 41 DEL 08/11/2021	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3790	PORTEZUELO / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	33,129.86	0.00	0.00	33,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 10-08-2021	100	100	1,300 OS PERSONA	27.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LUMINACION JOVARRUBIAS S.A. DE CV.	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03 DE AGOSTO	33,129.86	0.00	0.00	33,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: US GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3991	GRANULAS DE LA FLORIDA / ESTUDIO DE AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANULAS DE LA FLORIDA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2021 / 31-08-2021	100	100	400 OS PERSONA	1.00 ESTUDIO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE SA MUNOZ, S.A. DE CV.	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM. EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS.	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021-4254	PORTEZUELO / SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	36,206.03	0.00	0.00	36,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 21-09-2021	100	100	60 OS PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	ARRUPES TOVAR S.RONNES	0	0	
	OBSERVACIONES: VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 39 DEL DIA 06/09/2021	36,206.03	0.00	0.00	36,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	OBSERVACIONES DE REVISION: Comentarios: La capacitacion del comité de participacion social, corresponde al órgano de control interno del Municipio de acuerdo a lo que establecen los artículos 83 y 94 de la LAATM.	84,926.03	0.00	0.00	84,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1343	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE LA BRIGADA DE SALUD	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	60	60	4,750 OS PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE SAN CARLOS	0	0	



**H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024**



**H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de impresión: 20/11/2021 11:39:07**

OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021. LA FINALIDAD DE LA BRIGADA ES BRINDAR ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A LAS COMUNIDADES Y A LA CABECERA MUNICIPAL. ASI COMO EL TRASLADO Y REALIZACION DE FILTROS SANITARIOS. SE CUENTA CON 2 PARAMEDICOS Y CHOFER (SE ACLARA QUE EL MONTO PROGRAMADO SOLO CUBRE EL SUeldo DEL PERSONAL PARAMEDICO).												
TOTAL	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-1342	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	76 %	76 %	4,750 PERSONAS	17.00 PLAZA OPERA	ACCION AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO		0	0	
2021-1344	CERRO DE SAN PEDRO / COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES DE VEHICULOS PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	450,724.67	0.00	0.00	450,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	80 %	80 %	4,750 PERSONAS	1.00 INPCION FORME	ACCION AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO		0	0	
OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021		2,150,724.67	0.00	0.00	2,150,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-3228	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL (COMPRA DE 10 TRAFITAMBO REFLEJANTES P/SEALAMIENTO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2021 / 10-07-2021	100 %	100 %	4,750 PERSONAS	1.00 LOTE DE MANUTENCIONES	ACCION AVUNTAMIENTO	RENTA VIAL CERRO DE SAN PEDRO		0	0	
OBSERVACIONES - APROBADA Y VALIDADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 36 DEL DIA 09/07/2021		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-1346	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-02-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4,750 PERSONAS	17.00 ACCION INFORME	ACCION AVUNTAMIENTO	UNIFORMES TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. Y SE MODIFICA EL COSTO TOTAL. LO ANTERIOR VALIDADO BAJO EL ACTA 36 DEL CDSM EL DIA 09 DE JULIO 2021		0	0	
OBSERVACIONES - VALIDADO Y APROBADO POR EL CDSM BAJO EL ACTA DEL DIA 15/02/2021. LA ADQUISICION CONSTA DE: 15 PANTALONES, 15 ZAPATO BOTAS, 15 PLAYERAS TIPO POLO, CAMBIA EL NOMBRE DE LA ACCION QUEDANDO: ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. Y SE MODIFICA EL COSTO TOTAL. LO ANTERIOR VALIDADO BAJO EL ACTA 36 DEL CDSM EL DIA 09 DE JULIO 2021		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANAMIENTO	4,974,131.21	3,300,000.00	970,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47
DESARROLLO URBANO	2,266,758.26	0.00	2,266,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	503,538.15	0.00	503,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	196,928.00	0.00	196,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,227,294.67	0.00	2,227,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,170,638.23	3,300,000.00	3,239,526.00	2,927,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47

Techo FISM: 3,239,526.00
 Techo FFM: 3,411,952.00
 Disponible FISM: 0.00
 Disponible FFM: 484,203.24

H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE GOBIERNO
 2023.07.01

H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL