

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2023-299	SJ030A	RUBRO: EDUCACIÓN	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00								URBANA	C	24-mar-23 31-dic-23	0%	0%	25	SANITARIO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00								URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00								URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 13,612,775.20	\$ -	\$ 7,849,811.67	\$ 5,762,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 1,262,963.53			\$ 1,262,963.53							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FAISMUN \$ 7500,000.00 FORTALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- FAISMUN \$ 800,000.00-41,086.05= \$ 758,913.95 Y



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 2,410,084.00		\$ 1,950,084.00	\$ 460,000.00						RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- \$ 460,000.00 MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL AUMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS PACAS DE RASTROJO Y ALFALFA.	
														31-dic-23										
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00							RURAL	C	03-mar-23	15%	0%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023. CONTRATISTA: ING	
														03-abr-23										
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00			\$ 490,000.00				\$ 490,000.00		RURAL	C	15-mar-23	10%	0%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50%. SE	
														15-may-23										
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00						RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.	
														26-jun-23										
AGUA POTABLE			\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 402,143.40		\$ 402,143.40							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 402,143.40	
														31-dic-23										



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZOQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20							URBANA	C	15-mar-23	95%	0%	347	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23 - \$ 1750,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23, \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-009-2023. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA	
														03-may-23										
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L.	\$ 275,000.00		\$ 275,000.00							URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	208	M.L.	377.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023.	
														15-ago-23										
2023-648	SC050F	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM	\$ 1,380,000.00		\$ 1,380,000.00							URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO.	
														15-ago-23										
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 530,000.00		\$ 530,000.00							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23 - \$ 1'000,000.00	
														31-dic-23										
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L. EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBANA	C	29-jun-23	0%	0%	87	M.L.	207.53	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00	
														31-ago-23										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
RELLENO SANITARIO																								



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-731	SE010G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 101,245.71		\$ 101,245.71							URBAN A	C	14-feb-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 18'672,995.64 \$ 45,949.37+\$ 55,296.34=\$ 101,245.71	
														31-dic-23										
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,700,000.00		\$ 9,700,000.00							URBAN A	C	03-may-23	0%	0%	1,300	M2	8,190	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9700,000.00	
														31-ago-23										
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBAN A	C	03-may-23	0%	0%	829	M2	1,500.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2.	
														31-ago-23										
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBAN A	C	15-may-23	0%	0%	925	M2	872	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 8,720 A 872 M2	
														02-ago-23										
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,794,703.66		\$ 1,794,703.66							URBAN A	C	04-may-23	0%	0%	487	M2	3,841	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-0-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1794,703.66	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-243	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	86,686	LUMINARIAS	150.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'000,000.00 FISM Y \$ 1,000,000.00 FAFM. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 500,000.00 DE INFRAESTRUCTURA.
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
CAMINOS RURALES.																								
2023-226	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								RURAL	C	24-may-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	24-may-23	95%	80%	662	KMS	0.50	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. \$ 1'550,165.39 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	24-may-23	0%	0%	193	KMS	2.30	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-231	U601OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	19.28%	19.28%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN, MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILO LARA
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	12.60%	12.60%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	21.93%	21.93%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
ASISTENCIA SOCIAL			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	5,000	APOYO	2,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38		\$ 812,984.38									URBANA	AM	14-feb-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA.