



SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOTFWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 ECUIPO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NO ASIGNADO	0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS***, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:DEUDA PUBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5351	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	3 PERSONA	1.00 INACCION	FORME	AYUNTAMIEN TO	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES.- EMBARGO DE LA CUENTA DE FISM POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO POR CASO DE LAUDOS.																				
		594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 PA OBRA	ROQUE PUBLICO	AYUNTAMIEN TO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VERACCION	HICULO	AYUNTAMIEN TO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	135,457.45	0.00	135,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	90 %	90 %	45 PERSONA	1.00 INACCION	FORME	AYUNTAMIEN TO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		135,457.45	0.00	135,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



COMUNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-878	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 15-12-2022	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEIO DE CUENTA BANCARIA FISM 2022	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	64 %	1,815 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-5355	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (VALIDACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DEL HULERO EN LA CEA)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	804 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATALM DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- TRAMITE DE REVISION Y VALIDACION POR PORTE DE LA NORMATIVA ESTATAL																					
TOTAL		78,460.00	0.00	78,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-756	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	80 %	100 %	57 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	142629
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJA SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJA (CONEVAL)																					
2022-4455	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJA (CONEVAL)																					
TOTAL		607,065.67	0.00	607,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4454	LOS CUES / PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	80 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	44 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47461
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-746	TENEXTITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	113 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	45528
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJA (CONEVAL)																					
2022-749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	0.00	909,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	52 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47412
OBSERVACIONES.- LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024

2022-1879	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	E. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRBUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,057,826.19	0.00	1,057,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128 VIVIENDA	3,158.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	45594	
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DANOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)		1,057,826.19	0.00	1,057,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3470	PALANTITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	145,582.00	0.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	45 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTITLA BARRIO DE LA MATA EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019		145,582.00	0.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2022-3676	PALANTITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	25 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO PALANTITLA		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2022-754	TEPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	34 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ	0	47470	
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4723	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BORREGUERA 1 ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN S.L.P.	1,262,285.86	1,262,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-11-2022 / 31-12-2022	15 %	30 %	41 PERSONA	593.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		318895	0	
		1,262,285.86	1,262,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5350	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE EL HUEXCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P.	4,676,016.20	0.00	4,676,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	281 VIVIENDA	11,539.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) POBLACION INDIGENA PROGRAMA PROAGUA 2022		4,676,016.20	0.00	4,676,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2022-758	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,692.85	0.00	588,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	25 VIVIENDA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	E. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		588,692.85	0.00	588,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2889	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	345.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1,094,662.25	0.00	1,094,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	100 %	100 %	814 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	156593
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
2022-2213	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2884	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-852	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	212 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	142929
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIA (CONEVAL)																				
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	82 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49412
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		3,174,059.19	0.00	3,174,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	341 PERSONA	73.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49487
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO																				
		621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49490
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-818	BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-844	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																				
2022-848	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2022 / 07-02-2022	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL)																				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


M. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 2021 - 2024


2022-3680	LA MATA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	733,203.97	0.00	733,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO CENTRO																							
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	0.00	1,051,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																							
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-2883	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-846	MACUILCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																							
2022-3681	NUEVO LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	702,653.82	0.00	702,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	39 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
2022-3679	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	855,404.65	0.00	855,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-843	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCION	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																							
2022-3683	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	952,834.35	0.00	952,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	80 %	100 %	115 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE FRANCISCO I MADERO - PALOLCO																							
2022-3684	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	856,457.75	0.00	856,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE MELCHOR OCAMPO Y BO SANTA MARTHA																							
2022-847	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49563
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-849	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.22	0.00	773,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	311 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49577
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																							
2022-853	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	822 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	143983
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
		15,630,158.98	0.00	15,630,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3682	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	128 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL. EL ROSARIO																						
		824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	850 VIVIENDA	185.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2887	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	0 %	0 %	1,815 PERSONA	100.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		814,060.00	0.00	814,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3469	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "MOCTEZUMA ILHUICAMINA"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	60 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) ACTUALMENTE SOLO SE CUENTA CON UNA AULA Y DAN CLASES EN INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL, SIENDO ESTAS NO ADECUADAS PARA DAR CLASES.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-982	TAMPACAN / INTERCONEXION DE SUBSTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	0	49580
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3685	AMPLIACION NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	15 VIVIENDA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	48208
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		2,547,517.66	0.00	2,547,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-769	CHILILILLO / CONSTRUCCION DE DOS PUENTE EN CAMINO SACACOSECHAS	897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	440 PERSONA	4.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	143977
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE TAMPACAN S.C.P.
COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL

2021 - 2024

	897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-770	CHICONAMEL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MEDIOS MECANICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	1,236 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-1861	QUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.06	0.00	705,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	351 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-3677	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	519,930.56	0.00	519,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	49 PERSONA	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-1864	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	0.00	565,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	1,815 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-3678	SANTOMILA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	536,860.30	0.00	536,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	156 LOCALIDAD	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-759	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 02-03-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	47866
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL (MEDIO)																					
2022-761	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-02-2022 / 23-02-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	0	48003
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-765	TAMPACAN / CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 30-09-2022	75 %	62 %	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49214
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-768	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49233
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-1863	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	531,546.89	0.00	531,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	509 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		3,817,840.71	0.00	3,817,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-767	TAMPACAN / REHABILITACION DE CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	235,041.71	0.00	235,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	49228
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
TOTAL		235,041.71	0.00	235,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 INACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021																					
TOTAL		1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-983	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	67 %	15 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- JUICIOS LABORALES CON SENTENCIAS POR PARTE DEL TECA.																					
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	75 %	52 %	1,000 VIVIENDA	1,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)																					
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 D DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-975	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	80 %	30 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2888	TAMPACAN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1,000.00 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- FERIA PATRONAL "ASUNSION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-979	TAMPACAN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	80 %	35 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2022-980	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	86 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
		6,285,160.38	0.00	0.00	6,285,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-981	TAMPACAN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	35.00 ACCION NIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	80 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2216	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	80 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
	OBSERVACIONES.- BO AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2886	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4456	LAZARO CARDENAS / MEJORAMIENTO DE TECHO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	11 VIVIENDA	11.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,454,790.45	0.00	1,454,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	236,097.45	0.00	236,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,087,067.03	1,262,285.86	9,824,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,916,244.07	0.00	21,916,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,150,450.00	0.00	1,150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	7,497,926.34	0.00	7,497,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.93	0.00	0.00	2,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,671.52	0.00	1,842,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55,887,088.86	1,262,285.86	43,922,963.00	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN




AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.C.P.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Disponible FISM: 1,988.00
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL