



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
07 DIC. 2022
12:40 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: LAGUNILLAS

POTOSÍ SEDESORE
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
07 DIC 2022
RECIBIDO

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 08-08-2022	100 %	100 %	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	46297	18968
		1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	101,093.87	0.00	101,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		101,093.87	0.00	101,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	25 %	100 %	25 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA	0	278223
	OBSERVACIONES - EL INSTITUTO DE VIVIENDA SUPERVISA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUELITALILLO; SAN RAFAEL Y LAS NORIAS																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA No. DE MDS.																				
		34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-5202	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	132,860.05	0.00	132,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-12-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	18 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	XXXXX-XXXXX	0	354032
		132,860.05	0.00	132,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-5198	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN CRUSITAS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-11-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	399 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL	0	352771
2022-5199	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-11-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	655 PERSONA	1.00 LOTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	0	353808



cyi
ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS
Dobres Delia S.R.

BERNA B.C
Mirena Solis

ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Jesus Loredano

Nereida Ortega