

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3183	TANLAJAS / ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	322,140.00	0.00	322,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4,015 PERSONA	550.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCIO DEL CARMEN CARDENAS MARTINEZ	0	17430
		322,140.00	0.00	322,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3184	TANLAJAS / ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OFICINAS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y TESORERIA	512,665.00	0.00	512,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4,380 PERSONA	35.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCIO DEL CARMEN CARDENAS MARTINEZ	0	17473
		512,665.00	0.00	512,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-688	TANLAJAS / MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	798,344.34	0.00	798,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 14-05-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	27470
		798,344.34	0.00	798,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICION, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO DE VIDEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4265	TANLAJAS / ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO PARA SESIONES DE CODESOL	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2022 / 01-03-2022	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	0	266291
		37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2238	TANLAJAS / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AUTOMOTRIZ LORCA S.A. DE C.V.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	0
2022-2240	TANLAJAS / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE REDILAS MOTOR PERKINS DE 150 HP DE 6 CIL. MOD 1991	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2022 / 03-07-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	0
2022-2455	TANLAJAS / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FREIGHTLINER NUM DE MOTOR 46020692 MOD 2001	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	127421
		1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4902	TANLAJAS / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	1,961.52	0.00	1,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ALBERTO ORTIZ ESCOBAR	0	342889
		1,961.52	0.00	1,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2456	TANLAJAS / ASESORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN EL AREA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	67,290.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2022 / 08-05-2022	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARMEN MONSERRATH COVARRUBIAS GARCIA	0	127586
		67,290.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3688	TANLAJAS / ASESORIA PARA EL MANEJO DE LA BITACORA ELECTRONICA EN EL AREA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	67,290.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 05-10-2022	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARMEN MONSERRATH COVARRUBIAS GARCIA	0	220220
2022-4251	TANLAJAS / CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	67,290.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2022 / 08-07-2022	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARMEN MONSERRATH COVARRUBIAS GARCIA	0	259673
2022-4263	TANLAJAS / COORDINACION CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO FISICO FINANCIERO DE LA OBRA LO 824041964E1 2022	148,625.27	0.00	148,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 31-12-2022	80 %	90 %	250 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	266164
2022-4264	TANLAJAS / COORDINACION CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO FISICO FINANCIERO DE LA OBRA LO 824041964 E1 2022	208,267.35	0.00	208,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 31-12-2022	80 %	50 %	250 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUMINISTROS MAJO SA DE CV	0	266164
		491,472.62	0.00	491,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3121	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE BARRANCON, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2022 / 17-11-2022	100 %	100 %	350 PERSONA	150.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	174593
2022-3120	TRES CRUCES / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,057,965.72	0.00	1,057,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 15-11-2022	100 %	100 %	200 PERSONA	64.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	174360
		2,462,965.72	0.00	2,462,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2235	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	277,469.59	0.00	277,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2022 / 30-07-2022	100 %	100 %	315 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	120156
		277,469.59	0.00	277,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2461	EL PANDO / SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL PANDO MALILJA EJIDO SERAPIO GUTIERREZ MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	13,803,855.27	0.00	6,901,927.63	0.00	0.00	6,901,927.64	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 31-12-2022	80 %	80 %	5,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	122305
		13,803,855.27	0.00	6,901,927.63	0.00	0.00	6,901,927.64	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2594	EL CIRUELO / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD DEL CIRUELO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2022 / 25-09-2022	100 %	100 %	150 PERSONA	150.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	145563
		427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-679	EL NACIMIENTO / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	253,542.00	0.00	253,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2022 / 11-04-2022	100 %	100 %	19,312 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	26809
2022-708	EL NACIMIENTO / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,116,850.46	0.00	1,116,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	30305
		1,370,392.46	0.00	1,370,392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4255	BARRIO ALDZULUP / MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. DE ADZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 10-12-2022	100 %	100 %	120 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	IANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	265596
		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1931	DHOKOB / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DHOKOB, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	353,810.38	0.00	353,810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	120 PERSONA	300.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	113818
2022-709	EL NACIMIENTO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	894,749.28	0.00	894,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	30303
2022-703	TANLAJAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	500,602.93	0.00	500,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2022 / 28-06-2022	100 %	100 %	19,302 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	29855
		1,749,162.59	0.00	1,749,162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5093	TANLAJAS / DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	4,355,191.00	0.00	0.00	4,355,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	19,312 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		4,355,191.00	0.00	0.00	4,355,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3689	COROMOHOM (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM 12, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	616,107.52	0.00	616,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-09-2022 / 09-11-2022	100 %	100 %	150 PERSONA	125.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	217795
2022-2457	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE UN ANDADOR URBANO EN LA COL. LAS BRISAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	310,856.27	0.00	310,856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-09-2022	100 %	100 %	90 PERSONA	73.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	141016
		926,963.79	0.00	926,963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1359	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CAMINO DE LA LOC. SAN JOSE XILATZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	926,255.88	0.00	926,255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 05-07-2022	100 %	100 %	450 PERSONA	1,378.39 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA	0	68045
		926,255.88	0.00	926,255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3699	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CAB. MUNICIPAL, MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.	436,740.00	0.00	436,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 28-10-2022	100 %	100 %	50 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	265540
		436,740.00	0.00	436,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1925	PAIXTZAN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,335,987.30	0.00	1,335,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 23-08-2022	100 %	100 %	150 PERSONA	18.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	113785
2022-1930	PEMITS / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PEMITZ, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	421,513.82	0.00	421,513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022 / 24-07-2022	100 %	100 %	50 PERSONA	8.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILHERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	113810
2022-2233	SAN NICOLÁS / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	458,610.06	0.00	458,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2022 / 24-08-2022	100 %	100 %	500 PERSONA	42.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILHERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	119892
		2,216,111.18	0.00	2,216,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1928	EL JOMTE / MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	498,995.50	0.00	498,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022 / 24-06-2022	100 %	100 %	180 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	133580
		498,995.50	0.00	498,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-677	TANLAJAS / REHABILITACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	435,383.39	0.00	435,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2022 / 11-05-2022	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	25285

TANLAJAS S.L.P.	647,170.00	0.00	647,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		%	%		RO					
-----------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--	---	---	--	----	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2229	AGUALOJA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE AGUALOJA, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,024,980.63	0.00	1,024,980.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2022 / 23-09-2022	100 %	100 %	250 LOCALIDAD	0.71 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	119660
2022-3122	AMULTZAN / CONSTRUCCION DE CAMINO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMULTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	817,684.20	0.00	817,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2022 / 23-10-2022	100 %	100 %	50 LOCALIDAD	0.18 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADOLFO HERNANDEZ OLVERA	0	180116
2022-2227	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	863,008.97	0.00	863,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	180 LOCALIDAD	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	118615
2022-4256	BARRIO ALDZULUP / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	858,010.70	0.00	858,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2022 / 25-12-2022	100 %	100 %	120 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	265673
2022-2593	BARRIO CUAYTZEN VIEJO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAYTZEN VIEJO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	968,240.75	0.00	968,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 25-09-2022	100 %	100 %	80 LOCALIDAD	0.21 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	145429
2022-1934	BARRIO HUALITZE / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE HUALITZE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	858,010.72	0.00	858,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 06-09-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	114157
2022-681	COROMOHOM (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM- TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	643,508.03	0.00	643,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 14-05-2022	100 %	100 %	50 LOCALIDAD	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	26968
2022-3692	COROMOHOM (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-CENTRO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	520,820.06	0.00	520,820.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2022 / 14-11-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	218328
2022-2460	DHOKOB / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE DHOKOB, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	900,911.24	0.00	900,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2022 / 19-08-2022	100 %	100 %	120 LOCALIDAD	0.21 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	141173
2022-1354	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL TZAJIB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,287,016.04	0.00	1,287,016.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2022 / 12-06-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	0	51809
2022-1355	EJIDO LA CONCEPCIÓN / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,287,016.06	0.00	1,287,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2022 / 22-06-2022	100 %	100 %	400 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	67510
2022-3116	EJIDO NIÑOS HEROES / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2022 / 09-10-2022	100 %	100 %	200 LOCALIDAD	0.18 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	173722
2022-1937	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,508.97	0.00	452,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 06-08-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	114388
2022-3691	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	514,806.19	0.00	514,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-09-2022 / 09-11-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	218250
2022-1353	EL JOPOY / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL JOPOY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	910,359.23	0.00	910,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2022 / 12-06-2022	100 %	100 %	188 LOCALIDAD	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	51698
2022-1988	EL LAUREL / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL LAUREL, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,199,793.29	0.00	1,199,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2022 / 25-08-2022	100 %	100 %	89 LOCALIDAD	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	0	115215
2022-1356	EL MANTE / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DEL MANTE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,098,253.70	0.00	1,098,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	80 LOCALIDAD	0.32 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	0	67537
2022-1933	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO	858,010.72	0.00	858,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 06-09-2022	100 %	100 %	150 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES	0	114052

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- SE REALIZO SERVICIO MAYOR, ASI COMO LA RENOVACION DE DOS NEUMATICOS DEL CAMION RECOLECTOR																			OR
		9,876.60	0.00	0.00	9,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5090	TANLAJAS / DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS	811,800.00	0.00	0.00	811,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4,500 PERSONA	4,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIRIAM HERNANDEZ ELIGIO, SILVIA MARTINEZ NABOR Y MERCANCIA BARATA S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LAS LOCALIDADES MAYORMENTE ATENDIDAS SON SAN JOSE XILATZEN, SAN NICOLAS, SANTA ELENA, LA CEBADILLA, CABECERA MUNICIPAL, Y LA TOTALIDAD DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO																					
		811,800.00	0.00	0.00	811,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5092	TANLAJAS / DOTACION DE COBIJAS A PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	539,999.99	0.00	0.00	539,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	6,000 PERSONA	6,000.00 O PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
OBSERVACIONES.- 1000 COBIJAS ENTREGADAS EN SAN JOSE XILATZEN, 2000 EN TANLAJAS CABECERA Y BARRIOS, 1000 COBIJAS ENTREGADAS A SAN NICOLAS, 1000 EN LA CEBADILLA Y 1000 ENTREGADAS EN SANTA ELENA																					
		539,999.99	0.00	0.00	539,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5203	TANLAJAS / ADQUISICION DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	272,990.00	0.00	0.00	272,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	18,208 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AUTOS COMPACTOS DE SAN LUIS S.A DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- MARCA VOLKSWAGEN MODELO VENTO 2022 1.6 DE AGENCIA DE AUTOS CUAHUTEMOC SAN LUIS POTOSI OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: condicionando la adquisición solo para unidades nuevas de acuerdo lo que establece el PEF, LEPRN y LPAR, se estima que no es un vehículo de esas condiciones - Comentarios: verificar beneficiarios																					
		272,990.00	0.00	0.00	272,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5200	TANLAJAS / ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA	133,860.74	0.00	0.00	133,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	18,208 PERSONA	12.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LOS MATERIALES ADQUIRIDOS FUERON HOJAS DE MAQUINA, CARPETAS, LAPICEROS, LAPIZ, MARCA TEXTOS, CLIPS, GRAPADORA, TIJERAS, REGLAS, PROTECTORES DE HOJAS, TINTAS PARA IMPRESORAS, BORRADORES, SOBRES, MEMORIAS USB, SUJETADORES, CALCULADORAS, POST IT, OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar beneficiarios - Comentarios: revisar numero de beneficiario, (es el total de la población del municipio)																					
		133,860.74	0.00	0.00	133,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5089	TANLAJAS / SUELDOS DEL PROGRAMA DE SALUD	1,887,903.99	0.00	0.00	1,887,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,000 PERSONA	13.00 BARRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS	0	0
OBSERVACIONES.- LAS BRIGADAS CONSISTEN EN ASISTIR A LOCALIDADES PARA DAR SERVICIO MEDICO PREVENTIVO O SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES CRONICAS PARA SU TRATAMIENTO ASI COMO LA BRIGADA PERMANENTE DE CABECERA DONDE SE DOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y EQUIPADOS CON PSICOLOGOS, TERAPISTAS, ENFERMERAS, GINECOLOGA, MEDICO GENERAL																					
		1,887,903.99	0.00	0.00	1,887,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5087	TANLAJAS / APOYO CON MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	533,854.09	0.00	0.00	533,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	2,500 PERSONA	12.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HORACIO GUTIERREZ VILLAREAL Y JOSE EDUARDO BONZALEZ MENLIGAREJO	0	0	
OBSERVACIONES.- SAN NICOLAS, SAN JOSE XILATZEN, SANTA ELENA, LA CEBADILLA, TANLAJAS CABECERA, SAN JOSE DEL TINTO, SE CUBRE LA MAYORIA DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS LOTES INCLUYEN DEXAMETASONA METAMISOL KETOROLACO, PARACETAMOL, SALBUTAMOL, FUROSEMIDA, JARABES PARA TOS ENTRE OTROS PARA DOLOR DE ENFERMEDADES CRONICAS.																						
		533,854.09	0.00	0.00	533,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4974	TANLAJAS / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,937,797.82	0.00	0.00	2,937,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	19,000 PERSONA	6.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2022-5088	TANLAJAS / PAGOS DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,097,650.77	0.00	0.00	2,097,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	18,208 PERSONA	17.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar beneficiarios - Comentarios: de acuerdo al quinto capitulo de LCF, a la atención de las necesidades directamente vinculada con la seguridad publica de los habitantes; por lo tanto son el total.																						
		5,035,448.59	0.00	0.00	5,035,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4259	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LAS LOCALIDADES DE AGUAHEDIONDA-SOL AZTECA, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	812,917.35	0.00	812,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2022 / 25-12-2022	100 %	100 %	62 PERSONA	9.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	259222	
2022-1984	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 16-09-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO AGUILAR MARTELL	0	114613	
2022-1983	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN MAY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 10-09-2022	100 %	100 %	32 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	114558	
2022-1935	EL MAY / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LA LOCALIDAD DE EL MAY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 06-09-2022	100 %	100 %	120 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	114321	
2022-1985	QUELABIDAD / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2022 / 10-09-2022	100 %	100 %	36 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TANIA VANESSA CRUZ ZANTA	0	114803	
2022-4257	TANCOLOL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6 X 4 EN LAS LOCALIDADES DE TANCOLOL-LA BODEGA, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2022 / 25-12-2022	100 %	100 %	25 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	259136	
		5,329,124.85	0.00	5,329,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2591	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL TINTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2022 / 21-10-2022	100 %	100 %	100 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	0	152061	
		1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4254	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE TOCOYMOHOM, TANCOLOL, SAN JOSE XILATZEN, EL CHUCHE, AGUAHEDIONDA, QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 10-12-2022	100 %	100 %	250 PERSONA	150.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	257179
2022-2454	EL TIYOU / REHABILITACION DEL TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL TIYOU, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2022 / 05-09-2022	100 %	100 %	68 PERSONA	1,800.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	127196
		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	834,805.00	0.00	834,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	798,344.34	0.00	798,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	1,723,579.14	0.00	1,723,579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	20,166,345.63	0.00	13,264,417.99	0.00	0.00	6,901,927.64	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4,355,191.00	0.00	0.00	4,355,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,840,350.67	0.00	6,840,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,863,666.86	0.00	1,863,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	30,334,068.15	0.00	30,334,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	4,190,285.41	0.00	0.00	4,190,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,035,448.59	0.00	0.00	5,035,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	8,149,124.85	0.00	8,149,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85,422,209.64	0.00	64,939,357.00	13,580,925.00	0.00	6,901,927.64	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **64,939,357.00**
Techo FFM: **13,580,925.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL