



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U1 SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2003 129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,137,870.65	0.00	0.00	4,137,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	37 %	1,986 PERSONA	56.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2003 130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	39 %	2,500 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2003 1454	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	35 %	33 %	122 PERSONA	1.00	FORMA	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
2003 147	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	70 %	61 %	15 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		3,851,542.84	0.00	0.00	3,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2003 127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	45 %	5 PERSONA	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	9111
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2003 2001	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023 / 15-12-2023	25 %	32 %	1,100 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
2003 2002	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
		182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0%	0%	68 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2097	TAMPACAN / SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2023 / 30-11-2023	0%	0%	125 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2100	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	5,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 15-12-2023	42%	56%	300 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		445,000.00	0.00	441,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1854	TAMPACAN / VIÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	25%	59%	5 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0%	0%	100,000.00 METR CUBICO	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2087	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2023 / 31-09-2023	0%	0%	168 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-105	LOS CUÉS / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 30-06-2023	100%	100%	235 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,582,500.00	0.00	1,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION TAMP-FISM-CAD-COM-APD/2023	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	15%	30%	89 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	28802
2023-108	PENÉRITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,756,662.53	0.00	1,756,662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	5%	30%	50 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29502
2023-2064	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,639,094.63	0.00	1,639,094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-09-2023	0%	0%	125 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		4,557,708.77	0.00	4,557,708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2066	LOS CUÉS / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	0%	0%	308 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UNO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-109	CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0 %	0 %	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ. UIPO.	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA <i>TAMP-FISM-CAOP-COSM-DRE03/23</i>	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	5 %	30 %	435.00 PERSONA	435.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29998
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	100 %	100 %	50 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	26910
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-114	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-08-2023	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y SIGNES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESCARGA NI LAMINA DE CAJON O ASO ESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	32503
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,046,826.46	0.00	1,046,826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	771 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA <i>TAMP-FISM-CAOP-COSM-VB12/2023</i>	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	0 %	0 %	59 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-116	PUYEGATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA <i>TAMP-FISM-CAOP-COSM-VB03/2023</i>	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	55 %	64 %	56 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76844
2023-2074	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	182 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0

2023-120	XOCHIHUAYO / CONSTRUCCION DE BAÑOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB07/2023	793,640.98	0.00	793,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	77279
		5,814,269.07	0.00	5,814,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2095	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	453,089.30	0.00	453,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	25 PERSONA	100.00 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2094	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	616,717.89	0.00	616,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	47 PERSONA	100.00 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,069,787.19	0.00	1,069,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2075	AMPLIACIÓN DE TEMALÁCACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,300.16	0.00	809,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB06/2023	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 20-06-2023	20 %	30 %	62 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77089
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CHAUHTEMOC TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB011-2023	622,001.56	0.00	622,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	10 %	30 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	86887
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB04/2023	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 10-08-2023	10 %	30 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76694
2023-2091	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	795,162.33	0.00	795,162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	93 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-122	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB09/2023	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 26-07-2023	5 %	30 %	48 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	89676
2023-121	MACUILCATEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB08/2023	961,859.08	0.00	961,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	10 %	30 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77589
2023-2093	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	47 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-118	PALOICO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB05/2023	1,202,322.60	0.00	1,202,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	10 %	30 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77045
2023-115	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100 %	100 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	32859
2023-2097	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	624,370.70	0.00	624,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 20-09-2023	0 %	0 %	138 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-124	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,260,802.64	0.00	1,260,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-07-2023	45 %	58 %	80 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	80827
2023-2090	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	676 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		13,285,299.63	0.00	13,285,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2088	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	259 PERSONA	7.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-209	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0%	0%	250 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-136	NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	0%	0%	59 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-135	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 30-06-2023	100%	100%	58 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	23877
2023-134	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	0%	0%	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104158
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2076	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 23-09-2023	0%	0%	49 PRODUCTOR	100.00 MCTRAC LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAMO2/2023	1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-07-2023	60%	51%	58 PERSONA	6.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	30044
		1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2009	LOS SABINOS / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	482,438.85	0.00	482,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0%	0%	46 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		482,438.85	0.00	482,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFW	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-07-2023	0%	0%	59 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAMO1/2023	1,068,731.20	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	45%	30%	48 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	30026
2023-110	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	100%	100%	58 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104731
		1,494,331.20	0.00	1,494,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME'2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dir. de Estado	Dir. de Federal	Ramo 26	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicia/Termino	Plazo	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contravista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-126	AZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.78	0.00	536,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	30 PERSONA	11.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		536,182.78	0.00	536,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dir. de Estatal	Dir. de Federal	Ramo 26	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,851,542.84	0.00	0.00	3,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	768,590.00	0.00	823,500.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,072,246.87	0.00	8,222,246.87	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,739,436.07	0.00	20,739,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,379,479.76	0.00	3,379,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	536,182.78	0.00	536,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,754,254.96	0.00	39,809,183.47	10,925,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 48,721,605.00
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 9,912,411.53
Disponible FFM: 1,784,836.51

Revisada
10/06/23

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL