

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
30 de Mayo de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																						
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00												URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0% 0%	0%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.		
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00												URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0% 0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.		
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00												RURAL	C	15-jun-23 15-ago-23	0% 0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00		
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00											URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0% 0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00		
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 13,612,775.20	\$ -	\$ 7,849,811.67	\$ 5,762,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 1,262,963.53			\$ 1,262,963.53											URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEP	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.- FAISMUN \$ 7500,000.00 FORTEALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- FAISMUN \$ 800,000.00-41,086.05= \$ 758,913.95 Y		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
30 de Mayo de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	C	01-may-23 22-may-23	70%	0%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY-005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-026-2023.	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00							URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	0%	0%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 4'500,000.00	
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	0%	0%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'350,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00	
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	29-may-23 18-jul-23	0%	0%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'300,000.00	
VIVIENDA			\$ 1,545,000.00	\$ -	\$ 1,545,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,545,000.00		\$ 1,545,000.00								URBANA	C	01-jun-23 15-sep-23	0%	0%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'545,000.00	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 30 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.				\$ 3,623,913.95	\$ -	\$ 2,133,913.95	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -											
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 1,543,997.95		\$ 1,083,997.95	\$ 460,000.00							RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- \$ 460,000.00 MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL AUMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS PACAS DE RASTROJO Y ALFALFA. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00								RURAL	C	03-mar-23	15%	0%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023. CONTRATISTA: ING
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00			\$ 490,000.00				\$ 490,000.00			RURAL	C	15-mar-23	10%	0%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50%. SE
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00							RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.
AGUA POTABLE				\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-214	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 402,143.40		\$ 402,143.40								URBAN	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 30 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
270												A		31-dic-23										\$ 250,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23 - \$ 402,143.40
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20							URBAN A	C	15-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23 - \$ 1750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023, SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-009-2023. SE
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L., PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L.	\$ 275,000.00		\$ 275,000.00							URBAN A	C	01-jun-23	0%	0%	208	M.L.	377.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023.
2023-648	SC050F	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM	\$ 1,380,000.00		\$ 1,380,000.00							URBAN A	C	01-jun-23	0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO.
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 530,000.00		\$ 530,000.00							URBAN A	C	14-feb-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23 - \$ 1'000,000.00
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEL; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L. EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBAN A	C	29-jun-23	0%	0%	87	M.L.	207.53	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
30 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
RELLENO SANITARIO																								
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00							RURAL	C	01-ene-23	25%	25%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/A	
														31-dic-23										
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47							RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8'540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY-003-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23- \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/A	
														04-abr-23										
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 790,000.00		\$ 790,000.00							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 1'660,000.00-470,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23- \$ 790,000.00 DE FAISMUN.	
														31-dic-23										
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00							URBANA	C	08-mar-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00	
														28-abr-23										
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES), LOC. EL HERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE).	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBANA	C	29-may-23	0%	0%	677	POSTE	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 470,000.00	
														18-jul-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
30 de Mayo de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
DESARROLLO URBANO - URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 21,272,995.64	\$ -	\$ 20,272,995.64	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-731	SE010G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 143,243.44	\$ -	\$ 143,243.44								URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0% 0%	0% 0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23 - \$ 18'672,995.64 \$ 45,949.37+\$ 55,296.34= 101,245.71 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,700,000.00	\$ -	\$ 9,700,000.00								URBANA	C	03-may-23 31-ago-23	0% 0%	0% 0%	1,300	M2	8,190	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9700,000.00
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00								URBANA	C	03-may-23 31-ago-23	0% 0%	0% 0%	829	M2	1,500.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23 - \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2.
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00								URBANA	C	15-may-23 02-ago-23	0% 0%	0% 0%	925	M2	872	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23 - \$ 1'000,000.00 MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 8,720 A 872 M2

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 30 de Mayo de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,794,703.66		\$ 1,794,703.66							URBANA	C	04-may-23	40%	0%	487	M2	3,841	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1'794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV-003-2023. DE 3.935 M2. A 3.841 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL	
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27							RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1'527,046.27 \$ 1'530,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23.- \$ 1'527,046.27	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							URBANA	AM	13-mar-23	13%	13%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, PROL. ALDAMA DE LA COL. EL PARAISO, Y CALLE NARANJOS.	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	AM	13-mar-23	34%	34%	13,700	M2	10,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. \$	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
30 de Mayo de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL		\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD									
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
																31-dic-23												DE MAYO DE 2023, ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27	\$	1,208,002.27										URBANA	C	18-ago-23	60%	0%	5,200	M2	1,360.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. \$ 1'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25MAY23.- \$ 1'208,000.27	
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 1,100,000.00	\$	1,100,000.00										URBANA	C	12-jul-23	0%	0%	525	M2	730.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ \$1'100,000.00	
2023-243	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,500,000.00	\$	500,000.00	\$	1,000,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	86,686	LUMINARIAS	150.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'000,000.00 FISM Y \$ 1,000,000.00 FAFM. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 500,000.00 DE INFRAESTRUCTURA.	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
CAMINOS RURALES.																												
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,000,000.00	\$	4,000,000.00										RURAL	C	24-may-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 30 de Mayo de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23. \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	24-may-23	0%	0%	193	KMS	2.30	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-231	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23	22.20%	22.20%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'009,628.75 Y FARM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIBBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILO LARA	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 30 de Mayo de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00		\$ 29,929,826.00								URBANA	AM	14-feb-23	13.11%	13.11%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00
															31-dic-23									
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00								URBANA	C	14-feb-23	34.72%	34.72%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
															31-dic-23									
ASISTENCIA SOCIAL			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	5,000	APOYO	2,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00
															31-dic-23									
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38		\$ 812,984.38								URBANA	AM	14-feb-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA.
															30-sep-23									