

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>SALUD</b>				\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30-may-22	100%	100%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022, SE CAMBIÓ EL NOMBRE EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22.- CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, S.L.P.	
														08-jul-22										
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$ 745,286.37	\$ -	\$ 745,286.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38	\$ -	\$ 305,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21-sep-22	100%	100%	120	TECHADO	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 265,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 305,286.38 MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN	
														07-nov-22										
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE 1 AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL CECATI N°131, UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ Y MEJORAMIENTO DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y 1 SSR. 1ER. ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LA E.T.V. NIÑOS HÉROES, EN LA LOC. SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 439,999.99	\$ -	\$ 439,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18-nov-22	100%	100%	710	AULA S.S.	3 1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 440,000.00 CONSTRUCTORA GOLPE FUERTE, S.A. DE C.V. C. ADRIAN BALDO GILES GONZÁLEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/006-2022 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-057-2022. MEJORAMIENTO DE 1 AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL CECATI N°131, UBICADO EN LA	
														09-dic-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 3,423,991.02	\$ -	\$ 3,423,991.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-36	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62									URBANA	C	03-may-22 30-jun-22	100%	100%	5,000	M2	1,958.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. \$ 928,000.00 CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022, ESPACIO MULTIDEPORTIVO. No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-014-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$
2022-47	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09									URBANA	C	01-jun-22 29-jul-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. \$ 250,000.00 CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$
2022-2490	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACION PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00									URBANA	C	14-sep-22 31-oct-22	100%	100%	300	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. - \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/006-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-038-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN
2022-4782	SL02OA	REMODELACIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CENTRO ACUÁTICO Y RECREATIVO.	\$ 1,296,000.00		\$ 1,296,000.00									URBANA	C	01-dic-22 31-dic-22	100%	100%	102,199	PARQUE	1.00	O	0.00	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 25NOV22 \$ 1'300,000.00 1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO
2022-	SL02OA	REHABILITACIÓN DE PLAZA COLONIA	\$ 234,000.00		\$ 234,000.00									URBANA	C	01-dic-22	100%	100%	5,000	PARQUE	1.00	O	0.00	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 25NOV22 \$ 234,000.00 1 ESPACIO





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
31 de Diciembre de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.												15-may-22											004-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 997,971.20 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.
2022-4770	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS DE ABREVEDERO EN LA COMUNIDAD DE EL VAQUERO, SAN JOSÉ DEL PLAN, TANQUE COLORADO Y SANTA ELENA.	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00								RURAL	C	14-nov-22	100%	100%	1,500	M3	8,800.00	O	V	IT	REHABILITACIÓN DE SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. 7,200 M3. C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGRO/A D-062-2022. SE CAMBIO	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,254,068.00	\$ -	\$ -	\$ 1,254,068.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-2492	TM040A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00		\$ 565,000.00								RURAL	C	23-ago-22	100%	100%	162	TON	35.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00 PROVEEDOR: C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/001-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN	
2022-2495	TM020A	MANTENIMIENTO DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$ 689,068.00		\$ 689,068.00								RURAL	C	24-oct-22	100%	100%	157	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 690,000.00 5,200 M.L. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/002-2022. \$ 689,067.94 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-2493	TJ060A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,353 PACAS).	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00								RURAL	C	03-nov-22	100%	100%	800	FORRAJE (PACA)	2,353.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 400,000.00 C. ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A	
2022-	TJ050A	EJECUCIÓN DE 16 TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00								RURAL	C	02-nov-22	100%	100%	100	PIAZA	1.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 70,000.00 MVZ CESAR PAUL LLAMAS VEGA, CONTRATO No.	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
31 de Diciembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 41,090,769.00 and \$ 76,227,864.00

TOTAL \$117,638,683.00 \$0.00 \$41,090,769.00 \$76,227,864.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$320,050.00 \$0.00 \$0.00

Main table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, FISM, FFM, ESTATAL, FEDERAL, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. D. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBRAS O ACC., EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
31 de Diciembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 41,090,769.00, \$ 76,227,864.00

TOTAL \$117,638,683.00 \$0.00 \$41,090,769.00 \$76,227,864.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$320,050.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPIO, DIRECTA, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. D. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBR A O ACC, EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
31 de Diciembre de 2022.



Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA and FORTALECIMIENTO. Values: \$ 41,090,769.00 and \$ 76,227,864.00

TOTAL \$117,638,683.00 \$0.00 \$41,090,769.00 \$76,227,864.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$320,050.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FISE, MUNICIPIO, DIRECTA), AVANCE (FIS, FIN), METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBRAS, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO







MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,383,204.56	\$ 1,383,204.56									URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	309	M2	1,770	O	V	IT	2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 506,056.03 2 KM. NO. DE PROCEDIMIENTO SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 1'400,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/008-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-023-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 1'327,768.97 MOD	
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41	\$ 819,722.41									URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	212	M2	1,223	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 830,000.00 1,223 M2. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7A. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 819,722.41	
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,394,277.49	\$ 2,394,277.49									URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	280	M2	2,420	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 2'430,000.00 C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/013-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-001-2022. 420 M.L. DE RED DE DRENAJE SANITARIO. REHABILITACIÓN DE 70 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. PAVIMENTACIÓN CON	
2022-		PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE													08-jul-22										SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 1'600,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/011-



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
31 de Diciembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 41,090,769.00, \$ 76,227,864.00

TOTAL \$117,638,683.00 \$0.00 \$41,090,769.00 \$76,227,864.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$320,050.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPIO, DIRECTA, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. D. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBR A O ACC, EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO



MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
31 de Diciembre de 2022.



TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
1419		CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO DE JAIMÉ NUNO A OCAMPO.	\$ 326,170.00												07-oct-22	100%	100%	1,500								PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-030-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 326,170.00	
2022-4242	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE CALLE REFORMA A CALLE JUAN SARABIA.	\$ 398,987.63		\$ 398,987.63								URBANA	C	10-nov-22	100%	100%	219	LUMINARIAS	28	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. - \$ 400,000.00 CONTRATISTA C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-014-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-053-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 720,874.03	\$ -	\$ -	\$ 720,874.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-1923	SE010J	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93			\$ 274,481.93							URBANA	C	19-jul-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 280,000.00 ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/IR-002-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN Y EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. - \$ 274,481.93			
2022-3086	SE010J	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 176,395.00			\$ 176,395.00							URBANA	C	13-sep-22	100%	100%	640	LUMINARIA	11	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 160,000.00 CONTRATISTA: C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-008-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/AD-019-			
2022-3087	SE020F	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE LINEAL DE LA COLONIA AVIACIÓN.	\$ 269,997.10			\$ 269,997.10							URBANA	C	30-sep-22	100%	100%	300	LUMINARIA	8	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 270,000.00 C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-011-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/AD-041-2022. SE CAMBIÓ LA METAS: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, 12 REGISTROS DE CONCRETO, 8 POSTES METÁLICOS, 8 LÁMPARAS, Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.			\$ 3,958,963.20	\$ -	\$ -	\$ 3,958,963.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>RELLENO SANITARIO</b>																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 3,958,963.20			\$ 3,958,963.20							RURAL	C	05-sep-22	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 28JUL22 \$ 4'000,000.00. <b>CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/007-2022.</b> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM FFM/PROY/AD-054-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. \$ 3'958,963.20
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE</b>				\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.</b>																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,601,555.62			\$ 10,601,555.62							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	102,199	CANCHA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 10'000,000.00. <b>CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/008-2022.</b> LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LO-EST-245800021-4-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO
<b>CAMINOS RURALES</b>				\$ 3,109,793.32	\$ -	\$ 3,109,793.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENOVACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00			\$ 611,000.00							RURAL	C	25-jul-22	100%	100%	269	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 400,000.00. <b>CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022.</b> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. \$ 611,000.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, DE KM 0+046.70 A KM 0+750	\$ 2,498,793.32	\$ 2,498,793.32									RURAL	C	21-nov-22	100%	100%	165	M2	4,219.80	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 2'389,000.00 PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2022. CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. AUMENTO DE METAS 4,219.80 M2. 0.0042198 KM. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. \$ 2'498,793.32 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 11a. SESIÓN DEL
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 397,333.00	\$ -	\$ 397,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00									URBANA	AM	03-oct-22	100%	100%	350	INFORME	1.00	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MATERIALES Y SUMINISTROS.
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00									URBANA	C	03-oct-22	100%	100%	2,800	INFORME	1.00	A	V	IT	SE DESGLOSO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 57,333.00	\$ 57,333.00									URBANA	C	03-oct-22	100%	100%	2,500	INFORME	1.00	A	V	IT	SE DESGLOSO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/SOS/AD-046-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 16DIC22. - \$
<b>REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.</b>			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00	\$ 7,200,000.00									RURAL	C	01-ene-22	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 O SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL O SU EQUIVALENTE. EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.



MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.</b>				\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE "TEATRO MARINERAS Y SIRENOS".	\$ 23,896.00			\$ 23,896.00							URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	100%	100%	500	FOLLETOS	500	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24 FEB 22. PROVEEDOR: C. HÉCTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. \$ 23,896.00 FOMENTO CULTURAL. FOLLETOS.
<b>REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.</b>				\$ 640,100.00	\$ -	\$ -	\$ 320,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,050.00	\$ -	\$ -											
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 306,000.00			\$ 153,000.00					\$ 153,000.00		RURAL	C	23-nov-22 28-nov-22	100%	100%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28 JUL 22. PROVEEDOR C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/005-2022. PROCEDIMIENTO No.
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS DE TOMA DE FUERZA (5 LOTES DE EQUIPO)	\$ 334,100.00			\$ 167,050.00					\$ 167,050.00		RURAL	C	23-nov-22 28-nov-22	100%	100%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28 JUL 22. \$112,500.00 PROVEEDOR C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/006-2022. PROCEDIMIENTO No.
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.</b>				\$ 380,480.00	\$ -	\$ -	\$ 380,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 348,000.00			\$ 348,000.00							URBANA	C	02-ago-22 30-sep-22	100%	100%	800	CENTRO CULTURAL	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28 JUL 22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/A D-045-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 15 NOV 22. \$
2022-11102		EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG	\$ 32,480.00			\$ 32,480.00							URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	5,000	EQUIPAMIE	1	A	V	IT	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30 SEP 22. MIFRERÍA Y





MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Diciembre de 2022.



TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60		\$ 88,308.60										15-jun-22	100%	100%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIONAL
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 48,281,146.23	\$ -	\$ -	\$ 48,281,146.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,281,146.23		\$ 24,281,146.23									24-feb-22	100%	100%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22 \$ 24'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 25NOV22.. \$ 24'281,146.23	
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00		\$ 24,000,000.00									24-feb-22	100%	100%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	