



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: TAMPACAN



H. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-129	TAMPACAN / SUeldo DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56	0.00	0.00	4,567,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	46 %	1,985 PERSONA	56.00	ACCION PLAZA OPERATIVA	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	57 %	2,500 PERSONA	12.00	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1854	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	60 %	58 %	125 PERSONA	1.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00	0.00	0.00	1,211,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	85 %	100 %	15 PERSONA	1.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	52 %	5 PERSONA	2.00	VEHICULO	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	91111
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2061	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023 / 15-12-2023	25 %	34 %	1,190 PERSONA	1.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-2094	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	44 %	44 %	125 PERSONA	1.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2022

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2066	LOS CUJES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	0%	0%	308 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2069	CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0%	0%	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2915	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	25%	30%	250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	45%	30%	63 PERSONA	455.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29998	
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	100%	100%	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29910	
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3347	TAMPACAN / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-08-2023	0%	0%	1,806 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3203	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	0%	0%	1,703 PERSONA	1.00 CELEBRACION CULTURAL Y ARTISTICO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2022

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CONTENCION																				
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 29-06-2023	100 %	100 %	63 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	77089
2023-3198	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA	353,049.40	0.00	353,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 19-10-2023	0 %	0 %	1,068 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-3199	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,307,271.71	0.00	1,307,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 26-10-2023	0 %	0 %	403 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	125 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAUHEMOC	622,001.56	0.00	622,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	65 %	30 %	69 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	89697
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 10-08-2023	20 %	30 %	69 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	76694
2023-2082	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	834,947.31	0.00	834,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	93 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-122	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 26-07-2023	100 %	100 %	45 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	89576
2023-121	MACUILLOCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.06	0.00	961,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	100 %	100 %	89 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	77589
2023-2083	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	47 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-118	PALOLOCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,322.60	0.00	1,202,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	100 %	100 %	78 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	77045
2023-115	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100 %	100 %	58 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	32859
2023-2087	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	791,786.07	0.00	791,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 20-09-2023	5 %	30 %	128 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-124	TENEXITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,306,881.29	0.00	1,306,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	100 %	100 %	89 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	89627
2023-2080	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	676 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
		15,198,879.74	0.00	15,198,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2088	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	259 PERSONA	7.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2083	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,634,613.24	0.00	1,634,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	256 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,634,613.24	0.00	1,634,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-136	NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	89 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-135	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	56 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	23877
2023-134	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 /	0 %	0 %	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104158



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

INDIRECTOS*										
AGUA Y SANEAMIENTO	10,984,530.76	0.00	10,734,530.76	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,896,873.10	0.00	22,896,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,634,613.24	0.00	1,634,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,548,712.51	0.00	2,548,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,379,479.75	0.00	3,379,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56,036,386.20	0.00	43,970,213.90	12,066,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 49,721,605.00
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 5,751,391.20
Disponible FFM: 643,725.60



RESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
M. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL