



**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,137,870.65	0.00	0.00	4,137,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	37 %	1,986 PERSONA	58.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	39 %	2,500 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS\*\*\*, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1854	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	35 %	33 %	125 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	70 %	61 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		3,851,542.84	0.00	0.00	3,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	45 %	5 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	91111
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2061	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023 / 15-12-2023	25 %	32 %	1,190 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
2023-2094	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
		182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.  
2021 2024

  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
REPARACIÓN  
26 JUN. 2023  
AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
OFICINA DE PARTES

2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	89 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO				0	0
2023-2097	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO				0	0
2023-2100	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 15-12-2023	42 %	56 %	300 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO				0	0
		446,000.00	0.00	441,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1853	TAMPACAN / VIATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	25 %	59 %	5 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO			0	0
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	259 PERSONA	100,000.00 METRO CÚBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN		0	0
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2067	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0 %	0 %	188 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
2023-105	LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
		1,582,500.00	0.00	1,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	15 %	30 %	89 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	29802
2023-106	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,756,662.53	0.00	1,756,662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	5 %	30 %	56 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	28502
2023-2064	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,639,094.63	0.00	1,639,094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
		4,557,708.77	0.00	4,557,708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2066	LOS CUES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	0 %	0 %	306 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
		588,168.02	0.00	588,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
2021 2024

  
H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2021 - 2024

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2063	CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0 %	0 %	340 PERSONA	1.00 DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	5 %	30 %	53 PERSONA	455.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29998
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	100 %	100 %	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29910
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-114	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-08-2023	100 %	100 %	256 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS (NO MATERIAL DE SECCION ILUMINADA DE CARTÓN O ASBESTO)	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	32503
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,046,826.46	0.00	1,046,826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	771 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	0 %	0 %	59 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-116	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	55 %	64 %	56 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76644
2023-2074	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-06-2023	0 %	0 %	195 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0


  
**H. AYUNTAMIENTO**
  
 MUNICIPAL DE TAMPACAN
   
 S.L.P.


  
**H. AYUNTAMIENTO**
  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
   
 TAMPACAN, S.L.P.
   
 2021 - 2024

2023-120	XOCHIAYO / CONSTRUCCION DE BANOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO	793,640.99	0.00	793,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	35 %	30 %	58 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	77279
		5,814,269.07	0.00	5,814,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2085	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	453,069.30	0.00	453,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	256 PERSONA	100.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-2084	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	616,717.89	0.00	616,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0 %	0 %	478 PERSONA	100.00 METRC CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		1,069,787.19	0.00	1,069,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2075	AMPLIACIÓN DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,300.16	0.00	809,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 29-06-2023	20 %	30 %	63 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77089	
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAUHEMOC	622,001.56	0.00	622,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	10 %	30 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	89697	
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 10-08-2023	10 %	30 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76694	
2023-2082	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	795,182.33	0.00	795,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	93 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-122	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 26-07-2023	5 %	30 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	89576	
2023-121	MACUILLOCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.08	0.00	961,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	10 %	30 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77589	
2023-2083	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	0 %	0 %	47 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-118	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,322.60	0.00	1,202,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	10 %	30 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77045	
2023-115	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100 %	100 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	32859	
2023-2087	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	624,370.70	0.00	624,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2023 / 20-09-2023	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-124	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,260,802.64	0.00	1,260,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	45 %	58 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	89627	
2023-2080	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	676 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		13,285,299.63	0.00	13,285,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2088	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	259 PERSONA	7.00 METRC LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPACÁN, S.L.P.  
 2021 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPACÁN, S.L.P.  
 2021 2024  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2093	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	256 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-136	NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	89 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-135	TAMPACÁN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	56 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	23877
2023-134	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104158
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2070	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 23-09-2023	0 %	0 %	49 PRODUCTOR	100.00 METR. LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-07-2023	60 %	51 %	56 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	30044
		1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2069	LOS SABINOS / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	482,438.85	0.00	482,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0 %	0 %	46 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		482,438.85	0.00	482,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	0 %	0 %	89 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,068,731.20	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	45 %	30 %	45 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	30025
2023-110	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 29-06-2023	100 %	100 %	56 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104731
		1,494,331.20	0.00	1,494,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

  
 H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAACÁN  
 TAMPAACÁN, S.L.P.  
 2021 2024

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPAACÁN, S.L.P.  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-126	AZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	100%	100%	30 PERSONA	11.00 APLICACIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		<b>536,182.79</b>	<b>0.00</b>	<b>536,182.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,851,542.84	0.00	0.00	3,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	768,500.00	0.00	623,500.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,072,246.87	0.00	8,822,246.87	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,739,436.07	0.00	20,739,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,589,613.24	0.00	1,589,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,379,479.75	0.00	3,379,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50,734,254.96</b>	<b>0.00</b>	<b>39,809,193.47</b>	<b>10,925,061.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: 49,721,605.00  
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 9,912,411.53  
Disponible FFM: 1,784,836.51



**RESIDENCIA**  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TAMPACAN, S.L.P.**  
**2021 2024**  
**DEPENDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN**

**COJESOL**  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TAMPACAN, S.L.P.**  
**2021 2024**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**