



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-154	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	83.00 %	73.00 %	22,110 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa de seguridad. - Comentarios: revisar metas en relación a (1 informe) - Comentarios: nombre del proveedor																					
2023-4161	CHARCAS / DESCARGA ALUMBRADO PUBLICO 2023	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	40.00 %	40.00 %	14,117 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
TOTAL		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4854	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	987,800.00	0.00	0.00	987,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	14,117 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
TOTAL		987,800.00	0.00	0.00	987,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-155	CHARCAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-02-2023 / 07-04-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	15.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ SONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que equipamiento se adquiere. - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: revisar beneficiarios																					
2023-4865	CHARCAS / EQUIPAMIENTO Y BALIZACIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	14,117 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
TOTAL		316,584.00	0.00	0.00	316,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3098	CHARCAS / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	21,814 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
TOTAL		4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2023-982	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-04-2023 / 30-11-2023	50.00 %	50.00 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de papelería se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																						
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-174	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-03-2023 / 29-12-2023	80.00 %	80.00 %	22,110 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de equipo de computo e impresión se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																						
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-976	CHARCAS / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0.00 %	0.00 %	14,114 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: actualizar avance fisico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino. - Comentarios: mencionar nombre del proveedor																						
		375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-151	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2023.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	83.00 %	89.00 %	7,993 PERSONA	3,600.00 METRO CÚBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: Verificar metas en relación con el proveedor y el concepto																						
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-357	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	50.00 %	44.00 %	22 VIVIENDA	158.81 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA	0	190523	
		520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-363	CHARCAS / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	72.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	125225	
		58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2023-3111	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL POZO POTOSÍ AL POZO 2 CALLEJONES, QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	199,996.82	0.00	199,996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS	0	0
		199,996.82	0.00	199,996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-150	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS AL DAPASCH 2023.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	86.00 %	86.00 %	14,117 PERSONA	1.00 INACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																					
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-238	CANADA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO I (CANADA VERDE), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100.00 %	100.00 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	124010	
		149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1873	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., PRIMERA ETAPA	326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 28-11-2023	75.00 %	86.00 %	32 PERSONA	280.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0	
		326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-237	ESTACIÓN LAGUNA SECA / REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	114,895.42	0.00	114,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	190183	
2023-236	LOS CALLEJONES / REHABILITACIÓN DE POZO 2 (CALLEJONES) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 13-05-2023	100.00 %	100.00 %	14,114 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	191326	
2023-3112	NORIA DE GUTIÉRREZ (JOSÉ MARIA MORELOS) / REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE GUTIERREZ, QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	299,962.37	0.00	299,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	14,117 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0	
		794,857.79	0.00	794,857.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-359	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	207,699.25	0.00	207,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-07-2023 / 03-10-2023	50.00 %	44.00 %	22 VIVIENDA	132.34 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	190523
2023-981	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	166,836.58	0.00	166,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	85.00 %	83.00 %	25 VIVIENDA	160.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	191099
2023-990	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE PBRO	66,589.24	0.00	66,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2023 /	75.00 %	69.00 %	51 PERSONA	12.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0	0

	MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.											30-11-2023								LINEAL				MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.		
2023-1829	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE CAPITAL CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	79,011.94	0.00	79,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	7 VIVIENDA	85.43 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0				127687		
2023-1839	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	108,735.02	0.00	108,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	18 VIVIENDA	159.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0				126003		
2023-3124	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	129,743.48	0.00	129,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-09-2023 / 30-11-2023	50.00 %	28.00 %	22 VIVIENDA	204.10 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0				0		
2023-4856	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	46,675.12	0.00	46,675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	26 PERSONA	75.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0				0		
		805,290.63	0.00	805,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN				
2023-362	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLEJUUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	178,575.52	0.00	178,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	6 VIVIENDA	72.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0				125225	
		178,575.52	0.00	178,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN				
2023-358	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1º DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	455,859.43	0.00	455,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	50.00 %	44.00 %	22 PERSONA	143.25 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0				190523	
2023-979	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	955,010.03	0.00	955,010.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	85.00 %	83.00 %	25 VIVIENDA	160.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0				191099	
2023-988	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	310,156.31	0.00	310,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2023 / 30-11-2023	75.00 %	59.00 %	51 PERSONA	12.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0				0	
2023-1832	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO, HASTA CALLE AGUTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	339,472.35	0.00	339,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	7 VIVIENDA	85.43 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0				127687	
2023-1841	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	386,315.41	0.00	386,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	18 VIVIENDA	159.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0				126003	
2023-1872	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	793,505.39	0.00	793,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 28-11-2023	75.00 %	56.00 %	32 PERSONA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0				0	
2023-3125	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	570,684.21	0.00	570,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 30-11-2023	50.00 %	28.00 %	22 VIVIENDA	204.10 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0				0	
2023-4858	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	176,473.76	0.00	176,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	26 PERSONA	75.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0				0	
		3,987,476.89	0.00	3,987,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-356	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA SELECCIÓN FEMENIL Y VARONIL DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	14,558.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-03-2023 / 07-04-2023	100.00 %	100.00 %	24 PERSONA	24.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de uniformes se adquieren - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: actualizar avance físico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino - Comentarios: mencionar nombre del proveedor		14,558.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4861	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,499,587.97	0.00	1,499,587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	14,117 PERSONA	2.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		1,499,587.97	0.00	1,499,587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-235	CHARCAS / REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS (CANCHA "EL PARQUE", CAMPO ALFREDO RODRIGUEZ, CAMPO SAÚL BERNAL Y CAMPO FLUMINENSE)	205,320.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100.00 %	100.00 %	14,117 PERSONA	4.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación		205,320.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-985	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,155,588.92	0.00	1,155,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2023 / 30-11-2023	75.00 %	59.00 %	51 PERSONA	843.53 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
2023-1847	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	702,781.59	0.00	702,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	65 PERSONA	678.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	126003
2023-1870	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	2,540,665.56	0.00	2,540,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 28-11-2023	75.00 %	56.00 %	116 PERSONA	2,027.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-3128	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,453,961.52	0.00	1,453,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 30-11-2023	50.00 %	28.00 %	79 PERSONA	1,757.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-3695	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL AGUILERA, DESDE CALLE SEBASTIAN DEL CASTILLO HASTA CRUCE CON LIBRAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	900,785.82	0.00	900,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2023 / 30-11-2023	90.00 %	51.00 %	100 PERSONA	759.08 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-4860	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	566,657.33	0.00	566,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	26 PERSONA	542.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		7,320,440.74	0.00	7,320,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-364	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE	111,485.84	0.00	111,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	144.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	125225

	CHARCAS, S.L.P.																																							
2023-987	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	198,665.85	0.00	198,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51	PERSONA	249.61 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0																
2023-1845	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	121,327.53	0.00	121,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65	PERSONA	304.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	126003																	
2023-1871	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	639,643.85	0.00	639,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116	PERSONA	803.67 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0																	
2023-3126	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	268,735.24	0.00	268,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	PERSONA	257.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0																	
2023-3696	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE MANUEL AGUILERA, DESDE CALLE SEBASTIAN DEL CASTILLO HASTA ENTRONQUE AL LIBRAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	110,732.28	0.00	110,732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	PERSONA	528.79 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0																	
2023-4859	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	114,717.89	0.00	114,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	PERSONA	133.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0																	
		1,565,308.48	0.00	1,565,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-361	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,264,527.71	0.00	2,264,527.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	50.00 %	44.00 %	80	PERSONA	1,035.65 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	190523
2023-373	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,012,407.60	0.00	2,012,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	85.00 %	83.00 %	90	PERSONA	1,345.54 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	191099
2023-1836	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	807,133.12	0.00	807,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	25	PERSONA	593.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0	127687
		5,084,068.43	0.00	5,084,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-360	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,251,619.24	0.00	1,251,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	50.00 %	44.00 %	80	PERSONA	754.08 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-978	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	281,567.04	0.00	281,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	85.00 %	83.00 %	90	PERSONA	166.62 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	191099
2023-1834	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	327,341.59	0.00	327,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	25	PERSONA	214.85 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0	127687
		1,860,527.87	0.00	1,860,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-176	MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,250,730.90	0.00	2,250,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-03-2023 / 24-06-2023	100.00 %	100.00 %	60 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISRAEL HERNANDES GARCIA	0	153301
2023-178	MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATOS EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,200,000.01	0.00	1,200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2023 / 15-05-2023	100.00 %	100.00 %	60 ALUMNO	4.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISRAEL HERNANDES GARCIA	0	153604
		3,450,730.91	0.00	3,450,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4862	CHARCAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE MANUEL AGUILERA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	74,328.45	0.00	74,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-4864	ESTACION LAGUNA SECA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	93,588.68	0.00	93,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-11-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-4863	GUADALUPE VICTORIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	99,282.83	0.00	99,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 28-12-2023	0.00 %	0.00 %	100 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		267,199.96	0.00	267,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3095	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SEMILLA APTA PARA SIEMBRA	652,000.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-07-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	600 PRODUCTOR	48.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Verificar metas en relación con el proveedor y el concepto																				
		652,000.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3096	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SEDARH, IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS 2023 (EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA)	650,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-07-2023 / 31-12-2023	0.00 %	100.00 %	150 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH)	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Especificar a qué tipo de equipamiento agropecuario y acuícola se refieren, presentar por localidad, modificar modalidad de ejecución																				
2023-3097	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SEDARH, IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS 2023 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	1,200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-07-2023 / 31-12-2023	0.00 %	100.00 %	200 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH)	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Especificar a qué tipo de herramientas agrícola se refieren, presentar por localidad, modificar modalidad de ejecución																				
		1,850,000.00	0.00	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-179	CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	657,580.06	0.00	0.00	475,580.06	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100.00 %	100.00 %	800 PRODUCTOR	11,300.00 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. RENE MATA ESPINOZA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS LOCALIDADES DE LA PRESA DE SANTA GERTRUDIS, IGNACIO ALDAMA, GUADALUPE VICTORIA, CALABACILLAS, EMILIANO ZAPATA, SAN FRANCISCO DE LOS ALAMOS, POCITOS, TINAJUELAS, CERRO GORDO Y COYOTILLOS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación - Comentarios: mencionar por localidades - Comentarios: nombre del proveedor																				

		657,580.00	0.00	0.00	475,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00										
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-180	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	800 PRODUCTOR	2,000.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor - Comentarios: Presentar por localidad																					
2023-181	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (POLLINZA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	170 PRODUCTOR	80,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: nombre del proveedor - Comentarios: Presentar por localidad																					
2023-3094	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA) SEGUNDA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 29-09-2023	50.00 %	0.00 %	150 PRODUCTOR	1,300.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3122	ALVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS) / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	199,752.00	0.00	199,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2023 / 26-08-2023	100.00 %	100.00 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-3115	EJIDO JUÁREZ / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	99,876.00	0.00	99,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2023 / 26-08-2023	100.00 %	100.00 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-3123	GUADALUPE VICTORIA / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA DE COYOTILLOS A GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	15.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		1,799,628.00	0.00	1,799,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-152	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-01-2023 / 29-12-2023	83.00 %	74.00 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste e programa a la salud - Comentarios: nombre del proveedor - Comentarios: presentar por localidad																					
2023-153	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	83.00 %	74.00 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: especificar en que consiste el programa a la salud - Comentarios: Verificar la meta con relación al concepto y el proveedor - Comentarios: NO SE CONTEMPLA ESTE CONCEPTO EN LA APERTURA PROGRAMATICA																					
		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,404,384.00	0.00	0.00	4,404,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS	675,608.00	0.00	0.00	675,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDIRECTOS*									
AGUA Y SANEAMIENTO	12,820,837.06	0.00	7,020,837.06	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,719,465.97	0.00	1,499,587.97	219,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	15,830,345.52	0.00	15,830,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,450,730.91	0.00	3,450,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	267,199.96	0.00	267,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,959,580.06	0.00	0.00	2,852,580.06	925,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,799,628.00	0.00	1,799,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	49,977,779.48	0.00	29,868,329.42	19,002,450.06	925,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00

Techo FISM: **30,430,665.00**

Techo FFM: **19,323,509.00**

Disponible FISM: **562,335.58**

Disponible FFM: **321,058.94**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL