

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO									
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD								
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																								
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61		\$ 320,003.61													URBANA	C	06-jul-23 28-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 280,000.00 CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTÍZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-024-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA			
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00													URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 600,000.00			
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00													RURAL	C	15-jun-23 15-ago-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00			
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00													URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00			
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,192,775.20	\$ -	\$ 8,349,811.67	\$ 5,842,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 68,036.97		\$ 65,851.64	\$ 2,185.33						URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FAISMUN \$ 7500,000.00 FORTALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- FAISMUN \$ 800,000.00-41,086.06= \$ 758,913.94 Y FORTALECIMIENTO \$ 1262,963.53 SE INFORMA QUE EL MONTO DISPONIBLE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA QUE ERA DE \$ 800,000.00 QUEDA EN \$ 0 DEBIDO A QUE ESTE MONTO SE UTILIZARÁ PARA SOLVENTAR EL INCREMENTO DEL TECHADO DE ESTANQUE DE AGUA BUENA Y EL ALTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA 1262963.53 SE CAMBIÓ EL		
														31-dic-23											
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53		\$ 1,220,236.53							URBANA	C	17-may-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	2	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'220,236.53 Y LA DENOMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		
														04-ago-23											
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62							URBANA	C	24-feb-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN DEL 23FEB23.		
														17-abr-23											
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44		\$ 964,836.44							RURAL	C	25-abr-23	100%	100%	406	CANCHA	2	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE		
														29-may-23											
2023-	SI 010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCAL PARA ESTANQUES DE	\$ 1,541,086.06		\$ 1,541,086.06							RURAL	C	21-abr-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/00		

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
1 de Septiembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
208		CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,000.00		\$ 1,541,000.00									01-ago-23	100%	100%	404	MULTIFUNCIÓN Y BIENES PUBLICOS.	1				4-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. - \$ 4'340,778.20	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09		\$ 354,174.09							URBANA	C	01-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. - \$ 4'340,778.20	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20					\$ 4,340,778.20				URBANA	C	10-jul-23	40%	40%	86,686	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P	CONTRATISTA INC. \$ 4'340,778.20	
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36		\$ 1,554,100.36							URBANA	C	15-jun-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/010-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'554,100.36	
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,490,800.94		\$ 1,490,800.94							URBANA	C	17-may-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	MMA/DDSM/PROY/010-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'490,800.94	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-2968	SL010B	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL BASQUETBOL.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00									URBANA	C	31-ago-23	79%	79%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUL23. \$ 1'500,000.00 C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-030-2023.	
VIVIENDA			\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																										
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,339,611.70		\$ 1,339,611.70									URBANA	C	14-jun-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'545,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-019-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'339,611.70	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,623,913.95	\$ -	\$ 2,133,913.95	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -														
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 1,243,997.95		\$ 1,083,997.95	\$ 160,000.00								RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23.- \$ 460,000.00 MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL AUMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS PACAS DE RASTROJO Y ALFALFA. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN	
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00									RURAL	C	03-mar-23	95%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. NÚMERO DE CONTRATO	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00								RURAL	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23. SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50%. SE MODIFICÓ LA CANTIDAD EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23. DEBIDO A	
															15-may-23										
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINGICA ACTUALIZACIÓN DE UPP. DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.	
															26-jun-23										
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								RURAL	C	04-sep-23	0%	0%	250	TONELADAS	15.00	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. - \$ 300,000.00	
															31-dic-23										
AGUA POTABLE			\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 28,745.55		\$ 28,745.55								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 402,143.40 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 23FEB23. - \$ 1750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/001-2023. SE	
															31-dic-23										
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20								URBANA	C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN	
															17-abr-23										
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA DE 00 M.L. - CALLE													01-jun-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
1 de Septiembre de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-646	SC040C	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45										15-ago-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	HERNÁNDEZ MARTINEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/AG P/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7ª SESIÓN DEL 30 MAR 23.
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40										24-jul-23 25-ago-23	70%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DEL 30 MAR 23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/AG P/AD-026-2023. 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7ª SESIÓN DEL 27 JUL 23 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ -												14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 FEB 23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DEL 30 MAR 23.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5ª SESIÓN DEL
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L.; EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00										24-abr-23 26-may-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17 MAR 23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/AG P/AD-012-2023.
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89										10-jul-23 11-ago-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29 JUN 23.- \$ 415,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/AG P/AD-025-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8ª SESIÓN DEL 31 AGO 23.- \$ 488,444.89 Y LA DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00								URBANA	C	28-ago-23	0%	0%	298	M.L.	131.88	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 27JUL23.- \$ 315,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-031-2023. SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
RELLENO SANITARIO																								
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00								RURAL	C	01-ene-23	58%	58%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-003-2023. RENTA UN TRACTOR TIPO BULLDOZER DE 6.0 SU
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47								RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8'540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-006-2023. EL PROYECTO CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DE 25,000 METROS
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 1'660,000.00-470,000=\$ 1'190,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4A. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL 25MAY23.- \$	
															31-dic-23										
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00								URBANA	C	08-mar-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00	
															28-abr-23										
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES), LOC. EL HERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE).	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00								URBANA	C	29-may-23	0%	0%	677	POSTE	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 470,000.00	
															18-jul-23										
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00								URBANA	C	04-sep-23	0%	0%	135	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORDINARIA DEL 31AG023.- \$ 690,000.00	
															31-dic-23										
DESARROLLO URBANO.-			\$ 22,886,949.00	\$ -	\$ 19,966,949.00	\$ 2,920,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																									
2023-731	SE030G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 1,436,915.55		\$ 1,166,915.55	\$ 270,000.00							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3A. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 18'672,995.64 \$ 45,949.37+\$ 55,296.34= 101,245.71 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 143,243.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 146,818.71 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. 342,240.74 INCREMENTO DEBIDO AL AJUSTE DE	
															31-dic-23										
2023-	SF010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE	\$ 8,099,879.41		\$ 8,099,879.41								URBANA	C	19-ago-23	5%	0%	1,300	M2	8,190	O	V	P	8,190 M2. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9'700,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD											
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
220		LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.													16-nov-23																CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023. PROCEDIMIENTO No. LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN SE DIÓ DE ALTA EN LA
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,952.59		\$ 1,469,952.59							URBANA	C	23-jun-23	100%	95%	829	M2	1,879.66	O	V	P								1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'469,952.66	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACION LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,533,668.48		\$ 1,533,668.48							URBANA	C	03-jul-23	100%	100%	925	M2	4.225	O	V	IT									SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39							URBANA	C	04-may-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT									CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2023

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00								RURAL	AM	13-mar-23	78%	78%	13,700	M2	10,000	O	V	P	10,000 M2. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSMM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSMM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DEL PLAN, VIBORILLAS, SAN JOSÉ DE LAS TROJES Y SAN FRANCISCO DE CALEROS, TANQUE COLORADO, SALITRILLOS DEL REFUGIO, CARBONERA.	
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27	\$ 1,208,002.27								URBANA	C	12-may-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSMM/PAV/006-2023. \$ 1'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25MAY23. - \$ 1'208,000.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMM/FAISMUN/PAV/AD-017-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL	
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 1,370,356.04	\$ 1,370,356.04								URBANA	C	24-jul-23	0%	0%	525	M2	730.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 1'100,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023. PROCEDIMIENTO: MMA/DDSMM/PAV/029-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'370,356.04	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,530,000.00		\$ 1,530,000.00							URBANA	C	04-sep-23 31-dic-23	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'530,000.00	
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA, Y CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00							URBANA	C	15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00	
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00							URBANA	C	15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 320,000.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,448,151.83	\$ -	\$ 6,448,151.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,199,986.51		\$ 4,199,986.51							RURAL	C	30-ago-23 28-oct-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM. CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/DDSM/PAV/013-2023. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-8-2023. SE CAMBIÓ EL	
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39							RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
													19-mar-23												1550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93								14-jun-23	100%	100%	193	KMS	1.94	O	V	IT			SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 647,999.93 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. 1.94 KMS.	
2023-2247	UB020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								15-jul-23						O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. \$ 352,000.07-302,000.07= 50,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-231	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							14-feb-23	31.82%	31.82%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P			SE DIÓ DE ALTA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.- \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAHAS, PETRONILIO LARA	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
1 de Septiembre de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	45.40% 45.40%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00	
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	51.72% 51.72%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
ASISTENCIA SOCIAL				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ -										URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0% 0%	5,000	APOYO	4,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1'880,000.00 SE SOLVENTARA UNA OBRA DE ALUMBRADO.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38			\$ 812,984.38							URBANA	AM	14-feb-23 30-sep-23	0% 0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA.	