

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
3 de Agosto de 2023.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		
				FISE	MUNICIPIO			BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FAISMUN	FFM							
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>			<b>\$1,120,003.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,120,003.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>						
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS, EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$320,003.61		\$320,003.61			06-jul-23	85%	0%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1
								28-jul-23					
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$600,000.00		\$600,000.00			15-abr-23	0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1
								30-may-23					
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$200,000.00		\$200,000.00			15-jun-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1
								15-ago-23					
<b>CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.</b>			<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>						
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$500,000.00			\$500,000.00		14-feb-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1
								31-dic-23					
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>			<b>\$14,192,775.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,349,811.67</b>	<b>\$5,842,963.53</b>	<b>\$0.00</b>						
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$68,036.97		\$65,851.64	\$2,185.33		14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1.00
								31-dic-23					
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$1,220,236.53		\$1,220,236.53			17-may-23	60%	63%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	2
								04-ago-23					
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$1,158,725.62		\$1,158,725.62			24-feb-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1
								17-abr-23					
2023-	SI 010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTITIPIES EN LAS COMUNIDADES DE	\$964,836.44		\$964,836.44			25-abr-23	100%	100%	406	CANCHA	2

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Agosto de 2023.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		
				FISE	MUNICIPIO			FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM							BENEFICIARIOS
207		PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO					29-may-23						
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,541,086.05		\$1,541,086.05		21-abr-23 01-ago-23	100% 100%	100% 100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y	1	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$354,174.09		\$354,174.09		01-may-23 22-may-23	100% 100%	100% 100%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$4,340,778.20			\$4,340,778.20	10-jul-23 15-sep-23	10% 0%	0% 0%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$1,554,100.36		\$1,554,100.36		15-jun-23 15-oct-23	60% 53%	53% 60%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,490,800.94		\$1,490,800.94		17-may-23 17-jul-23	70% 0%	0% 0%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	
2023-2968	SL010B	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	31-ago-23 25-oct-23	0% 0%	0% 0%	5,000	AUDITORIO	1	
<b>VIVIENDA</b>			<b>\$1,339,611.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,339,611.70</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>													
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$1,339,611.70		\$1,339,611.70		01-jun-23 15-sep-23	100% 100%	100% 100%	138	ACCIÓN	46.00	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b>			<b>\$3,623,913.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,133,913.95</b>	<b>\$1,000,000.00</b>							
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$1,543,997.95		\$1,083,997.95	\$460,000.00	14-feb-23 31-dic-23	0% 0%	0% 0%	522	OBRA	1.00	
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$1,049,916.00		\$1,049,916.00		03-mar-23 03-abr-23	95% 100%	100% 95%	9,875	M3	8,400.00	
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$980,000.00			\$490,000.00	\$490,000.00	15-mar-23 15-may-23	100% 100%	100% 100%	3,200	PACAS	8,500.00
2023-		EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES					25-may-23						

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Agosto de 2023.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS			
				FISE	MUNICIPIO			BENEFICIAR IOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM								
214	TJ07OA	SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$50,000.00			\$50,000.00			26-jun-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00
<b>AGUA POTABLE</b>			<b>\$3,410,943.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,410,943.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
2023- 270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$28,745.55		\$28,745.55				14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	62	M.L.	208.00
2023- 215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$1,553,800.20		\$1,553,800.20				06-mar-23 17-abr-23	100%	100%	347	OBRA	1.00
2023- 646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$274,995.45		\$274,995.45				01-jun-23 15-ago-23	100%	100%	208	M.L.	377.00
2023- 648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,553,402.40		\$1,553,402.40				01-jun-23 15-ago-23	0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
2023- 651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$0.00						14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	65	OBRA	1.00
2023- 216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJUEL, CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L. EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$470,000.00		\$470,000.00				29-jun-23 31-ago-23	100%	100%	87	M.L.	207.53
2023-	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 179.50 M.L. EN CALLE MONTURA, COLONIA OLIVAR, CON UNA LONGITUD	\$415,000.00		\$415,000.00				15-jul-23	0%	0%	72	M.L.	179.50

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Agosto de 2023.

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$490,000.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		
				FISE	MUNICIPIO			BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FAISMUN	FFM							
2244		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE 134.50 M.L., EN CALLE CAMINO A LA LUZ, CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L., COL. GUADALUPE, MATEHUALA, S.L.P.	\$710,000.00		\$710,000.00								
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.00 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 15 M.L.; EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59 M.L.	\$315,000.00		\$315,000.00		03-ago-23	0%	0%	298	M.L.	133.00	
							25-oct-23						
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</b>			<b>\$17,057,210.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,057,210.47</b>							
<b>RELLENO SANITARIO</b>													
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$8,160,000.00			\$8,160,000.00	01-ene-23	58%	58%	86,686	MAQUINARIA	4	
							31-dic-23						
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$8,897,210.47			\$8,897,210.47	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	
							04-abr-23						
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			<b>\$1,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>						
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$790,000.00		\$790,000.00		14-feb-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	
							31-dic-23						
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MEXICO.	\$340,000.00		\$340,000.00		08-mar-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	
							28-abr-23						
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES), LOC. EL HERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE).	\$470,000.00		\$470,000.00		29-may-23	0%	0%	677	POSTE	5.00	
							18-jul-23						
<b>DESARROLLO URBANO.-</b>			<b>\$22,858,380.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,938,380.33</b>	<b>\$2,920,000.00</b>	<b>\$0.00</b>						
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b>													
2023-	SE030C	RUBRO: URBANIZACIÓN	\$2,142,240.74		\$2,142,240.74	\$1,800,000.00	14-feb-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Agosto de 2023.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$490,000.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		
				FISE	MUNICIPIO			BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FAISMUN	FFM							
731							31-dic-23						
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$9,700,000.00		\$9,700,000.00		19-ago-23 16-nov-23	0%	0%	1,300	M2	8,190	
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$1,469,962.66		\$1,469,962.66		23-jun-23 22-jul-23	90%	0%	829	M2	1,500.00	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		15-may-23 02-ago-23	0%	0%	925	M2	872	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$1,791,128.39		\$1,791,128.39		04-may-23 02-jun-23	100%	96%	487	M2	3,733	
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS: LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$1,527,046.27		\$1,527,046.27		18-feb-23 09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$900,000.00		\$900,000.00		13-mar-23 31-dic-23	22%	22%	86,686	M2	40,000.00	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$900,000.00		\$900,000.00		13-mar-23 31-dic-23	78%	78%	13,700	M2	10,000	
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE GAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$1,208,002.27		\$1,208,002.27		12-may-23 10-jun-23	90%	0%	5,200	M2	1,360.00	
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 'FRANCISCO PÉREZ RÍOS' EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$1,100,000.00		\$1,100,000.00		12-jul-23 31-ago-23	0%	0%	525	M2	730.00	
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA, Y CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$800,000.00		\$800,000.00		15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO	\$320,000.00		\$320,000.00		15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.</b>			<b>\$6,550,165.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,550,165.39</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>CAMINOS RURALES.</b>													

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 3 de Agosto de 2023.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00



	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		
				FISE	MUNICIPIO			BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FAISMUN	FFM							
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00		30-ago-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	
							28-oct-23						
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$1,550,165.39		\$1,550,165.39		18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	
							19-mar-23						
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$647,999.93		\$647,999.93		14-jun-23	100%	100%	193	KMS	2.30	
							03-jul-23						
2023-2247	UB020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS.	\$352,000.07		\$352,000.07		15-jul-23	0%	0%	120	KMS	1.00	
							03-ago-23						
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.</b>			<b>\$2,977,648.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509,628.75</b>	<b>\$2,468,019.62</b>							
2023-231	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$2,977,648.37		\$509,628.75	\$2,468,019.62	14-feb-23	28.49%	28.49%	350	LOTE DE MATERIALES	1	
							31-dic-23						
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			<b>\$59,929,826.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,929,826.00</b>							
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$29,929,826.00			\$29,929,826.00	14-feb-23	38.60%	38.60%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	
							31-dic-23						
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$30,000,000.00			\$30,000,000.00	14-feb-23	44.60%	44.60%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	
							31-dic-23						
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
2023-239	SS010B	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$0.00				14-feb-23	0%	0%	5,000	APOYO	4,000	
							31-dic-23						
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			<b>\$812,984.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812,984.38</b>							
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$812,984.38			\$812,984.38	14-feb-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	
							30-sep-23						